



FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACIÓN		AVANCE FINANCIERO A LA	
CONTRATO No. : FIDUM-2022-002		IMPORTE (C/IVA): \$ 4,557,897.37		ESTIMACIÓN : 1 (UNO) HOJA: 1 DE 1		PROGRAMADO:	
OBRA: "CONSTRUCCION RED ELECTRICA PRIMERA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN EL RANCHO CLIFFORD DE LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."				PERIODO DEL: 1 DE MARZO DE 2022		36.90%	
CONTRATISTA ING. MARIO FELIX GONZALEZ				AL		REAL:	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2022		FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2022		PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS		35.89%	
PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA				FECHA DE ESTIMACIÓN: 28 DE MARZO DE 2022			
CARATULA DE ESTIMACION							
CONCEPTO							
CLAVE	DE CONTRATO			ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	
1	PRELIMINARES			\$ 25,105.35	\$ -	\$ 25,105.35	
2	POSTES			\$ 1,125,971.18	\$ -	\$ 951,869.58	
3	CONDUCTOR			\$ 447,866.35	\$ -	\$ -	
4	ESTRUCTURAS			\$ 333,912.22	\$ -	\$ 333,912.22	
5	BASTIDOR			\$ 91,744.88	\$ -	\$ 91,744.88	
6	RETENIDAS			\$ 162,064.34	\$ -	\$ -	
7	BANCO DE TRANSFORMACION			\$ 1,691,306.72	\$ -	\$ -	
8	SISTEMA DE TIERRAS Y TRAMITES			\$ 342,304.30	\$ -	\$ -	
SUB TOTAL= \$ 4,220,275.34				\$ 4,220,275.34	\$ -	\$ 1,402,632.03	
IVA= \$ 337,622.03				\$ 337,622.03	\$ -	\$ 112,210.56	
TOTAL= \$ 4,557,897.37				\$ 4,557,897.37	\$ -	\$ 1,514,842.59	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION: \$1,514,842.59							
CON LETRA: UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 59/100M.N.							
ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (SIVA)				ANTICIPOS (SIVA)			
EJERCICIO DEL CONTRATO (SIVA)				ANTICIPO:			
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 4,220,275.34				AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN \$ 2,110,137.67			
AMPLIACIONES AUTORIZADAS: \$ -				ANTERIOR: \$ 701,316.02			
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS: \$ -				AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ 701,316.02			
REDUCCIONES AUTORIZADAS: \$ -				SALDO POR AMORTIZAR: \$ 1,408,821.66			
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 4,220,275.34							
ARQ. JOSE SILBERTO GAMEZ DURAN SUPERVISOR				LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESTALANTE DIRECTOR DEL FIDUM			
ING. MARIO FELIX GONZALEZ CONTRATISTA				28 DE MARZO DE 2022			

[illegible]