



GOBIERNO
DE MEXICALI
23 AYUNTAMIENTO

CONTRATO No. FIDUM-2022-009

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
URBANO DE MEXICALI
CONTRATO No. FIDUM-2022-009**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS 17:40 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, Y EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REUNIERON PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO Y LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA DENOMINADA: **"CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA, Y ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA, AMBOS DEL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, CLIFFORD DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C."**, ESTOS TRABAJOS ESTAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE FIDUM CORRESPONDIENTE AL 2022.

No. DE OBRA: **FIDUM-2022-009**

LOCALIDAD: **MEXICALI**

MUNICIPIO: **MEXICALI**

ESTADO: **BAJA CALIFORNIA**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: **CONVOCATORIA PUBLICA**

FECHA DE CONTRATO ORIGINAL: **01 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA:

TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

01 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:

31 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:

\$ 2'894,487.46

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA:

04 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA:

21 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO SEGÚN CONVENIO:

\$ 3'002,068.50

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO T.C. 12-750, INCLUYE CARGA, ACARREO, GRUA PARA LA INSTALACION, PERFORACION CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	6.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO T.C. 12E-1475, INCLUYE CARGA, ACARREO, GRUA PARA LA INSTALACION, PERFORACION CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	6.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 9-400, INCLUYE CARGA, ACARREO, GRUA PARA LA INSTALACION, PERFORACION CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR DE ALUMINIO CAL 1/0 A.W.G. TIPO ACSR, INCLUYE: FLETES Y ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	1278.00 ML



GOBIERNO
DE MEXICALI
23 AYUNTAMIENTO

CONTRATO No. FIDUM-2022-009

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL. AAC (2+1) 6, INCLUYE: FLETES Y ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	2,567.00 ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO 75 KVA 13200YT/7620-120/240 V., NORMA CFE PARA CONCRETO.	7.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO 50 KVA 13200YT/7620-120/240 V., NORMA CFE PARA CONCRETO.	1.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO 37.5 KVA 13200YT/7620-120/240 V., NORMA CFE PARA CONCRETO.	3.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICO 25 KVA 13200YT/7620-120/240 V., NORMA CFE PARA CONCRETO.	1.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO COBRA LED AUTOBAHN SERIE ATBM DE 68 WATTS, MULTIVOLTAJE, CURVA TIPO II, TEMPERATURA DE OPERACIÓN A 50 GRADOS CENTIGRADOS, VIDA UTIL DE 100,000 HORAS O MAS, PORTA FOTOCELDA, CALCOMANIA INDICADORA DE VOLTAJE, INCLUYE: PIEZA COMPLETA PARA SER INSTALADA EN POSTE DE CONCRETO, BRAZO, MATERIAL PARA MONTARSE Y DE CONEXIÓN.	61.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	1.00 PZA

INVERSIÓN EJERCIDA:

MONTO CONTRATADO	ESTIMACIONES (PESOS)			
IVA INCLUIDO	NUMERO	IMPORTE	FECHA	SALDO
\$3'002,068.50 NORMAL	ESTIMACION #1	\$ 1'051,003.86	18-NOVIEMBRE-2022	\$ 1'951,064.64
	ESTIMACION #2	\$ 1'738,325.30	28-NOVIEMBRE-2022	\$ 212,739.35
	ESTIMACION #3 Y FINIQUITO	\$ 212,739.35	21-DICIEMBRE-2022	\$ 0.00
SUMA DE ESTIMACIONES:		\$3'002,068.50		\$ 0.00

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA EMPRESA: **TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES**, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI, AMBAS PARTES DECLARAN QUE MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDAN EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDOS MEDIANTE EL **CONTRATO No. FIDUM-2022-009**, CON EXCEPCION DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE **FIANZA No. 053027-00000**, EXPEDIDA POR



**GOBIERNO
DE MEXICALI**
23 AYUNTAMIENTO

CONTRATO No. FIDUM-2022-009

TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., LA CUAL ESTARA VIGENTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN

**ENTREGA
"EL CONTRATISTA"**

C. TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES

**RECIBE
"EL FIDUM"**

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM

"TESTIGO"

LIC. HECTOR ALEJANDRO THOMAS OCHOA
JURÍDICO DEL FIDUM

"TESTIGO"

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEPTO. TECNICO DEL FIDUM