

FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACIÓN		AVANCE FINANCIERO A LA FECHA	
ORDEN DE TRABAJO No.: FIDUM-2023-004	IMPORTE (C/IVA): \$ 33,234.00	ESTIMACIÓN : HOJA: 1 DE 1	1 (UNICA)	PROGRAMADO: 100.00%	
OBRA: "TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."	PERIODO DEL: 18 DE JULIO DE 2023	REAL: 100.00%			
CONTRATISTA TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES	PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS				
FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE JULIO DE 2023				
PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA	FECHA DE ESTIMACIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2023				

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			ESTA ESTIMACIÓN
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	\$ 28,650.00	\$ 28,650.00	\$ -	28,650.00
	SUB TOTAL=	\$ 28,650.00	\$ 28,650.00	\$ -	28,650.00
	IVA 16 %=	\$ 4,584.00	\$ 4,584.00	\$ -	4,584.00
	TOTAL=	\$ 33,234.00	\$ 33,234.00	\$ -	33,234.00

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$33,234.00
CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.


ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (S/IVA)		ANTICIPOS (S/IVA)	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 28,650.00	ANTICIPO:	\$ -
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN	\$ -
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$ -	ANTERIOR:	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$ -	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 28,650.00	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

14 DE AGOSTO DE 2023

ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN
SUPERVISOR

ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESTALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM



FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO

ORDEN DE TRABAJO: FIDUM-2023-004 IMPORTE (C/IVA): \$33,234.00
 OBRA: "TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."
 CONTRATISTA: TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES
 FECHA DE INICIO: 16 DE JULIO DE 2023
 PRORROGA AUTORIZADA: 27 DE JULIO DE 2023
 PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION (UNICA) 1

PERIODO DEL: 18 DE JULIO DE 2023
 AL: 27 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE ESTIMACION: 14 DE AGOSTO DE 2023

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			SEGUN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 28,650.00	\$ 28,650.00
SUB-TOTAL							\$ 28,650.00
IMPORTE TOTAL DE ESTA ESTIMACION							\$ 28,650.00

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION.

(CON NUMERO): \$28,650.00

(CON LETRA): VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CONCUENTA PESOS 00/100 M.N.

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2023

Tahiti Delhi Bastida Hiraes
 TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES
 CONTRATISTA

Jose Gilberto Gamez Duran
 ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN
 SUPERVISOR

Ing. Alfonso Silva Silva
 ING. ALFONSO SILVA SILVA
 JEFE DEL DEPTO. TECNICO DEL FIDUM.

Lic. Guillermo Rafael Gomez Escalante
 LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
 DIRECTOR DEL FIDUM