

FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACIÓN		AVANCE FINANCIERO A LA FECHA	
ORDEN DE TRABAJO No.:	IMPORTE (C/IVA):	ESTIMACIÓN:	PROGRAMADO:		
FIDUM-2023-006	\$ 100,718.39	1 (UNICA)	100.00%		
OBRA:	PERIODO DEL:				
"TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE REGISTRO Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA INSTALACION DE MEDIDOR DE CONTROL EN LINEA DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, EN EL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."	9 DE OCTUBRE DE 2023				
CONTRATISTA	AL				
TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES					
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMA:	REAL:		
9 DE OCTUBRE DE 2023	30 DE OCTUBRE DE 2023	RECURSOS PROPIOS	100.00%		
PRORROGA AUTORIZADA:	FECHA DE ESTIMACIÓN:				
	6 DE NOVIEMBRE DE 2023				

CARATULA DE ESTIMACIÓN		I M P O R T E S	
CLAVE	CONCEPTO	ACUMULADO	ESTA ESTIMACIÓN
1	MEDICION	\$ 86,826.20	\$ 86,826.20
	SUB TOTAL=	\$ 86,826.20	\$ -
	IVA=	\$ 13,892.19	\$ -
	TOTAL=	\$ 100,718.39	\$ 100,718.39

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN: \$100,718.39
CON LETRA: C I E N M I L S E T E C I E N T O S D I E S I O C H O P E S O S 39/100 M.N.

ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (SIVA)		ANTICIPOS (SIVA)	
EJERCICIO DEL CONTRATO:	\$ 86,826.20	ANTICIPO:	\$ -
AMPLIACIONES AUTORIZADAS:	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN:	\$ -
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS:	\$ -	ANTERIOR:	\$ -
REDUCCIONES AUTORIZADAS:	\$ -	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ -
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 86,826.20	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

6 DE NOVIEMBRE DE 2023

TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES
 CONTRATISTA

ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN
 SUPERVISOR

ING. ALFONSO SILVA SILVA
 JEFE DEL DEPTO. TÉCNICO

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
 DIRECTOR DEL FIDUM



DATOS DEL CONTRATO

ORDEN DE TRABAJO No. FIDUM-2023-006	IMPORTE \$100,718.39 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)
"TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE REGISTRO Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA INSTALACION DE MEDIDOR DE CONTROL EN LINEA DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, EN EL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."		
CONTRATISTA: TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES		
FECHA DE INICIO 9 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACION 30 DE OCTUBRE DE 2023	PERIODO DEL 9 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA AUTORIZADA 0		AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
		FECHA DE ESTIMACIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2023


RESUMEN DE PAGOS

DESCRIPCIÓN	PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES	SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (16%)	TOTAL PAGADO
	IMPORTE	SIN IVA				
ESTIMACIÓN #1	\$ 86,826.20	\$ -	\$ -	\$ 86,826.20	\$ 13,892.19	\$ 100,718.39

SUMA:	\$ 86,826.20	\$ -	\$ -	\$ 86,826.20	\$ 13,892.19	\$ 100,718.39
-------	--------------	------	------	--------------	--------------	---------------

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA <i>Tahiti Delhi Bastida H. H.</i> TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES	SUPERVISOR <i>Alfonso Silva</i> ING. ALFONSO SILVA SILVA	JEFE DEL DPTO. TECNICO DEL FIDUM <i>Alfonso Silva</i> ING. ALFONSO SILVA SILVA	DIRECTOR DEL FIDUM <i>Rafael Gomez Escalante</i> LIC. GUILERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
--	--	--	---



FIDUM
GOBIERNO
DE MEXICALI

DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE ESTIMACION						
ORDEN DE TRABAJO	FIDUM-2023-006	IMPORTE (C/IVA):	\$100,718.39					
OBRA:	"TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE REGISTRO Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA INSTALACION DE MEDIDOR DE CONTROL EN LINEA DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, EN EL FRACCIONAMIENTO BIENESTAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI B.C."							
CONTRATISTA:	TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES							
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:						
9 DE OCTUBRE DE 2023	30 DE OCTUBRE DE 2023	RECURSOS PROPIOS						
PRORROGA AUTORIZADA:	0							
DESGLSADO		COSTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
MEDICION								
1	TRAZO Y NIVELACION PARA LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	3.00	3.00	0.00	0.00	\$ 35.00	\$ 105.00
1.01	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN ZONA URBANA, INCLUYE: ACARREO LIBRE DEL MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 20 MTS.	M3	18.00	18.00	0.00	0.00	\$ 755.04	\$ 13,590.72
1.04	FORMACION DE PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO SM, SW O CRIBA, INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, CARGA Y ACARREOS LOCALES DEL MATERIAL, COLOCACION, AFINE, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL P.U.) Y MANO DE OBRA.	M3	0.90	0.90	0.00	0.00	\$ 476.71	\$ 429.04
1.05	RELLENO ACOSTILLADO INFERIOR, HASTA LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO SM, SW O CRIBA, INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL P.U.), PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. Y MANO DE OBRA.	M3	3.08	3.08	0.00	0.00	\$ 496.00	\$ 1,527.68
1.06	RELLENO COLCHON COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, HASTA 30 CMS. SOBRE LOMO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO "CRIBA" SM, SW, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% P.V.S.M., (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL P.U.) PRUEBA PROCTOR EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	1.85	1.85	0.00	0.00	\$ 496.00	\$ 917.60
1.08	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN ZANJA, EN CAPAS DE 20 CMS. MAXIMO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., PRUEBA PROCTOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	5.55	5.55	0.00	0.00	\$ 196.00	\$ 1,087.80
1.09	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA MEDICION DE AGUA POTABLE DE 1.67X1.67XMTS, CON MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: LOSA DE CONCRETO ARMADA 1.67X1.67 MT. DE 15 CM ESPESOR, F'C=210 KG/CM2, MUROS DE BLOCK COMUN 15X20X40 COLADO Y REFORZADO CON VAR #3 EN TODAS LAS CELDAS, APLANADO CEMENTO ARENA, SOPORTE PARA MEDIDOR A BASE DE TUBO DE 2" DIAMETRO CON BASE Y ANCLADO A LOSA, TAPA DE CONCRETO POLIMERICO CON AGARRADERAS, ACABADO ANTIDERRAPANTE, CON CONTRAMARCO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" X 1/4", TORNILLERIA DE 1/2" Y AGARRADERAS DE REDONDE DE 1/2" PARA MENEJO DE TAPA, LA TAPA SERA DE CONCRETO POLIMERICO F'C=800 KG/CM2 CON 2 TAPAS, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION SEGUN ESPECIFICACION DE CESPM.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 62,033.96	\$ 62,033.96
1.10	SUMINISTRO DE DE PIEZAS ESPECIALES , COPLIE DE RANGO AMPLIO DE 4" CON TORNILLERIA ASMT A194 TIPO 304, GRADO B8.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 4,277.48	\$ 4,277.48
1.11	SUMINISTRO DE DE PIEZAS ESPECIALES, COPLE DE 4" DE DIAMETRO PVC CED 80	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 392.99	\$ 392.99
1.12	SUMINISTRO DE DE PIEZAS ESPECIALES, REDUCCION BUSHING DE PVC CED 80 4" X 2"	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 485.24	\$ 485.24
1.13	SUMINISTRO DE DE PIEZAS ESPECIALES, NIPL DE PVC 2" CED 80	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 82.10	\$ 82.10
1.14	SUMINISTRO DE DE PIEZAS ESPECIALES, CONECTOR HEMBRA DE PVC 2" CED 80	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 321.59	\$ 321.59
1.15	SUMINISTRO DE DE PIEZAS ESPECIALES, BIRLO DE BRONCE DE 2"	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00
IMPORTE TOTAL DE ESTA ESTIMACION							\$	86,826.20

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION.
(CON NUMERO): **\$86,826.20**
(CON LETRA): OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.

LUGAR: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2023

Tahiti Delhi Bastida H.
TAHITI DELHI BASTIDA HIRALES
CONTRATISTA

Jose Gilberto Gamez Duran
ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN
SUPERVISOR

Lic. Guillermo Rafael Gomez Escalante
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE
DIRECTOR DEL FIDUM.

Ing. Alfonso Silva Silva
ING. ALFONSO SILVA SILVA
JEFE DEL DEPTO. TECNICO DEL FIDUM.