



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

#### Acta de Finiquito del Contrato

Contrato No. LP-MXL-FAIS-037-2022 T-FAIS22-004-2022

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 12:00 hrs. del día 28 de octubre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**"REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE CALLE MÉXICO SUR A CALLE LEYES DE REFORMA, CIUDAD MORELOS, MEXICALI, B.C."**

#### I.- Datos del Contrato:

1.- Contratista	<b>B&amp;D DIVISION CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.</b>
2.- Fecha del contrato	<b>10 de agosto de 2022</b>
3.- Importe del contrato con I.V.A.	<b>\$ 4,168,264.78</b>
4.- Importe asignado	<b>\$ 4,084,341.76</b>
5.- Importe total convenido con I.V.A.	<b>\$ 4,084,341.73</b>
6.- Plazo de ejecución contractual	<b>60 (sesenta) días naturales</b>
7.- Fecha de inicio contractual	<b>17 de agosto de 2022</b>
8.- Fecha de terminación contractual	<b>15 de octubre de 2022</b>
9.- Importe del anticipo con I.V.A.	<b>\$ 1,225,302.53</b>
10.- Fecha de terminación convenida	<b>22 de octubre de 2022</b>

#### II.- Modificaciones al Contrato:

##### 1.- Primer Convenio Modificadorio.

Objeto del Convenio: **reducción al monto contratado y asignado y ampliación al plazo de ejecución.**

1



	Reducción	Convenido
Monto	\$ 83,923.05	\$ 4,084,341.73
Plazo de ejecución	07 días naturales	67 días naturales

Fecha: 08 de octubre de 2022.

### III.- Fianzas:

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta** y **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta**:

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 1,225,302.53	3355-02831-0	10 de agosto de 2022
2.- Cumplimiento	\$ 416,826.48	3355-02832-3	10 de agosto de 2022

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	\$ 408,434.17	6400-06293-0	26 de octubre de 2022	26 de octubre de 2022 al 25 de octubre de 2023

### IV.- Estimaciones:

No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
1	17 de agosto al 15 de septiembre de 2022	\$ 557,021.87	\$ 154,728.30
2	16 al 23 de septiembre de 2022	\$ 2,805,037.58	\$ 779,177.11

2

