



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-034-2022 T-PP/004/2022

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 9:00 horas del día 15 de diciembre 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. QUINTANA ROO, DE CALLE ALAMO A CALLE ALVARADO, COL. NUEVA ESPERANZA, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-034-2022 T-PP/004/2022, por CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Preliminares.

Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0.50 lt/m2.	11,569.15 M2
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 1.50 cm de espesor promedio compactos (capa niveladora).	10,384.39 M2
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 2.50 cm de espesor promedio compactos (capa niveladora).	1,184.76 M2
Bacheo superficial de pavimento, incluye: corte, perfilado y demolición de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.	666.24 M2
Bacheo profundo de pavimento, incluye: corte, perfilado y demolición de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.	974.51 M2

Pavimentación.

Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0.50 lt/m2.	12,221.30 M2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 4 cm de espesor compacto.	12,221.30 M2

Obra complementaria.

Construcción de guarnición tipo "i" de 70 lt/m de concreto premezclado normal $f_c=200$ kg/cm2.	265.10 ML
construcción de banquetta de 10 cm de espesor a base de concreto premezclado normal $f_c=200$ kg/cm2.	327.63 M2
Reconstrucción de anillo de concreto octagonal para brocal de 24"Ø, de 20 cm de espesor.	27.00 PZA
Reconstrucción de anillo de concreto octagonal para brocal de 36"Ø, de 20 cm de espesor.	14.00 PZA
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 36"Ø de fofo, para pozo de visita de drenaje sanitario o pluvial.	14.00 PZA
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 24"Ø de fofo, para pozo de visita de drenaje sanitario o pluvial.	27.00 PZA
Suministro y aplicación de pintura esmalte de barandal formado por tres tubos horizontales 4", 6" y 10" de diámetros nominales.	102.40 M

1



SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA.

Renta por semana (24 hr/día) de señalamiento para protección en obras de 1.78x0.55 m con leyendas. 27.00 PZA/SEM
Renta por jornada (24 hr/día) de señalamiento luminoso de flecha secuencial de 25 luces. 21.00 JORNADA

Señalamiento vial.

Suministro y colocación de señal informativa sii-6 "nomenclatura" con 4 tableros de un solo lado de 20x61 cm y señal restrictiva sr-06 "alto" de 61x61 cm. 11.00 PZA
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo m-1 "raya sencilla continua o discontinua separadora de sentidos de circulación" de 10 cm de ancho. 3,053.59 M
Suministro y colocación de vialeta de dos caras reflejantes de 10x10 cm de base y 1.80 cm de altura, color blanco o amarillo. 457.00 PZA

Alumbrado público.

Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 9.0m (30'), con 02 brazos tipo i fijado con tres tornillos de 2.4 m (94") de longitud. 7.00 PZA
Retiro de estructura de iluminación existente en desuso o mal estado a base de arbotante metálico de 9 m de altura y doble brazo con doble luminaria tipo cobra. 7.00 PZA

Extraordinarios.

Suministro y colocación de luminaria led tipo cobra autobahn de 81w, 11,000 lumens, 240v. 28.00 PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva sp-32 "peatones" de 61 x 61 cms. lamina galvanizado gauge .08" acabado scotch-lite 3m grado diamante. 8.00 PZA

En este acto, el Ing. **Lamberto Robles Richcarday**, Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de **CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.**, a través de su Representante Legal, **Ing. Lamberto Robles Richcarday**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:30 horas del día 15 de diciembre de 2022 y previa lectura que se da al Acta.



ENTREGA
CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.

ING. LAMBERTO ROBLES RICHCARDAY
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO

C. SALVADOR OCTAVIO ALCARAZ VAZQUEZ
RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS