

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**Acta de Finiquito del Contrato**

Contrato No. IS-MXL-FAISMUN-022-023 T-FAISMUN23-004

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 12:00 hrs. del día 14 de noviembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Av. Nochistlán y Calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALZ. DE LAS HACIENDAS, DE BORDO DEL CANAL TULICHECK A AV. MUERDAGO, FRACC. HACIENDA DE LOS PORTALES, TERCERA SECC., MEXICALI, B.C.**

**I.- Datos del Contrato:**

|  |  |
|--|--|
| 1.- Contratista                              | Carce del Noroeste, S. de R.L. de C.V. |
| 2.- Fecha del contrato                       | 27 de julio de 2023                    |
| 3.- Importe del contrato con I.V.A.          | \$ 4,126,679.25                        |
| 4.- Importe del contrato Asignado con I.V.A. | \$ 3,950,000.00                        |
| 4.- Importe total convenido con I.V.A.       | \$ 3,949,999.87                        |
| 5.- Plazo de ejecución contractual           | 60 (sesenta) días naturales            |
| 6.- Fecha de inicio contractual              | 07 de agosto de 2023                   |
| 7.- Fecha de terminación contractual         | 05 de octubre de 2023                  |
| 8.- Importe del anticipo con I.V.A           | \$ 1,185,000.00                        |
| 9.- Fecha de entrega del anticipo            | 16/agosto/2023                         |
| 10.- Fecha de inicio diferida                | 17/agosto/2023                         |
| 11.- Plazo de ejecución convenido            | 77 (setenta y siete) días naturales    |
| 12.- Fecha de terminación convenida          | 09 de noviembre de 2023                |

**II.- Modificaciones al Contrato:**

**1.- Diferimiento al Contrato**

**Objeto del Convenio:** Diferimiento por 10 (diez) días naturales, debido a la entrega tardía del anticipo, siendo el nuevo periodo de ejecución del 17 de agosto de 2023 al 15 de octubre de 2023.



Handwritten signatures in blue ink, including a diagonal line, a stylized 'A', a '1', a 'P', a vertical line, and a stylized '4'.

|                    | Días diferidos           | Convenido  |
|--------------------|--------------------------|--|
| Plazo de Ejecución | 10 (diez) días naturales | 60 (sesenta) días naturales<br>17/agosto/2023<br>al<br>15/octubre/2023 |

fecha: 17/agosto/2023

### 2.- Primer Convenio Modificatorio

**Objeto del Convenio:** Reducción al monto contratado y asignado y la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos debido a la reducción y ampliación de volúmenes de obra y la inclusión de obra extraordinaria.

|                  | Reducción  | Convenido       |
|------------------|--|-----------------|
| Monto Contratado | \$176,679.38 (ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y nueve pesos 38/100 M.N.) | \$ 3,949,999.87 |
| Monto Asignado   | \$ 0.13 (cero pesos 13/100 M.N)  |                 |

|                    | Ampliación               | Convenido  |
|--------------------|--------------------------|--|
| Plazo de Ejecución | 12 (doce) días naturales | 72 (setenta y dos) días naturales<br>17/agosto/2023<br>al<br>27/octubre/2023 |

Fecha: 02/octubre/2023

### 3.- Reanudación de los Trabajos

**Objeto del Convenio:** Con fecha 31 de octubre "EL AYUNTAMIENTO" informa a "EL CONTRATISTA" a través de oficio NÚMERO DOPM/2006/2023, la reanudación de los trabajos a partir del día 01 de noviembre de 2023 y concluirlos a más tardar el día 04 de noviembre 2023, manteniéndose el plazo de ejecución de 72 (setenta y dos) días naturales, con fecha de inicio del 17 de agosto de 2023 y de terminación el día 04 de noviembre de 2023. Lo cual incluye una suspensión de obra del día 24 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023.

2

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <b>Convenido</b>  |
| <b>Plazo de Ejecución</b> | <b>72 (setenta y dos) días naturales</b><br><br>17/agosto/2023<br>al<br>04/noviembre/2023 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <b>Convenido</b>                       |
| <b>Suspensión de Obra</b> | 24/otubre/2023<br>al<br>31/otubre/2023 |

Fecha: 31/otubre/2023

**5.- Convenio Adicional**

**Objeto del Convenio:** Durante la ejecución de los trabajos se detectó la necesidad de llevar a cabo la modificación al catálogo y la ampliación al plazo de ejecución, por reducción y ampliación de volúmenes de obra, ampliación de volumen de obra extraordinaria ya convenida, así como la inclusión de obra extraordinaria.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
|                         | <b>Convenido</b>       |
| <b>Monto Contratado</b> | <b>\$ 3,949,999.87</b> |

|                           |                                 |   |
|---------------------------|---------------------------------|---|
|                           | <b>Ampliación</b>               | <b>Convenido</b>  |
| <b>Plazo de Ejecución</b> | <b>5 (cinco) días naturales</b> | <b>77 (setenta y siete) días naturales</b><br><br>17/agosto/2023<br>al<br>09/noviembre/2023 |

Fecha: 02/noviembre/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'A', a circle with a vertical line, the number '3', and several other initials.

**III.- Fianzas:**

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.:**

|                  | Importe         | Número       | Fecha         |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1.- Cumplimiento | \$ 412,667.93   | 2438690-0000 | 27/julio/2023 |
| 2.- Anticipo     | \$ 1,185.000.00 | 2438689-0000 | 27/julio/2023 |

|                    | Importe       | Número       | Fecha             | Vigencia                                     |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|--|
| 3.- Vicios ocultos | \$ 394,999.99 | 2454146-0000 | 13/noviembre/2023 | 13/noviembre/2023<br>al<br>12/noviembre/2024 |

**IV.- Estimaciones:**

| No. de Estimación | Periodo de ejecución                           | Importe estimado C/I.V.A. | Amortización anticipo S/I.V.A. |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| 1                 | 17/agosto/2023<br>al<br>31/agosto/2023         | \$ 509,051.94             | \$ 131,651.36                  |
| 2                 | 01/septiembre/2023<br>al<br>15/septiembre/2023 | \$ 905,993.32             | \$ 234,308.62                  |
| 3                 | 16/septiembre/2023<br>al<br>06/octubre/2023    | \$ 813,602.44             | \$ 210,414.42                  |
| 4                 | 07/octubre/2023<br>al<br>05/noviembre/2023     | \$ 1,693,463.98           | \$ 445,177.32                  |
| 5<br>Finiquito    | 06/noviembre/2023<br>al<br>09/noviembre/2023   | \$ 27,888.19              | \$ 0.00                        |
| <b>Total</b>      |  | <b>\$ 3,949,999.87</b>    | <b>\$ 1,021,551.72</b>         |

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **C. Cesar Abel Covarrubias Enríquez**, Representante Legal de **Carce del Noroeste, S. de R.L. de C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al Contrato No. **IS-MXL-FAISMUN-022-023 T-FAISMUN23-004**, así como el recibo

4

más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción III, punto 3, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 12:30 hrs. del día 13 de noviembre de 2023.

**Carce del Noroeste, S. de R.L. de C.V.**

**Representante Legal**  
**C. Cesar Abel Covarrubias Enríquez**

**Dirección de Obras Públicas**

**C. Alberto Ibarra Ojeda**  
**Director de Obras Públicas**

**C. Alfredo Galvan Leon**  
**Residente de Supervisión**