



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-020-2023 T-REPUVE-2022-09

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 23 de octubre de 2023, y en base a lo establecido en los Artículos 64 primer párrafo de la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas y 166 de su Reglamento en vigor; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la entrega y recepción física de los trabajos denominados:

**“REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. DE LAS HACIENDAS ENTRECALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN Y AV. MUÉRDAGO, FRACC. HACIENDA DE LOS PORTALES, TERCERA SECC., MEXICALI, B. C.”**

Los cuales consistieron principalmente en preliminares, pavimentación, obra complementaria, señalamiento de protección de obra, señalamiento horizontal y vertical, extraordinarios así mismo fueron ejecutados al amparo del contrato de obra pública número **LP-MXL-REPUVE-020-2023 T-REPUVE-2022-09, Por B & D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.**, Representada en este acto por el Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas.

I.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$ 9,389,146.27
2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON I.V.A.	\$ 9,389,146.27
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	75 DÍAS NATURALES
4.- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	26 DE JULIO DE 2023
5.- FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	08 DE OCTUBRE DE 2023
6.- ANTICIPO CON I.V.A.	\$ 2,816,743.88
7.- FECHA PAGO ANTICIPO	27 DE JULIO DE 2023
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO	82 DÍAS NATURALES
9.- FECHA DE INICIO REAL O CONVENIDA	26 DE JULIO DEL 2023
10.- FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIDA	15 DE OCTUBRE DEL 2023



## II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>A PRELIMINARES</b>			
A 01	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE.	PZA	16.00
A 05	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO.	M2	1,647.18
A 06	BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO.	M2	212.83
<b>B PAVIMENTACIÓN</b>			
B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	32,921.28
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA RENIVELADORA).	M2	15,005.26
B 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	17,916.02
<b>C OBRA COMPLEMENTARIA</b>			
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	23.00
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø,	PZA	15.00
C 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	16.00
C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	23.00
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	PZA	15.00
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	16.00
C 09	TRASLADO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	4.00
C 10	USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN, COMO SON POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	15.00
<b>D SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA</b>			
D 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO.	PZA/SEM	228.15
D 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	M/SEM	488.36
D 03	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 1.78x0.55 M CON LEYENDAS.	PZA/SEM	28.03



D 05	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05 M DE ALTO, COLOR NARANJA.	PZA/SEM	23.15
D 06	RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	JORNADA	25.00

**E SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL**

E 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 CM.	PZA	24.00
E 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 CM.	PZA	6.00
E 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-33 "CRUCE ESCOLAR" DE 71x71 CM.	PZA	2.00
E 06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO.	M	2,561.25
E 07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO	M	249.10
E 09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO "RAYA PARA ZONA NEUTRAL O ISLETA (CEBREADO)" DE 20 CM DE ANCHO.	M	1,145.94
E 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA.	PZA	4.00
E 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	219.00
E 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	441.00
E 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO.	PZA	415.00
E 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA DE 8x16 PIES LONA CON IMPRESIÓN .	PZA	2.00

**EXT OBRA EXTRAORDINARIA**

EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA CUADRADA DE 50 CM X 50 CM Fo.Fo. PARA REGISTRO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE	PZA	5.00
EXT-02	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x15 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø,	PZA	5.00



III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	26 DE JULIO DEL 2023 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 2,887,985.70	\$ 231,038.86	\$ 3,119,024.56
2	16 DE AGOSTO DEL 2023 AL 29 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 3,625,783.62	\$ 290,062.69	\$ 3,915,846.31
3	30 DE AGOSTO DEL 2023 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 1,730,495.11	\$ 138,439.61	\$ 1,868,934.72
4 (FINIQUITO)	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 446,475.36	\$ 35,718.03	\$ 482,193.39
	TOTAL	\$ 8,690,739.79	\$ 695,259.18	\$ 9,385,998.97

En este acto, el **Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas**, representante legal de la empresa **B & D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de obra de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, según lo establecido en el Artículo 166, Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas, y el último párrafo del artículo 166 de su Reglamento en vigor, el contratista hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la fianza no. **6400-06369-0** emitida por **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.**

En vista de lo anteriormente consignado, el **Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas**, Representante legal de la empresa **B & D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**, hace entrega al **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:40 hrs. del día **23 de octubre de 2023**.

4



ENTREGA  
CONTRATISTA

RECIBE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


  
LIC. RODRIGO JESSE AARÓN BONILLA CHINCHILLAS  
REPRESENTANTE LEGAL  
B & D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V

  
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

TESTIGO

TESTIGO

  
ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCION DE OBRA  
VIAL

  
ING. JULIO RÍOS MORA  
RESIDENTE DE OBRA