



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-008-2024 T-FAISMUN24-002

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 20 de mayo de 2024, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. CASTELLÓN, DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
A CALZ. DE LOS PRESIDENTES, COL. HIDALGO, MEXICALI, B.C.**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAISMUN-008-2024 T-FAISMUN24-002, por **CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.**

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	ALUMBRADO	UNIDAD	CANTIDAD
A 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL.	PZA	42.00
A 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 9.0 M, CON 02 BRAZOS TIPO I.	PZA	42.00
A 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS EN BAJA TENSIÓN CON ARREGLO 4-6 F AI + 1-6 T AI.	M	2,051.20
A 05	CONEXIÓN DE ARBOTANTE A ALIMENTADOR TRONCAL PRINCIPAL CON 6 CONECTORES TIPO SERVIT CU-AL #4 AWG.	PZA	42.00
A 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA AUTOSOPORTADO DE 70x140x40 CM.	PZA	2.00
A 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-3 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL.	PZA	2.00
A 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP.	PZA	2.00
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO PARA ALUMBRADO, 2POLOS, 30A, 600V, ELECTRICAMENTE SOSTENIDO.	PZA	2.00
A 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 15 AMP.	PZA	2.00



A 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP.	PZA	4.00
A 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 50 AMP.	PZA	2.00
A 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA TIPO CAJA 240V, 1800W.	PZA	2.00
A 15	PERFILADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 7 CM DE ESPESOR, CON CORTADORA DE DISCO.	M	306.00
A 16	RUPTURA DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON EQUIPO MECÁNICO.	M3	6.12
A 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO DE 40x40x60 CM.	PZA	2.00
A 18	RETIRO DE LUMINARIA TIPO COBRA Y BRAZO METÁLICO EXISTENTE EN DESUSO.	PZA	45.00
A 19	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE BANCO CON VRS MÍNIMO DE 100%.	M3	21.92
A 20	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA IMPREMAX 400, EN PROPORCIÓN DE 1.30 LT/M2.	M2	54.80
A 21	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	54.80
A 22	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 10 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M3	3.84
A 23	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	PZA	2.00
A 24	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS".	PZA	2.00
A 25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8' 3/8"Øx8".	PZA	1.00



EXTRAORDINARIOS

EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA SERIE MERCURY II, VIDA PROMEDIO DE 150,000 H.	PZA	84.00
EXT-002	SONDEO DE LÍNEAS EXISTENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, GAS, TELÉFONO U OTROS.	PZA	9.00
EXT-003	EXCAVACION DE ZANJA A MANO DE 0.30 HASTA 0.60 MTS. X 0.40 EN AREAS VARIANTES E IRREGULARES.	MI	1,832.20
EXT-004	DEMOLICION DE BANQUETA DE PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS EN BAJA TENSIÓN CON ARREGLO 4-6 F AI + 1-6 T AI.	M2	13.70
EXT-005	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=180$ KG/CM ² .	M2	13.70
EXT-006	DEMOLICIÓN DE CORDÓN DE CONCRETO TIPO "I" O "L". INCLUYE: TRAZO, CORTES CON DISCO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA.	M3	0.08

En este acto, **C. Cesar Abel Covarrubias Enríquez**, Representante Legal de la empresa **CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. Cesar Abel Covarrubias Enríquez** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 20 de mayo de 2024 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

**CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.
C. CESAR ABEL COVARRUBIAS ENRÍQUEZ.
REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**



TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO

C. JULIO CESAR VIGO PADILLA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS