



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. AD-MXL-PRON-058-2025 T-PRON25-016

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 15 de enero de 2026, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE GUARNICIONES EN CAMELLON CENTRAL DE CALLE NOVENA (FRENTE A UNIVERSIDAD XOCHICALCO), MEXICALI, B.C.”.

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número AD-MXL-PRON-058-2025 T-PRON25-016, por PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V.

Estos trabajos consistieron en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A	CANCELACION DE RETORNOS		
A 01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, DE ELEMENTOS TALES COMO CORDONES, BANQUETAS, CUNETAS Y ESTRUCTURAS DIVERSAS. INCLUYE: CORTE, PERFILADO, DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA SU PRIMER KILÓMETRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN.	M3	19.46
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIONES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN).	M3/KM	553.44
A 03	RETIRO DE SEÑAL VIAL INSTALADA, DE TIPO Y DIMENSIONES DIVERSAS, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ENTREGA EN LOS PATIOS	PZA	4.00

1



DE LA DEPENDENCIA EN EL EX-EJIDO ZACATECAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

A 04	PERFILADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 7 CM DE ESPESOR, CON CORTADORA DE DISCO. INCLUYE: REPERFILADO EN CASO DE SER NECESARIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	255.00
A 05	RUPTURA DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA.	M3	83.00
A 06	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADO, DE 0.0 A 0.50 M DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR GUARNICIÓN. INCLUYE: AFINE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZANJA HASTA SU RELLENO, ESPARCIR MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN ZONA DE CAMELLÓN.	M3	5.19
A 07	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 70 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM ² . INCLUYE: COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN DESPLANTE DE GUARNICIÓN, CIMBRA, TRAMOS RECTOS Y/O CURVOS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO CON CURACRETO EN TODA EL ÁREA EXPUESTA, CELOTEX DE 1/2" @ 18 M, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	255.00
A 08	BACHEO DE PAVIMENTO EN FRANJA ALEDAÑA A GUARNICIÓN. INCLUYE: COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN UN ESPESOR COMPACTO DE HASTA 30 CM, CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO CON VRS DE 100%, TMA 1 1/2", COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA; BARRIDO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M ² ; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M. CON EQUIPO; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA; SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGAS Y ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO	M2	41.52



Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS DE VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

A 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY EN ÁREA DE CAMELLÓN. INCLUYE: EXTENDIDO Y NIVELADO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN.	M3	173.00
B SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA			
B 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	PZA/SEM	20.00
B 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	M/SEM	100.00
B 06	RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES, CON PANEL DE FLECHEO DE 120 CM DE ANCHO MÍNIMO Y DE 215 CM DE ALTO MÍNIMO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN.	JORNADA	12.00

En este acto, el Ing. Humberto Alfredo Guzmán Zamudio, Representante Legal de la empresa **PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.



En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V. a través de su Representante Legal, Ing. Humberto Alfredo Guzmán Zamudio los trabajos anteriormente descrito

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:10 horas del día 15 de enero de 2026 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V.
ING. HUMBERTO ALFREDO GUZMÁN ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

ING. JULIO CESAR VIGO PADILLA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS