



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**Acta de Finiquito del Contrato**

Contrato No. **IS-MXL-FAIS-025-2021 T-FAIS21-005**

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 01 de septiembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**"PAVIMENTACION DE AVENIDA CANADA, DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA, COLONIA POPULAR NACIONALISTA MEXICALI, B.C."**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Contratista	<b>Corporativo Industrial Mar de Cortez, S.A. de C.V.</b>
2.- Fecha del contrato	<b>07 de mayo de 2021</b>
3.- Importe del contrato con I.V.A.	<b>\$ 1,319,263.39</b>
4.- Importe total convenido con I.V.A.	<b>\$1,324,999.99</b>
5.- Plazo de ejecución contractual	<b>90 (noventa) días naturales</b>
6.- Fecha de inicio contractual	<b>14 de mayo de 2021</b>
7.- Fecha de terminación contractual	<b>11 de agosto de 2021</b>
8.- Importe del anticipo con I.V.A.	<b>\$ 395,779.02</b>
9.- Fecha de entrega del anticipo	<b>25 de mayo de 2021</b>
10.- Fecha de inicio diferida	<b>26 de mayo de 2021</b>
11.- Fecha de terminación diferida	<b>23 de agosto de 2021</b>



## II.- Modificaciones al Contrato:

### 1.- Diferimiento.

Objeto: diferimiento por 12 (doce) días naturales, debido a la entrega tardía del anticipo, siendo el nuevo periodo de ejecución del 26 de mayo de 2021 al 23 de agosto de 2021.

Fecha: 27 de mayo de 2021.

### 2.- Primer Convenio Modificatorio.

Objeto del Convenio: ampliación al monto de los trabajos.

	Ampliación	Convenido
Monto	\$ 5,736.60	\$ 1,324,999.99

Fecha: 20 de agosto de 2021.

## III.- Fianzas:

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.**:

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 395,779.02	2117034	07 de mayo de 2021
2.- Cumplimiento	\$ 131,926.34	2117038	07 de mayo de 2021
3.- Endoso	\$ 573.66	2117038	20 de agosto de 2021





**Corporativo Industrial Mar de Cortez, S.A. de C.V.**

**Ing. Manuel Porfirio Lugo Chee**  
**Representante legal**

**Dirección de Obras Públicas**

**C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**  
**Directora**

**C. Raúl Ernesto López Velasco**  
**Residente de supervisión**