



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**Acta de Finiquito del Contrato**

Contrato No. LP-MXL-FORTAMUN-002-2021 T-FORTAMUN/01/2021

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 08:00 hrs. del día 10 de septiembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**“RECONSTRUCCION DE AVENIDA OAXACA (DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CAMPESINOS), COLONIA MAYOS, MEXICALI, B.C.”**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Contratista	Conza, S.A. DE C.V.
2.- Fecha del contrato	04 de marzo de 2021
3.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 18,534,855.60
4.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 19,942,750.31
5.- Plazo de ejecución contractual	150 (ciento cincuenta) días naturales
6.- Fecha de inicio contractual	05 de marzo de 2021
7.- Fecha de terminación contractual	01 de agosto de 2021
8.- Importe del anticipo con I.V.A.	\$ 0.00
9.- Fecha de entrega del anticipo	N/A
10.- Plazo de ejecución convenido	172 (ciento setenta y dos) días naturales
11.- Fecha de inicio real o diferida	06 de marzo de 2021
12.- Fecha de terminación convenida	23 de agosto de 2021
13.- Fecha de terminación real	08 de septiembre 2021

**II.- Modificaciones al Contrato:**

**1.- Primer Convenio Modificadorio.**

Objeto del Convenio: **Ampliar el monto y el plazo de ejecución contratados, debido a la ampliación y reducción de volúmenes de obra y a la inclusión de conceptos de obra extraordinaria.**



	<b>Ampliación</b>	<b>Convenido</b>
<b>Monto</b>	<b>\$ 1,407,894.71</b>	<b>\$ 19,942,750.31</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>15 días naturales</b>	<b>165 días naturales</b>

Fecha: 28 de julio de 2021.

**2.- Segundo Convenio Modificatorio**

Objeto del Convenio: **Ampliar el plazo de ejecución de los trabajos.**

	<b>Ampliación</b>	<b>Convenido</b>
<b>Monto</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>7 días naturales</b>	<b>172 días naturales</b>

Fecha: 12 de agosto de 2021.

**III.- Fianzas:**

De conformidad con el Artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y Artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	N/A	N/A	N/A
2.- Cumplimiento	\$ 1,853,485.55	3355-02564-9	04 de marzo 2021
3.- Endoso	\$ 140,789.47	3355-02564-9	28 de julio 2021

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
4.- Vicios ocultos	\$ 1,937,977.46	3355-02685-5	09 septiembre 2021	09 septiembre 2021 al 08 septiembre 2022

**IV.- Estimaciones:**

No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
1	05 marzo 2021 al 26 marzo 2021	\$ 327,554.29	N/A
2	27 marzo 2021 al 10 abril 2021	\$ 668,285.48	N/A
3	11 abril 2021 al 18 abril 2021	\$ 684,336.15	N/A
4	19 abril 2021 al 03 mayo 2021	\$ 974,862.72	N/A
5	04 mayo 2021 al 18 mayo 2021	\$ 1,129,620.75	N/A
6	19 mayo 2021 al 17 junio 2021	\$ 1,645,094.59	N/A



7	18 junio 2021 al 02 julio 2021	\$ 1,071,902.61	N/A
8	03 julio 2021 al 17 julio 2021	\$ 1,057,332.76	N/A
9	18 julio 2021 al 29 julio 2021	\$ 3,763,692.87	N/A
10	30 julio 2021 al 06 agosto 2021	\$ 2,229,425.20	N/A
11	07 agosto 2021 al 18 agosto 2021	\$ 1,584,912.58	N/A
12	09 agosto 2021 al 23 agosto 2021	\$ 3,873,160.76	N/A
13 Finiquito	24 agosto 2021 al 08 septiembre 2021	\$ 369,593.86	N/A

Total \$ 19,379,774.63

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **C. Oliver Zavala Beltran**, representante legal de **Conza, S.A. de C.V.** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato no. **LP-MXL-FORTAMUN-002-2021 T-FORTAMUN/01/2021**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole contra el H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción III, punto 4, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 08:30 hrs. del día 10 de septiembre de 2021.

**Conza, S.A. de C.V.**

**C. Oliver Zavala Beltran**  
Representante legal

**Dirección de Obras Públicas**

**C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**  
Directora

**C. Fernando Efraim Montoya Lopez**  
Residente de supervisión

*Handwritten signature*