



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**Acta de Finiquito del Contrato**

Contrato No. LP-MXL-FORTAMUN-022-2021 T-FORTAMUN/04/2021

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 9:00 hrs. del día 20 de agosto de 2021, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**"REHABILITACION DE BLVR. LAZARO CARDENAS (CUERPO SUR) DE CALZADA ANAHUAC A CALZADA DE LOS PRESIDENTES, MEXICALI, B.C."**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Contratista	<b>Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.</b>
2.- Fecha del contrato	<b>07 de mayo de 2021</b>
3.- Importe del contrato con I.V.A.	<b>\$ 4,558,016.48</b>
4.- Importe total convenido con I.V.A.	<b>\$ 2,370,347.14</b>
5.- Plazo de ejecución contractual	<b>90 (noventa) días naturales</b>
6.- Fecha de inicio contractual	<b>10 de mayo de 2021</b>
7.- Fecha de terminación contractual	<b>07 de agosto de 2021</b>
8.- Importe del anticipo con I.V.A.	<b>\$ 1,367,404.94</b>
9.- Fecha de entrega del anticipo	<b>21 de mayo de 2021</b>
10.- Fecha de inicio diferida	<b>22 de mayo de 2021</b>
11.- Fecha de terminación convenida	<b>31 de julio de 2021</b>

**II.- Modificaciones al Contrato:**

**1.- Diferimiento.**

Objeto: **diferimiento por 12 (doce) días naturales, debido a la entrega tardía del anticipo, siendo el nuevo**



período de ejecución del 22 de mayo de 2021 al 19 de agosto de 2021.

Fecha: 25 de mayo de 2021.

**2.- Convenio Adicional.**

Objeto del Convenio: **reducción al monto y plazo de ejecución de los trabajos.**

	Reducción	Convenido
<b>Monto</b>	<b>\$ 2,187,669.34</b>	<b>\$ 2,370,347.14</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>19 días naturales</b>	<b>71 días naturales</b>

Fecha: 30 de julio de 2021.

**III.- Fianzas:**

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.:**

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	<b>\$ 1,367,404.94</b>	<b>2117261</b>	<b>07 de mayo de 2021</b>
2.- Cumplimiento	<b>\$ 455,801.65</b>	<b>2117262</b>	<b>07 de mayo de 2021</b>

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	<b>\$ 237,029.21</b>	<b>2132727</b>	<b>16 de agosto de 2021</b>	<b>16 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2022</b>



IV.- Estimaciones:

No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
1	22 de mayo al 20 de junio de 2021	\$ 2,120,502.79	\$ 1,096,811.79
2	21 de junio al 20 de julio de 2021	\$ 199,552.16	\$ 81,985.57
3	21 al 31 de julio de 2021	\$ 50,237.15 ✓	\$ 0.00

Total

\$ 2,370,292.10

\$ 1,178,797.36

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **Ing. Emilio Enrique Dagdug Paredes**, representante legal de **Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato no. **LP-MXL-FORTAMUN-022-2021 T-FORTAMUN/04/2021**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole contra el **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción III, punto 3, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 9:55 hrs. del día 20 de agosto de 2021.


Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.

Ing. Emilio Enrique Dagdug Paredes

Representante legal



**Dirección de Obras Públicas**

  
**C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**  
**Directora**

  
**C. Rigoberto Guzmán Ponce**  
**Residente de supervisión**

