



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-041-2022 T-FAIS22-011-2022

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 17 de marzo del 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ESC. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, COL. ALAMITOS, MEXICALI, B.C., CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ESC. PRIMARIA SOROPTIMISTA, COL. LIBERTAD, MEXICALI, B.C., CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN ESC. TÉCNICA 45 AÑO DE MORELOS, COL. MIRAFLORES, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-FAIS-041-2022 T-FAIS22-011-2022 por DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. 704.00 M2

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE. 12.08 M3

CIMENTACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 1.70x1.70x0.25 M Y DADO DE 0.40x0.40x0.75 M. 12.00 PZA

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR. 118.90 M2

ESTRUCTURA Y CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE 5.00 M A BASE DE PTR DE 8"x8"x5/16". 12.00 PZA

SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO A BASE DE 2 POLINES 12MT10. 119.04 ML

SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO A BASE DE 2 POLINES 6MT14. 202.98 ML

SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO CON 1 POLÍN 6MT12. 274.62 ML



SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE CONTRAVENTEOS EN COLUMNA Y SOPORTE DE EJE CENTRAL, A BASE DE PTR 4"x4"x3/16".	186.00 ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ACANALADA ZINTRO CAL. 26, INCLUYE: CABALLETE DE LÁMINA EN CUMBRERA, FIJACIÓN CON PIJAS AUTORROSCANTES EN CADA UNO DE LOS VALLES, CORTES Y DESPERDICIOS.	631.60 M2
OBRA EXTRAORDINARIA (OBRA 01)	
RETIRO DE ZAPATA DE CIMENTACION ARMADA LOCALIZADAS DENTRO DE LA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CUBIERTA.	6.00 PZA
REUBICACION DE ALIMENTACION ELECTRICA A EDIFICIO EXISTENTE DENTRO DEL PREDIO EN CONSTRUCCION	1.00 PZA
PODA DE ARBOL Y RAICES LOCALIZADAS DENTRO DEL TRAZO DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA	1.00 PZA
REPOSICION DE MURETE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS.	6.00 PZA
PINTURA VINILICA PARA EXTERIORES MARCA COMEX EN MURETE DE BLOCK A DOS MANOS.	35.00 M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA, INDUSTRIAL 200W.	1.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA, INDUSTRIAL 150W..	6.00 PZA
SALIDA PARA CONEXION DE LUMINARIA HIGH BAY, SUSPENDIDO, TIPO INDUSTRIAL.	7.00 PZA
ESCUELA PRIMARIA SOROPTIMISTA: PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA.	395.02 M2
DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO Y/O MAMPOSTERÍA.	7.98 M3
CIMENTACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 1.60x1.60x0.25 M Y DADO DE 0.40x0.40x0.75 M.	10.00 PZA
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2.	78.13 M2
ESTRUCTURA Y CUBIERTA.	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE 3.644 M A BASE DE PTR DE 6"x6"x1/4".	10.00 PZA
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE TRABE A BASE DE 2 POLINES 8MT12.	69.50 ML

2



SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO A BASE DE 2 POLINES 6MT14.	144.00 ML
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE CONTRAVENTEOS EN COLUMNA Y SOPORTE DE EJE CENTRAL, A BASE DE PTR 4"x4"x1/8".	47.92 ML
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE CONTRAVENTEOS EN COLUMNA Y SOPORTE DE EJE CENTRAL, A BASE DE PTR 3"x3"x3/16".	97.40 ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ACANALADA ZINTRO CAL. 26.	358.30 M2
OBRA EXTRAORDINARIA (OBRA 02)	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA, INDUSTRIAL 150W..	9.00 PZA
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 45 AÑO DE MORELOS: PRELIMINARES	
TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA.	376.09 M2
DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO Y/O MAMPOSTERÍA.	11.11 M3
CIMENTACIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 1.60x1.60x0.25 M Y DADO DE 0.40x0.40x0.75 M.	8.00 PZA
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR.	85.95 M2
ESTRUCTURA Y CUBIERTA.	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE 5.00 M A BASE DE PTR DE 8"x8"x3/16".	8.00 PZA
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE TRABE A BASE DE 2 POLINES 10MT12.	68.96 ML
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO A BASE DE 2 POLINES 6MT14.	156.00 ML
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE CONTRAVENTEOS EN COLUMNA Y SOPORTE DE EJE CENTRAL.	109.08 ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ACANALADA ZINTRO CAL. 26.	332.18 M2
OBRA EXTRAORDINARIA (OBRA 03)	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA, INDUSTRIAL, ALTO MONTAJE, SUSPENDIDA, 150W..	5.00 PZA

3

DK



SALIDA PARA CONEXION DE LUMINARIA HIGH BAY, SUSPENDIDO, TIPO INDUSTRIAL, 120-277V V.	5.00 PZA
SALIDA ELECTRICA PARA FOTOCELDA.	1.00 PZA
SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO Y/O 3 VIAS CON DIMMER DESLIZABLE DE BAJO VOLTAJE 0-10V.	1.0 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITO DE BAJA TENSION.	23.99 ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA PARA ESTABILIZACION DE DESPLANTE DE ZAPATAS DE 1.60X1.60 MTS.	6.00 PZA

En este acto, el C. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ, Representado en este acto por derecho propio, responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Ing. Alberto Ibarra Ojeda.**, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de C. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:30 horas del día 17 de marzo del 2023 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ
POR DERECHO PROPIO**

**C. ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO

**C. ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

TESTIGO

**ING. JULIO RIOS MORA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN**