



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-007-2022 T-PP2021/001/2022

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-007-2022 T-PP2021/001/2022

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 19 de agosto de 2022, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL RÍO,
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-PRON-007-2022 T-PP2021/001/2022 por FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON EN:

PRELIMINARES	
Demolición de losa de concreto armado de espesor variable con medios mecánicos.	31.05 M3
REHABILITACIÓN DE LOSA Y RAMPA DE ACCESO	
Construcción de firme de concreto hidráulico $f'c=210$ kg/cm ² de 10 cms de espesor, estampado.	267.39 M2
Construcción de banquetta con concreto premezclado normal $f'c=200$ kg/cm ² de 10 cms. De espesor.	136.27 M2
Construcción de muro de contención.	19.76 M2
ESTRUCTURA DE ACCESO	
Suministro y colocación de plafón rígido en área de estructura de acceso a base de hoja de yeso verde de 1/2" de espesor.	35.18 M2
Aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, dos aplicaciones, en muros hasta 8.00 m de altura.	162.45 M2



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-007-2022 T-PP2021/001/2022

Suministro y colocación de cubierta a base de galvateja cal. 26 color rojo.	34.33 M2
REHABILITACIÓN DE PALAPA	
Aplicación de pintura esmalte en estructura metálica de cubierta de palapa.	98.08 ML
Suministro y colocación de cubierta a base de galvateja cal. 26 color rojo.	47.52 M2
REHABILITACIÓN DE MUROS	
Aplicación de pintura vinílica en muros, dos aplicaciones, en muros hasta 4.00 m de altura.	150.00 M2
REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS	
Suministro y colocación de luminarias tipo punta de poste en tecnología led modelo perla marca forlighting de 50 watts.	4.00 PZA
Suministro e instalación de base de concreto prefabricada de 33 x 40 x 120 cms.	4.00 PZA
ÁREA DE MODULOS DE EJERCICIO	
Construcción de firme con concreto premezclado normal $f'c=210$ kg/cm ² de 10 cms.	139.28 M2
Suministro y colocación de aparato de ejercicio de abdominales marcas jumbo.	1.00 PZA
REHABILITACION DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	
Reparación y mantenimiento de multijuego infantil.	1.00 PZA
Reparación, reubicación y mantenimiento a módulo de columpios.	1.00 PZA
Despalme de terreno a mano de hasta 0.15 m. De espesor en área de juegos infantiles.	169.48 M2
EQUIPAMIENTO	
Suministro y colocación de banca tacaná marca jumbo modelo mua-116 o similar.	5.00 PZA
Suministro y colocación de bote de basura de estructura metálica marca jumbo.	5.00 PZA
ANDADOR	
Construcción de dentellón de concreto premezclado normal de $f'c= 180$ kg/cm ² , de 15 x 30 cms.	217.34 M2
Aplicación de pintura tráfico en dentellón, color amarillo.	343.25 M2
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	
TERRACERÍAS	
Construcción de base hidráulica de 20 cms. De espesor compactos con material pétreo t.m.a. 1-1/2", con vrs mínimo de 100%.	1,836 M2



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-007-2022 T-PP2021/001/2022

DRENAJE PLUVIAL	
Construcción de trinchera de concreto $f'c=180$ kg/cm ² . De 55x40cms.	104.80 M2
Registro de 0.80 x 0.80 mts. Medidas interiores con profundidad de 0.35 a 1.20 mts. De altura con marco de acero y malla desplegada de 1/2" en entronque con trinchera.	2.00 PZA
PASTO SINTÉTICO	
Suministro e instalación de pasto sintético marca ecoturf modelo slide pro especial o similar.	1,749 M2
BANQUETAS	
Construcción de dentellón de concreto premezclado normal de $f'c= 180$ kg/cm ² , de 15 x 30 cms.	64.80 ML
Construcción de banqueteta de concreto hidráulico $f'c=180$ kg/cm ² de 10 cms de espesor.	41.72 M2
Suministro y colocación de material de banco (tucuruquay) en área de firme compactado en capas de 10 cms. De espesor.	78.47 M3
CERCO PERIMETRAL	
Suministro y colocación de cerco de malla ciclónica cal.10 de 6' de alto.	50.00 ML
ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	
Suministro de estructura de iluminación para luminarias de cancha de futbol 7 compuesta por: 1 arbotante metálico cuadrado cónico de 33' de altura cal. 11, base cuadrada de 12.5", acabado dark bronze con espiga de 3" y 02 crucetas de 2 mts para 3 unidades cada una. Incluye 06 luminarios proyector led de 500w.	4.00 PZA
Suministro e instalación de base de concreto prefabricada piramidal de 40 x 80 x 140 cms	4.00 PZA
Suministro e instalación de circuito eléctrico con cable de al forro tipo use-2/rhh/rhw-2, 90° c, 600 volts, con la siguiente configuración: 2-6 f, 1-6 t, tubo de pvc 35 mm.	171.31 ML
EXTRAORDINARIOS	
Suministro e instalación de luminaria tipo led tipo autobahn de 133 w, 15,932 lumens.	6.00 PZA
Riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica eci45-300 (impremax) en proporción de 1.50 lts/m ² .	1,836 M2
Construcción de pozo de absorción de 3.31 mts. De profundidad, a base de muro de ladrillo común de 7x14x28 cms.	1.00 PZA
Suministro e instalación de sombra tipo semidomo (6c), para área de aparatos de ejercicios en parque.	1.00 PZA



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-007-2022 T-PP2021/001/2022

En este acto, el **C. Jesús Pacheco Raudales** Representante Legal de **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **C. Jesús Pacheco Raudales** Representante Legal de **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 hrs. del día **19 de agosto de 2022** y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.

**C. JESÚS PACHECO RAUDALES
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGO

**C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**C. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO

**C. JORGE RAMOS MARTINEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PUBLICAS**