



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Acta de Finiquito del Contrato

Contrato No. LP-MXL-PRON-064-2022 T-PRON/2022/032

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 11:00 hrs. del día 29 de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

“REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALZ. CETYS, DE BLVR. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE CUARTA, MEXICALI, B.C.”

I.- Datos del Contrato:

1.- Contratista	Constructora Cadena, S.A. de C.V.
2.- Fecha del contrato	19 de diciembre de 2022
3.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 13,361,170.15
4.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 13,094,057.32
5.- Plazo de ejecución contractual	90 (noventa) días naturales
6.- Fecha de inicio contractual	03 de enero de 2023
7.- Fecha de terminación contractual	02 de abril de 2023
8.- Importe del anticipo con I.V.A.	\$ 4,008,351.05
9.- Fecha de terminación convenida	27 de abril de 2023

II.- Modificaciones al Contrato:

1. Primer Convenio Modificatorio.

Objeto del Convenio: **modificación al catálogo de conceptos y ampliación al plazo de ejecución de los trabajos.**



	Ampliación	Convenido
Plazo de ejecución	08 días naturales	98 días naturales

Fecha: 24 de marzo de 2023.

2.- Convenio Adicional.

Objeto del Convenio: **reducción al importe y ampliación al plazo de ejecución de los trabajos.**

	Reducción y ampliación	Convenido
Importe	\$ 267,112.83	\$ 13,094,057.32
Plazo de ejecución	17 días naturales	115 días naturales

Fecha: 04 de abril de 2023.

III.- Fianzas:

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.:**

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 4,008,351.05	2196017	19 de diciembre de 2022
2.- Cumplimiento	\$ 1,336,117.02	2196020	19 de diciembre de 2022


	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	\$ 1,275,142.69	2226836	26 de mayo de 2023	26 de mayo de 2023 al 25 de mayo de 2024

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a number '2' in the center, and other scribbles on the right.




Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 11:40 hrs. del día 29 de mayo de 2023.

Constructora Cadena, S.A. de C.V.



Ing. Emilio Enrique Dagdug Paredes
Representante legal

Dirección de Obras Públicas



Ing. Alberto Ibarra Ojeda
Director



Ing. Misael Olivas Cervantes
Residente de supervisión