



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. AD-MXL-FAISMUN-021-2023 T-FAISMUN23-003

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, Y EN BASE A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 69 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR; SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE FORMALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

" CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL, DE CALZ. CETYS A CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POBLADO COMPUERTAS, MEXICALI, B.C. "

LA CUAL SE EJECUTÓ AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO AD-MXL-FAISMUN-021-2023 T-FAISMUN23-003 POR DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

A	ALUMBRADO PÚBLICO		
A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP DE 70 W, 240 V, BALASTRO DE BAJAS PÉRDIDAS TIPO REGULADO, 60 HZ, 95% FP, MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: FOTOCELDA ELECTRÓNICA DP124 1.5 1740 J50 MCA. DTL, REFRACTOR DE VIDRIO, CURVA TIPO II, FOCO DE 70W DE SODIO, BRAZO GALVANIZADO DE 1.80 M x 2"Ø, CABLE ROMEX TRIPLEX CAL. 12 AWG, FLEJE DE 3/4" PARA CONCRETO O TORNILLO MÁQUINA PARA MADERA, CONECTOR BIPARTIDO CUIAL #4 CINTA VULCANIZABLE SCOTCH FILL Y CINTA SCOTCH 33, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00
A02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.0 M, 400 KG, TIPO COSTA, CON PROTOCOLO DE CFE, HINCADO EN CEPAS DE 0.50x1.50 M, RELLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL EXTRAÍDO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE LA MISMA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27.00
A03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø, INCLUYE: ANCLA, PERNO 1PA, PROTECTOR Y TODO LO QUE INDICA LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CFE PARA RETENIDA RSA.	PZA	2.00
A04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1, INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS.	PZA	29.00
A05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	29.00
A06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICION SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1, SISTEMA DE TIERRAS M-100, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
A07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO, CANDADO MASTER A432, IDENTIFICACIÓN CON RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO, TUBO DE SOPORTE DE ACOMETIDA A BASE DE PTR DE 3"x3"x1/8" PARA FIJAR GABINETE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00

DK

Pd

/

Da



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA  
CONTRATO NO. AD-MXL-FAISMUN-021-2023 T-FAISMUN23-003

A	ALUMBRADO PÚBLICO		
A08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS, TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA.	1.00
A09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA.	4.00
A10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 50 AMP, 240 V, CAT. QO250 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA.	1.00
A11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AÉREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4"Ø Y MUFA METÁLICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE, INCLUYE: CONECTORES PONCHABLES CU-AL #6 AWG, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00
A12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE: CONSIDERAR PÉRDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	1104.50
A13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0 - 4/0 KCMIL, ACSR: 1/0 - 4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0, CAT. YC28U26, MCA. BURNDY INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.	PZA	90.00
A14	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN), REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00
A15	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS, REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00
A16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8', 3 BARROTES DE 2"x4"x4', 2 BARROTES DE 4"x4"x14', TORNILLOS DE 3/8"Øx8", TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO f <sub>c</sub> =150 KG/CM <sup>2</sup> DE 0.30x0.30x0.60 M, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00

EN ESTE ACTO, EL **C. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ**, QUIEN SE REPRESENTA ASÍ MISMO, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS EN LA OBRA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO, **C. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ**, REPRESENTADO ASI MISMO EN ESTE ACTO, HACE ENTREGA AL **C. ALBERTO IBARRA OJEDA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DK

P

2

A




ENTREGA  
CONTRATISTA


RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
C. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

TESTIGO

  
C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE. DEPTO EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA  
VÍAL

TESTIGO

  
C. ALFREDO GALVÁN LEÓN  
RESIDENTE DE OBRA