



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. IS-MXL-REPUVE-040-2023 T-REPUVE-2022-013

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 11:00 horas del día 21 de diciembre de 2023, y en base a lo establecido en los Artículos 64 primer párrafo de la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas y 166 de su Reglamento en vigor; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la entrega y recepción física de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE CALZ. CASTELLÓN Y BLVR. HÉCTOR TERÁN TERÁN, COL. CONJUNTO URBANO ESPERANZA, MEXICALI, B. C.”

Los cuales consistieron principalmente en preliminares, pavimentación, obra complementaria, señalamiento vial, señalamiento de protección de obra, así mismo fueron ejecutados al amparo del contrato de obra pública número **IS-MXL-REPUVE-040-2023 T-REPUVE-2022-013, Por PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V.**, Representada en este acto por el **Ing. Humberto Alfredo Guzmán Zamudio**.

I.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$ 6,654,037.90
2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON I.V.A.	\$ 6,654,037.90
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	30 DÍAS NATURALES
4.- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
5.- FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	02 DE DICIEMBRE DE 2023
6.- ANTICIPO CON I.V.A.	\$ 0.00
7.- FECHA PAGO ANTICIPO	SIN ANTICIPO
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO	37 DÍAS NATURALES
9.- FECHA DE INICIO REAL O CONVENIDA	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
10.- FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIDA	09 DE DICIEMBRE DEL 2023

1



II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A	PRELIMINARES		
A 01	FRESADO CON EQUIPO MECÁNICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE.	M3	576.73
A 03	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE.	PZA	11.00
A 04	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA EN USO DE ALCANTARILLADO.	PZA	7.00
B	PAVIMENTACIÓN		
B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	12,554.97
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	12,554.97
C	OBRA COMPLEMENTARIA		
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	13.00
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø,	PZA	18.00
C 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	9.00
C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	13.00
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	PZA	18.00
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	9.00
C 09	TRASLADO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	7.00
C 10	USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN, COMO SON POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	15.00
D	SEÑALAMIENTO VIAL		
D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM.	PZA	13.00
D 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 CM.	PZA	8.00
D 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-07 "CEDA EL PASO" DE 61x61 CM.	PZA	1.00
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-33 "CRUCE ESCOLAR" DE 71x71 CM.	PZA	4.00

2



D 06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO.	M	2,205.52
D 07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO	M	110.66
D 09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA	M	466.15
D 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA.	PZA	20.00
D 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	742.00
D 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	277.00
D 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO.	PZA	295.00

E SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA

E 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO.	PZA/SEM	49.43
E 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	M/SEM	313.14
E 06	RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	JORNADA	8.00

III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	03 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 3,844,781.65	\$ 307,582.53	\$ 4,152,364.18
2	12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 437,998.58	\$ 35,039.89	\$ 473,038.47
3 (FINIQUITO)	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 1,784,484.98	\$ 142,758.80	\$ 1,927,243.78
	TOTAL	\$ 6,067,265.21	\$ 485,381.22	\$ 6,552,646.43

En este acto, el Ing. Humberto Alfredo Guzmán Zamudio, representante legal de la empresa PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V., responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de obra de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos

3



de obra terminada, según lo establecido en el Artículo 166, Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas, y el último párrafo del artículo 166 de su Reglamento en vigor, el contratista hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la fianza no. 2252968 emitida por Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Humberto Alfredo Guzmán Zamudio**, Representante legal de la empresa **PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V.**, hace entrega al **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 12:00 hrs. del día **21 de diciembre de 2023**.

ENTREGA

RECIBE

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HUMBERTO ALFREDO GUZMAN ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V.

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCION DE OBRA
VIAL

ING. JULIO RIOS MORA
RESIDENTE DE OBRA