



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-017-2023 T-REPUVE-2022-06

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **02 DE OCTUBRE DE 2023**, Y EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 64 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR; SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE FORMALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

**“REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. INDEPENDENCIA ENTRE C. “I” Y CALZ. FRANCISCO L. MONTEJANO, COL. NACUZARI, MEXICALI, B.C.”**

LOS CUALES CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN PRELIMINARES, PAVIMENTACIÓN, OBRA COMPLEMENTARIA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, ASÍ MISMO FUERON EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO LP-MXL-REPUVE-017-2023 T-REPUVE-2022-06, POR ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

**I.- DATOS DEL CONTRATO:**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.    | \$ 6,138,789.09          |
| 2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON I.V.A. | \$ 6,138,789.09          |
| 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL     | 60 DÍAS NATURALES        |
| 4.- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL        | 26 DE JULIO DE 2023      |
| 5.- FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL   | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN REAL            | 60 DÍAS NATURALES        |
| 7.- FECHA DE INICIO REAL               | 26 DE JULIO DE 2023      |
| 8.- FECHA DE TERMINACIÓN REAL          | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |



## II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

| CLAVE    | CONCEPTO   | UNIDAD  | CANTIDAD  |
|----------|--|---------|-----------|
| <b>A</b> | <b>PRELIMINARES</b>  |         |           |
| A 01     | FRESADO CON EQUIPO MECÁNICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE (VOLUMEN COMPACTO).  | M3      | 671.10    |
| A 02     | ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DEL FRESADO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.  | M3 KM   | 1,570.37  |
| A 03     | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE.  | PZA     | 2.00      |
| A 05     | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE EXISTENTE.   | PZA     | 5.00      |
| A 06     | RETIRO DE SEÑAL VIAL INSTALADA, DE TIPO Y DIMENSIONES DIVERSAS.  | PZA     | 12.00     |
| <b>B</b> | <b>PAVIMENTACIÓN</b>   |         |           |
| B 01     | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.   | M2      | 13,422.00 |
| B 02     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.  | M2      | 13,422.00 |
| <b>C</b> | <b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>   |         |           |
| C 02     | RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.   | PZA     | 4.00      |
| C 03     | RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø,   | PZA     | 5.00      |
| C 04     | RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.   | PZA     | 2.00      |
| C 06     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.   | PZA     | 4.00      |
| C 07     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.  | PZA     | 5.00      |
| C 08     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.  | PZA     | 2.00      |
| C 09     | TRASLADO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.                               | PZA     | 4.00      |
| C 10     | USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN, COMO SON POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA. | PZA     | 11.00     |
| <b>D</b> | <b>SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA</b>  |         |           |
| D 01     | RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO.   | PZA/SEM | 98.70     |
| D 02     | RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.  | M/SEM   | 260.00    |
| D 03     | RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 1.78x0.55 M CON LEYENDAS.   | PZA/SEM | 147.43    |
| D 05     | RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05  | PZA/SEM | 10.00     |

2



M DE ALTO, COLOR NARANJA.  
D 06 RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES, EN ÓPTIMAS CONDICIONES. JORNADA 9.00

**E SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL**

|      |   |     |           |
|------|---|-----|-----------|
| E 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.                 | PZA | 6.00      |
| E 02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONAR" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.                       | PZA | 17.00     |
| E 03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-24 "PROHIBIDO VUELTA A LA IZQUIERDA" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.            | PZA | 3.00      |
| E 04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SIS-19 "PARADA DE AUTOBÚS" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY.                         | PZA | 3.00      |
| E 05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 30x122 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY, FRANJAS INCLINADAS BLANCO Y NEGRO. | PZA | 3.00      |
| E 06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO.  | M   | 1,503.934 |
| E 07 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO.   | M   | 55.00     |
| E 08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA.                                      | M   | 428.22    |
| E 09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO "RAYA PARA ZONA NEUTRAL O ISLETA (CEBREADO)" DE 20 CM DE ANCHO.  | M   | 117.35    |
| E 10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA.   | PZA | 44.00     |
| E 11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "WV" (PARADERO DE AUTOBÚS), CON PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA.   | PZA | 3.00      |
| E 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "BUS PRIORIDAD" (CARRIL PARA AUTOBÚS), CON PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA.  | PZA | 3.00      |
| E 14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.                                      | PZA | 400.00    |
| E 15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.                                    | PZA | 196.00    |
| E 16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO.   | PZA | 415.00    |
| E 17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8'.  | PZA | 2.00      |



III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

| No. DE ESTIMACION | PERIODO DE EJECUCION                                   | IMPORTE SIN I.V.A. | I.V.A.        | IMPORTE TOTAL   |
|-------------------|--|--------------------|---------------|-----------------|
| 1                 | 26 DE JULIO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023          | \$ 4,133,142.27    | \$ 661,302.76 | \$ 4,794,445.03 |
| 2                 | 19 DE AGOSTO DEL 2023 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023     | \$ 930,817.43      | \$ 140,930.79 | \$ 1,079,748.22 |
| 3 (FINIQUITO)     | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | \$ 119,192.04      | \$ 19,070.73  | \$ 138,262.77   |
|                   | TOTAL  | \$ 5,183,151.74    | \$ 829,304.28 | \$ 6,012,456.02 |

EN ESTE ACTO, EL LIC. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 166, FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA FIANZA No. 2237924 EMITIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO, EL LIC. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., HACE ENTREGA AL ING. ALBERTO IBARRA OJEDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:40 HRS. DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023.

4




ENTREGA

RECIBE

CONTRATISTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



LIC. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO  
REPRESENTANTE LEGAL  
ARRENDADORA DEL COLORADO DEL  
NORTE, S.A. DE C.V.



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

TESTIGO

TESTIGO



ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCION DE OBRA VIAL



ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES  
RESIDENTE DE OBRA

