



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-010-2024 T-FAISMUN24-003

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 27 de mayo de 2024, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROF. RAFAEL PÉREZ SOSA Y SILVA,  
DE CARRETERA ESTATAL No. 6 A CALLE 6 DE ENERO, POBLADO BENITO JUÁREZ, B.C."**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAISMUN-010-2024 T-FAISMUN24-003, por FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	ALUMBRADO	UNIDAD	CANTIDAD
A 02	RETIRO DE LUMINARIA TIPO COBRA Y BRAZO EXISTENTE DAÑADA CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL.	PZA	16.00
A 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33X33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40X40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, F'C=210 KG/CM <sup>2</sup> , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MCA. CENMEX O SIMILAR.	PZA	33.00
A 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.80 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR.	PZA	33.00
A 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø.	PZA	2.00
A 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICIÓN SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	PZA	1.00
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA AUTOSOPORTADO DE 70X60X40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO.	PZA	1.00



A 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB.	PZA	1.00
A 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6.	M	1,312.60
A 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0-4/0 KCMIL, ACSR: 1/0-4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0 CAT. YC28U26 MCA. BURNDY, INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.	PZA	99.00
A 17	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.	PZA	1.00
A 18	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.	PZA	1.00
A 19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8'.	PZA	1.00
EXT	<b>OBRA EXTRARORDINARIA</b>		
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA SERIE MERCURY II, VIDA PROMEDIO DE 150,000 HRS, SUPRESOR INTEGRADO, EFICACIA: 160 lm/W, POTENCIA DEL SISTEMA: 140 W, LUMMENS TOT.: 22,400 Lm, 90-277 V, BASE PARA FOTOCELDA NEMA 3 PIN, PROTECTOR DE DESCARGAS EN PARALELO SGGT SECUNDARIO, 10 kV / 10 KA TIPO FIE, COLOR: 4K, OPTICA: 2M, MARCA PRAHA LIGHTING MOD. MCS 2 140-4-2M-1-L-W-0-1-N-0-0.	PZA	33.00

En este acto, C. Jesús Pacheco Raudales, Representante Legal de la empresa FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el C. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L. a través de su Representante Legal, C. Jesús Pacheco Raudales, los trabajos anteriormente descritos.



Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 27 de mayo de 2024 y previa lectura que se da al Acta.

**ENTREGA**

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA,  
S.C. DE R.L.

  
C. JESÚS PACHECO RAUDALES  
REPRESENTANTE LEGAL

**TESTIGO**


  
C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

**RECIBE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
C. ALBERTO BARRA OJEDA  
DIRECTOR

**TESTIGO**

  
C. REMIGIO ACERO ULLOA  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS