



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**Acta de Finiquito del Contrato**

**Contrato No. LP-MXL-REPUVE-019-2024 T-REPUVE-2023-005**

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 09:00 horas del día 02 de agosto de 2024, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento en vigor, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PASEO FLORIDA ENTRE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. NOCHE BUENA, FRACC. VILLA FLORIDA, MEXICALI, B.C.”**

Los cuales consistieron principalmente en: **Preliminares, pavimentación, obra complementaria, señalamiento vial, señalamiento de protección de obra, y obra extraordinaria**, mismos que fueron ejecutados al amparo del Contrato de obra pública LP-MXL-REPUVE-019-2024 T-REPUVE-2023-005, por **A&A Construcción, S.A. de C.V.**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 7,455,454.60
2.- importe total convenido con I.V.A.	\$ 7,455,454.60
3.- Plazo de ejecución contractual	60 (sesenta) días naturales
4.- Fecha de inicio contractual	15 de abril de 2024
5.- Fecha de terminación contractual	13 de junio de 2024
6.- Importe del anticipo con I.V.A.	\$ 2,236,636.38
7.- Fecha de entrega del anticipo	16 de abril de 2024
8.- Plazo de ejecución convenido	74 (setenta y cuatro) días naturales
9.- Fecha de inicio real o diferida	15 de abril de 2024
10.- Fecha de terminación convenida	27 de junio de 2024

**II.- Modificaciones al Contrato:**

**1.- Primer Convenio Modificatorio.**

Objeto del convenio: **Modificación de catálogo y ampliación al plazo de ejecución originalmente contratado, debido a la reducción y ampliación de volúmenes de obra, así como la inclusión de conceptos no previstos en el catálogo original.**

1



	<b>Ampliación</b>	<b>Convenido</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>14 días naturales</b>	<b>74 días naturales</b>

Fecha: 10 de junio de 2024.

### III.- Relación de estimaciones:

No. de Estimación	Fecha de estimación	Periodo de ejecución	Monto estimado con I.V.A.	Monto acumulado con I.V.A.
1	15 mayo de 2024	15 abril 2024 al 14 mayo 2024	\$ 4,054,623.04	\$ 4,054,623.04
2	3 junio de 2024	15 mayo 2024 al 30 mayo 2024	\$ 1,153,520.51	\$ 5,208,143.55
3 Finiquito	01 julio de 2024	31 mayo 2024 al 27 junio 2024	\$ 2,024,149.88	\$ 7,232,293.43
<b>Total</b>			<b>\$ 7,232,293.43</b>	

### IV.- Saldo del finiquito:

No.	Concepto	Importe con I.V.A.
1	Importe total de obra estimada	(+) \$ 7,232,293.43
2	Importe total de obra realmente ejecutada	(-) \$ 7,232,293.43
	<b>Total, del saldo</b>	<b>\$ 0.00</b>

### V.- Fianzas:

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 2,236,636.38	2508946-0000	04 abril 2024
2.- Cumplimiento	\$ 745,545.46	2508947-0000	04 abril 2024

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	\$ 723,229.34	2524154-0000	30 julio 2024	30 julio 2024 al 29 julio 2025

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el Ing. Erick Hernán Beltrán Solorio, representante legal de A&A Construcción, S.A. de C.V. manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato no. LP-MXL-REPUVE-019-2024 T-REPUVE-2023-005, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole contra el H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.




Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que dan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción V, punto 3, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la entrega recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman el presente documento las personas que intervinieron, siendo las 10:00 horas del día 02 de agosto de 2024.

**Contratista**  
**A&A Construcción, S.A. de C.V.**

  
**Ing. Erick Hernán Beltrán Solorio**  
**Representante legal**

  
**Ing. Alex Alberto Armenta Rendon**  
**Jefe del Departamento de Ejecución**  
**y Control de Obra Vial**

**Dirección de Obras Públicas**

  
**Ing. Alberto Ibarra Ojeda**  
**Director**

  
**Ing. Luis Rodolfo Urbano Cruz**  
**Residente de obra**