



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. IS-MXL-REPUVE-069-2025 T-REPUVE2025-04

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 12:00 horas del día 22 de abril de 2026, y en base a lo establecido en los Artículos 64 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento en vigor; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la Recepción Física de los Trabajos denominados:

“SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALZ. VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CARRETERA MEXICALI-SAN LUIS RIO COLORADO Y CANAL LARGO DEL NORTE, MEXICALI, B.C.; SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS Y AV. CHIHUAHUA, MEXICALI, B.C.”

Los cuales consistieron principalmente en **Señalamiento horizontal con pintura termoplástica**, mismos que fueron ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública número **IS-MXL-REPUVE-069-2025 T-REPUVE2025-04**, por el C. **Salvador Fonseca Sanchez**.

I.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 1,584,478.85
2.- Importe asignado con I.V.A	\$ 1,583,415.00
3.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 1,582,798.55
4.- Plazo de ejecución contractual	60 (sesenta) días naturales
5.- Fecha de inicio contractual	02 de enero de 2026
6.- Fecha de terminación contractual	02 de marzo de 2026
7.- Plazo de ejecución convenido	73 (setenta y tres) días naturales
8.- Fecha de inicio diferida	28 de enero de 2026
9.- Fecha de terminación convenida	10 de abril de 2026



II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
A	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica en Calz. Venustiano Carranza entre Carretera Mexicali-San Luis Río Colorado y canal Lago del Norte, Mexicali, B.C.		
A 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO RAYA DE 10 CM DE ANCHO, EN LÍNEA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO	M	3626.20
A 02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO RAYA DE 20 CM DE ANCHO, EN LÍNEA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA DE TRANSICIÓN	M	78.90
A 03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO RAYA O FRANJA DE 40 CM DE ANCHO, EN ALTO O PARADA	M	61.00
A 04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO RAYA O FRANJA DE 60 CM DE ANCHO	M	56.00
A 05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO RAYA DE 40 CM DE ANCHO, EN CRUCE DE PEATONES	M	455.50
A 07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "F X C", EN CRUCE DE FERROCARRIL	PZA	4.00
A 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8'	PZA	1.00
B	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica en Calz. Heroico Colegio Militar entre Blvr. Lázaro Cárdenas y Av. Chihuahua, Mexicali, B.C.		
B 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO RAYA DE 10 CM DE ANCHO, EN LÍNEA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO	M	7,276.70
B 02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO RAYA O FRANJA DE 40 CM DE ANCHO, EN ALTO O PARADA	M	205.20
B 03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO RAYA O FRANJA DE 40 CM DE ANCHO, EN CRUCE DE PEATONES	M	1447.40
B 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8'	PZA	1.00



III.- RELACION DE ESTIMACIONES:



No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	28 DE ENERO DEL 2026 AL 26 DE FEBRERO DEL 2026	\$ 297,531.91	\$ 47,605.11	\$ 345,137.02
2	27 DE FEBRERO DEL 2026 AL 15 DE MARZO DE 2026	\$ 938,471.01	\$ 150,155.36	\$ 1,088,626.37
3 (FINIQUITO)	16 DE MARZO DEL 2026 AL 10 DE ABRIL DEL 2026	\$ 107,042.29	\$ 17,126.77	\$ 124,169.06
	TOTAL	\$ 1,343,045.21	\$ 214,887.24	\$ 1,557,932.45

En este acto, el **C. Salvador Fonseca Sanchez** Representado en este acto por derecho propio, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de obra de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, según lo establecido en el Artículo 166, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas., y el último párrafo del Artículo 166 de su Reglamento en vigor, el contratista hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la fianza no. **2638489-0000** emitida por **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Salvador Fonseca Sanchez** Representado en este acto por derecho propio hace entrega al **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 13:00 hrs. del día 22 de abril de 2026.


3



ENTREGA

CONTRATISTA

C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA

DIRECTOR

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN

JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCION DE OBRA VIAL

TESTIGO

ING. XAVIER ANTONIO TORRES RUIZ

RESIDENTE DE OBRA