



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-017-2025 T-FAISMUN25-003

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 09:00 horas del día 17 de noviembre del 2025, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE AV. FUENTE DE DIANA, DE CALZ. HEROICO COLEGIO MILITAR A CALLE FUENTE DE LA CASCADA, COL. VOLUNTAD, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-FAISMUN-017-2025 T-FAISMUN25-003, por CON2A S.A DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Pavimentación

Fresado con equipo mecánico de la carpeta asfáltica existente (volumen compacto).	174.80 M3
Tratamiento del terreno natural en un espesor promedio de 30 cm compacto.	7,331.46 M2
Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor compacto, con material de banco pétreo triturado con vrs mínimo de 100%, tamaño máximo del agregado de 1 1/2", compactada al 100% de la prueba aashto modificada.	7,219.44 M2
Riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica impremax 400, en proporción de 1.30 lt/m2.	7,060.17 M2
Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0.50 lt/m2.	7,060.17 M2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor compacto, con mezcla elaborada en planta y en caliente con material pétreo triturado de tamaño nominal del agregado de 3/4" y cemento asfáltico modificado con polímero tipo I, grado PG 76-22.	7,060.17 M2

Obra complementaria

Bajada de pozo de visita hasta nivel inferior de la capa subrasante.	11.00 PZA
Bajada de registro de válvula de seccionamiento.	16.00 PZA
Renivelación de pozo de visita de 24"Ø a una altura de hasta 0.80 m.	11.00 PZA
Construcción de anillo de concreto octagonal para brocal de 24"Ø, de 20 cm de espesor.	11.00 PZA
Construcción de cuadro de concreto de 85x85x20 cm y renivelación de registro de válvula de 4" a 12"Ø.	16.00 PZA
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 24"Ø de fofo, para pozo de visita de drenaje sanitario o pluvial.	11.00 PZA
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 14"Ø de concreto polimérico, para registro de válvula de agua potable.	16.00 PZA



Señalamiento vial

Suministro y colocación de señal restrictiva SR-06 "alto" de 61x61 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado reflectivo serie T6500 AVERY.	6.00 PZA
Suministro y colocación de señal informativa SII-6 "nomenclatura" con 4 tableros de un solo lado de 20x90 cm y señal restrictiva SR-06 "alto" de 61x61 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado reflectivo serie T6500 AVERY	17.00 PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva SR-09 "límite máximo de velocidad" de 61x61 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado reflectivo serie T6500 AVERY.	13.00 PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva SR-32 "prohibido el paso a vehículos pesados" de 61x61 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado reflectivo serie T6500 AVERY.	12.00 PZA
Suministro y colocación de señal preventiva sp-33 "cruce escolar" de 71x86 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado reflectivo serie T6500 AVERY.	4.00 PZA
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-1 "raya sencilla continua o discontinua separadora de carril o acotamiento o estacionamiento" de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m2.	583.30 M
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-7 "raya de alto o de parada" de 40 cm de ancho, con pintura termoplástica color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m2.	83.90 M
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-8 "raya para cruce de peatones" de 20 cm de ancho, con pintura termoplástica color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m2.	388.30 M
Suministro y colocación de vialeta marca ennis-flint stimsonite modelo C80 de dos caras reflejantes de 11.6x8.1x1.8 cm, de 71 gramos, color blanco o amarillo, para fijar con pegamento epóxico o bituminoso, de acuerdo a ficha técnica.	620.00 PZA
Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 4'x8'	1.00 PZA

Señalamiento de protección de obra.

Renta por semana (24 hr/día) de delineador de plástico fluorescente de 1.05 m de alto, con franjas reflejantes de alta intensidad y base para pavimento, en óptimas condiciones, para señalización y canalización del flujo vehicular sobre la vialidad durante la ejecución de la obra.	107.28 PZA/SEM
Renta por semana (24 hr/día) de cinta de hule amarilla para delimitación de carril y zona de trabajo, en óptimas condiciones, durante la ejecución de la obra.	60.70 M/SEM
Renta por semana (24 hr/día) de señalamiento para protección en obras de 1.78x0.55 m con leyendas, base metálica y lámina galvanizada de 0.080" de espesor, en óptimas condiciones, para señalización y canalización del flujo vehicular sobre la vialidad durante la ejecución de la obra.	10.00 PZA/SEM
Renta por semana (24 hr/día) de señalamiento para protección en obras de 0.86x0.86 m con leyendas, base metálica y lámina galvanizada de 0.080" de espesor, en óptimas condiciones, para señalización y canalización del flujo vehicular sobre la vialidad durante la ejecución de la obra.	4.00 PZA/SEM

Obra extraordinaria.

Construcción de dispositivo reductor de velocidad sobre la vialidad de 1.50 m de ancho y 0.07 m de espesor, a base de concreto asfáltico PG 76-22.	35.93 M
Retiro de señalamiento vertical existente por medios mecánicos y/o manuales.	10.00 PZA



En este acto, el **C. Oliver Zavala Rodríguez**, Administrador Único de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **CON2A S.A. DE C.V.**, a través de su Administrador Único, **C. Oliver Zavala Rodríguez**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:30 horas del día 17 de noviembre del 2025 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

CON2A S.A. DE C.V.



C. OLIVER ZAVALA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGO


ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO


ING. RAUL ERNESTO LÓPEZ VELASCO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS