



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-022-2025 T-FAISMUN25-007

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 29 de octubre de 2025, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

" CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA GRANJAS
PUESTAS DEL SOL, MEXICALI, B.C "

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-FAISMUN-022-2025 T-FAISMUN25-007 por FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C DE R.L.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8'. 1.00 PZA

AGUA POTABLE

SONDEO DE LÍNEAS EXISTENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, GAS, TELÉFONO U OTROS, PARA SU LOCALIZACIÓN Y REFERENCIA. 5.00 PZA

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD. 1,302.22 M3

PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL FINO GRANULAR (SM), COMPACTADA AL 90% DE SU PVSM. 930.16 M2

SUMINISTRO, ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4"Ø. 1,328.80 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE TRANSICIÓN RANGO AMPLIO DE 4"Ø, MARCA ROMAC ESTILO 501 O SIMILAR. 2.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC 4"x4"Ø. 3.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CACHUCHA DE PVC 4"Ø. 8.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 4"Ø. 10.00 PZA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE CONTRA INCENDIO DE 4"Ø, TIPO DE COLUMNA HÚMEDA PARA UNA PRESIÓN DE 200 PSI. 1.00 PZA

CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PARA 4"Ø (0.032m3) $f_c=200$ KG/CM2. 21.00 PZA

RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL FINO GRANULAR (SM), HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO O REBASAR EL NIVEL FREÁTICO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM. 376.07 M3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA INDICATIVA DE PVC DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN AGUA POTABLE CESPM". 1,328.80 M

RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, HASTA NIVEL INFERIOR DE CAPA SUBRASANTE. 818.57 M3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4"Ø Y DE HASTA 4.00 M DE LONGITUD. 8.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4"Ø Y DE HASTA 9.00 M DE LONGITUD, CON CONEXIÓN A LÍNEA DE 4"Ø HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO. 12.00 PZA

OBRA COMPLEMENTARIA

CONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø 10.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE. 10.00 PZA

EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE PVC 4"x4"Ø. 2.00 PZA

ENTRONQUE A LINEAS EXISTENTES. 1.00 PZA

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA CON TUBO PVC HIDRÁULICO C-900 CLASE 165 DR-25 DE 12" DE DIÁMETRO Y 1.20 M DE LONGITUD APROXIMADA 10.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN BREÑA EN VIALIDADES EN ANCHO DE VIALIDAD 731.17 M3



En este acto, el **C. Jesús Pacheco Raudales**, Representante Legal de **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C DE R.L.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe del **C. Jesús Pacheco Raudales** Representante Legal de **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C DE R.L.**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 hrs. del día **29 de octubre de 2025** y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA
CALIFORNIA S.C DE R.L.**

**C. JESÚS PACHECO RAUDALES
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGO

**ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO

**ING. JORGE RAMOS MARTINEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS**