



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-PRON-009-2025 T-PRON25-006

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 09:00 horas del día 12 de agosto de 2025, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN EL CRUCERO DE BLVR. MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE GRANADA, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó bajo el amparo del contrato No. LP-MXL-PRON-009-2025 T-PRON25-006, adjudicado a la empresa GRUPO ALOERRA, S.A. DE C.V.

Los cuales consistieron principalmente en:

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
A	SEMÁFORO		
A 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC ELÉCTRICO CÉDULA 40 DE 2 1/2"Ø, INCLUYE: COPLES, PEGAMENTO Y DESPERDICIOS.	M	6.50
A 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 50x80x65 CM PARA SEMÁFORO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, CON TORNILLOS ANTIRROBO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, RESANADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO HASTA BANCO DE TIRO AUTORIZADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	7.00
A 04	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE PEDESTAL DE 50x50x90 CM, A BASE DE CONCRETO f'c=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. 1/2"Ø, 4 VRS. 3/8"Ø, 2 ESTRIBOS 1/4"Ø @ 15 CM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, ARMADO, 4 ANCLAS 3/4"Ø DE 2' DE DESARROLLO CON 4" DE ROSCA CON 2 TUERCAS Y RONDANAS CADA UNA, ESTRIBOS 1/4" @ 20 CM EN ANCLAS, CURVA Y TUBO PVC ELÉCTRICO CED. 40 DE 2 1/2"Ø HASTA CONEXIÓN CON REGISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO HASTA BANCO DE TIRO AUTORIZADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

PDA



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO NO. LP-MXL-PRON-009-2025 T-PRON25-006

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
A 05	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE SEMÁFORO DE 91x91x270 CM, A BASE DE CONCRETO $f'c=250$ KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. $3/4"$ Ø, 4 VRS. $1/2"$ Ø, ESTRIBOS $3/8"$ Ø @ 15 CM Y ESTRIBOS $1/4"$ Ø @ 15 CM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, ARMADO, 4 ANCLAS $2"$ Ø DE 6' DE DESARROLLO CON 4" DE ROSCA CON 2 TUERCAS Y RONDANAS CADA UNA, ESTRIBOS $1/4"$ @ 20 CM EN ANCLAS, CURVA Y TUBO PVC ELÉCTRICO CED. 40 DE $3"$ Ø HASTA CONEXIÓN CON REGISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO HASTA BANCO DE TIRO AUTORIZADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
A 06	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA CONTROL DE 72x90x60 CM, A BASE DE CONCRETO $f'c=250$ KG/CM2, ARMADO CON 8 VRS. $1/2"$ Ø Y 2 ESTRIBOS $1/4"$ Ø @ 15 CM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, ARMADO, 4 ANCLAS $3/4"$ Ø DE 1 1/2' DE DESARROLLO CON 4" DE ROSCA CON 2 TUERCAS Y RONDANAS CADA UNA, ESTRIBOS $1/4"$ @ 20 CM EN ANCLAS, 2 CURVA Y TUBO PVC ELÉCTRICO CED. 40 DE $3"$ Ø HASTA CONEXIÓN CON REGISTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO HASTA BANCO DE TIRO AUTORIZADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
A 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO USO RUDO DE 5 LÍNEAS DE CU CALIBRE 14 AWG, CON CÓDIGO DE COLORES (BLANCO, NEGRO, ANARANJADO, ROJO Y VERDE).	M	854.08
A 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO USO RUDO DE 3 LÍNEAS DE CU CALIBRE 14 AWG, CON CÓDIGO DE COLORES (BLANCO, NEGRO Y VERDE).	M	464.38
A 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE LATERAL DOBLE PARA CAJÓN PEATONAL.	PZA	6.00
A 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE LATERAL DOBLE PARA CAJÓN VEHICULAR.	PZA	4.00
A 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO "MAS" PARA ACOPLAR SECCIÓN A MÉNSULA.	PZA	12.00
A 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECCIÓN PEATONAL DE LEDS CON CRONÓMETRO, DE POLICARBONATO (HOMBRE CAMINANDO Y MANO EXTENDIDA) INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	12.00
A 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECCIÓN DE ALUMINIO DE 3 LUCES (R-A-V) DE 12", COLOR NEGRO FABRICADAS A BASE DE ALUMINIO CON SISTEMA DE CERRADO DE 2 PUNTOS TIPO MARIPOSA, VISOR DEL MISMO MATERIAL DE LA SECCIÓN TIPO TÚNEL ATORNILLADO, SOMBRA TIPO RANURADA PARA EL PASO DEL VIENTO, INCLUYE: FOCOS LED PARA SEMÁFORO DE 12", COLOR VERDE, ÁMBAR Y ROJO, VOLTAJE 120 VOLTS, 60 HZ, PANTALLA TRANSPARENTE.	PZA	12.00
A 16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIÓN DE ALUMINIO DE 3 LUCES DE FLECHA (FR-FA-FV) DE 12", COLOR NEGRO FABRICADAS A BASE DE ALUMINIO CON SISTEMA DE CERRADO DE 2 PUNTOS TIPO MARIPOSA, VISOR DEL MISMO MATERIAL DE LA SECCIÓN TIPO TUNEL ATORNILLADO, SOMBRA TIPO RANURADA PARA EL PASO DEL VIENTO, INCLUYE: FOCOS LED PARA SEMÁFORO DE 12", COLOR VERDE, AMBAR Y ROJO, VOLTAJE 120 VOLTS, 60 HZ, PANTALLA TRANSPARENTE.	PZA	12.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO NO. LP-MXL-PRON-009-2025 T-PRON25-006

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
A 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESPALDO RANURADO PARA SEMÁFOROS DE 3 SECCIONES 12" MAS.	PZA	12.00
A 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PEDESTAL PARA SEMÁFORO DE 10' DE ALTURA Y 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TAPA PARA ORIFICIO INFERIOR.	PZA	2.00
A 19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE Y MÉNSULA PARA SEMÁFORO TIPO 29-5-129 DE ACERO GALVANIZADO, POSTE CÓNICO DE 17' (5.18 m) DE ALTO CON TAPA SUPERIOR, MÉNSULA DE 50' DE LARGO, CON RESISTENCIA AL VIENTO DE 129 KM/HR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE EN MÉNSULA PARA AJUSTAR POSICIÓN DE SECCIÓN DE LUCES, UNA CAPA DE CROMATO DE ZINC, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, MORTERO GROUT ENTRE PLACA BASE Y DADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00
A 20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE Y MÉNSULA PARA SEMÁFORO TIPO 29-5-129 DE ACERO GALVANIZADO, POSTE CÓNICO DE 17' (5.18 m) DE ALTO CON TAPA SUPERIOR, MÉNSULA DE 45' DE LARGO, CON RESISTENCIA AL VIENTO DE 129 KM/HR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE EN MÉNSULA PARA AJUSTAR POSICIÓN DE SECCIÓN DE LUCES, UNA CAPA DE CROMATO DE ZINC, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, MORTERO GROUT ENTRE PLACA BASE Y DADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00
A 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN INTEGRAL ARMADO DE 240/120 VOLTS, 1F-3H, 60 AMP, TUBO DE ACOMETIDA DE 2 1/2"Ø FoFo CON PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, TUBERÍA STEEL, MUFA, CABLEADO, SISTEMA DE TIERRA SEGÚN NORMA M100 DE C.F.E., 1 INTERRUPTOR DE 2x50 AMP, ALIMENTADOR SUBTERRÁNEO A REGISTRO PRINCIPAL CON CABLE CU THW-LS CALIBRE 10 AWG Y TUBO PVC ELÉCTRICO CÉDULA 40 DE 1 1/4"Ø, INCLUYE: HINCADO EN CONCRETO f'c=100 kg/cm2 EN 1.0 M DE PROFUNDIDAD, CORTE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA.	PZA	1.00
A 22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 6 CIRCUITOS, 240 VOLTS, NEMA 3R, 240/120 VOLTS, 1F-3H, 100 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMAGNÉTICO 2 DE 1x20 A Y 1 DE 2x30 A.	PZA	1.00
A 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA ITERIS VANTAGE NEXT WDR 115/230VAC (NEXT-CAM-BH-PAK). INCLUYE: HERRAJE, TUBO AJUSTABLE DE 1.88 M DE ALTURA, CONEXIÓN, PROGRAMACIÓN, AJUSTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00
A 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA VERSICAM FLEX ICC ICC-RACK Y VCSHIPKIT (RACK MOUNT). INCLUYE: PROTECTOR DE CORRIENTE VCSURGE, HERRAJE, TUBO AJUSTABLE DE 1.88 M DE ALTURA, CONEXIÓN, PROGRAMACIÓN, AJUSTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00
A 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROCESADOR DUAL RACK MOUNT PARA CÁMARA DE VIDEO DETECCIÓN PARA 2 ENTRADAS DE VIDEO, VOLTAJE DE 12/24VDC, LA TARJETA PROCESADORA DE VIDEO DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE RECIBIR Y PROCESAR IMÁGENES PROVENIENTES DE HASTA 2 CÁMARAS DE MANERA SIMULTÁNEA. DEBERÁ SER TOTALMENTE PROGRAMABLE DE FORMA LOCAL MEDIANTE UN MONITOR Y UN RATÓN PARA COMPUTADORA, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBERÁ SER PROGRAMABLE DE FORMA REMOTA DESDE SALA DE CONTROL. DEBERÁ OFRECER LA POSIBILIDAD DE TRANSMITIR EL VIDEO DE LAS CÁMARAS, LED QUE INDICAN EL ESTADO DE DETECCIÓN DE LAS SALIDAS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DESDE -35 °C A 74 °C (-31 °F A 165 °F).	PZA	1.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO NO. LP-MXL-PRON-009-2025 T-PRON25-006

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
A 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO NEXT CCU PARA LAS TARJETAS NEXT DVP Y DIRECCIONES IP EN BANDA ANCHA.	PZA	1.00
A 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CÁMARA DE 4 CANALES DE CONTROLADOR A CÁMARA, RESISTENTE A UV, CATEGORÍA 5E. INCLUYE: DESPERDICIOS.	M	299.05
A 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE SEMÁFORO MARCA McCAIN MODELO FLEX DE LA SERIE ATC PUERTOS USB Y ETHERNET, PANTALLA DE MENUS EN 16 LÍNEAS X 40 CARACTERES, TECLADO 7x14, DATAKEY (SISTEMA OPERATIVO LINUX PARA SOPORTE DE OTRAS APLICACIONES DE McCAIN CON GABINETE MODELO 332 DE ALUMINIO, LÁMINA CALIBRE 16, (12 LOAD SWITCH), MÓDULO DESTELLADOR, MONITOR DE CONFLICTOS MODELO 210-P, (1) PUERTA DELANTERA , (1) PUERTA TRASERA, INCLUYE: DOS AÑOS DE GARANTÍA, LOS COMPONENTES INDISPENSABLES PARA EL MONITOREO DE LA LUZ ROJA, SUPRESOR MARCA EDCO MODELO PC 642C, GPS, SOFTWARE S OMNI LICENCIA LOCAL Y LICENCIA PARA LA INTEGRACIÓN AL SISTEMA TRANSPARITY ADAPTATIVO.	PZA	1.00
A 29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA LUMINOSA PARA COLOCAR EN MÉNSULA DE SEMÁFOROS, CON FOCOS LED DE 6' CON LETRERO Y FLECHA EN AMBOS LADOS CON LEYENDA DEL NOMBRE DE CALLE, LETRAS BLANCAS EN FONDO AZUL, TIPO DE LETRA ARIAL. INCLUYE: HERRAJES PARA SU COLOCACIÓN, FOCOS FLUORESCENTES DE 6', PORTA FOTOCELDA, FOTOCELDA DE CANDADO, CONEXIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00
A 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIO DUAL INHALÁMBRICO C050045C002A SERIE PMP 450I MARCA CAMBIUM NETWORKS, SUSCRIPTOR PUNTO-MULTIPUNTO PARA BANDA LIBRE CON ANTENA INTEGRADA DE 23 DBI, INCLUYE: COLOCACIÓN DE ANTENA, SOPORTE DE MONTAJE, PROTECTOR CONTRA DESCARGAS, PUERTOS GIGABIT PARA EQUIPOS CAMBIUM DE HASTA 30V, CABLEADO DE CONEXIÓN DE ANTENA A GABINETE DE CONTROL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO. CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAESTRO-RECEPTOR CON ENCONDER AXIS DE 4 PUERTOS.	PZA	1.00
A 31	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00
A 32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO UF (ROMEX) 3x14AWG, CON CÓDIGO DE COLORES (BLANCO, NEGRO Y VERDE).	M	200.00
A 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 135 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECCIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MARCA AMERICAN ELECTRIC. INCLUYE: FOTOCELDA TIPO TWIST-LOCK, MARCA DTL.	PZA	3.00
A 34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8', 3 BARROTES DE 2"x4"x4', 2 BARROTES DE 4"x4"x14', TORNILLOS DE 3/8"Øx8", TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO NO. LP-MXL-PRON-009-2025 T-PRON25-006

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
X	EXTRAORDINARIOS		
X 01	RETIRO DE ADOQUÍN DE 25X12.5X6CMS EN CAMELLÓN CENTRAL PARA TRABAJO DE EXCAVACIONES EN GENERAL. INCLUYE RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y RESGUARDO.	M2	20.00
X 02	REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN EXISTENTE RECUPERADO DE 25X12.5X6CMS EN CAMELLÓN CENTRAL. INCLUYE AFINE, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR ADOQUÍN.	M2	18.40
X 03	PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE 9CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS PARA SONDEO DE CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE NUEVA CANALIZACIÓN ADICIONAL. INCLUYE RETIRO DE MATERIALES PRODUCTOS DE LA DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DEL CONCRETO F'C = 200KG/CM2 Y ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE.	M2	11.00
X 04	EXCAVACIÓN A MANO PARA SONDEO DE CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.	M3	12.00
X 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE SUPERIOR DOBLE PARA CAJÓN VEHICULAR	PZA	2.00
X 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC ELÉCTRICO CED. 40 DE 3". INCLUYE COPLES, PEGAMENTO Y DESPERDICIO.	M	17.00
X 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC ELÉCTRICO CED. 40 DE 4". INCLUYE COPLES, PEGAMENTO Y DESPERDICIO.	M	15.50
X 10	ROTACIÓN DE PERCHA DE POSTE Y RECORTE DE BRAZO DE LÁMPARA PARA EVITAR CONTACTO CON LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE EQUIPO OXICORTE Y MAQUINA DE SOLDAR.	PZA	1.00
X 11	SONDEO Y RATONEO DE CANALIZACIÓN PVC EXISTENTE DE 3" CON GUÍA Y TRAPOS PARA LIBRAR DE IMPUREZAS ANTES DE RECIBIR CABLEADO.	M	264.40
X 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRANEA DE TABLERO DE MEDICIÓN A CONTROLADOR CON 2-8 AWG F, 1-10 AWG N, 1-10 AWG T, EN 1T-35MM PVC CED. 40.	M	8.00
X 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO AUDIOPEATONAL PARA CRUCE DE PERSONAS CON DEBILIDAD VISUAL, 2 TONOS INTERNACIONALES CUCKOO NORTE-SUR, PEEP PEEP ESTEOESTE, VOLUMEN AJUSTABLE, COMPATIBLE CON CUALQUIER LÁMPARA PEATONAL EXISTENTE 120V CA	PZA	4.00

P

a

5

N

y



En este acto, el **C. Sergio Arreola Almanza**, representante legal de la empresa **Grupo Aloerra, S.A. de C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada de la obra.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe del **Lic. Sergio Arreola Almanza**, representante legal de la empresa **Grupo Aloerra, S.A. de C.V.**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:00 hrs. del día 12 de agosto de 2025 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

CONTRATISTA

C. SERGIO ARREOLA ALMANZA
GRUPO ALOERRA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL

TESTIGO

C. ALFREDO GALVÁN LEÓN
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN