



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO  
CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 PROGRAMA: 130 PROYECTOS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD EJECUTORA: 083 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

TMM-F004

FECHA: 5-ene.-18

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
1.1.1	32. COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS APROBADOS DE OBRAS PÚBLICAS, EN MATERIA DE URBANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO, LOGRANDO AL 100% EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO	100			29	31	30	32	41	41	104	104%	
1.1.1	32.1 Rendir informes a la ciudadanía de los avances de los Programas, a través de presentaciones ante las Comisiones del COPLADEMM.	PRESENTACIÓN	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	
1.1.1	32.2 Dar seguimiento al Programa de Mantenimiento de Vialidades, a través de la evaluación de los avances mensuales.	EVALUACIÓN	9			3	3	3	3	3	3	9	100%	
1.1.1	32.3 Evaluar los avances del Programa de Obras Públicas, a través de reuniones mensuales de trabajo.	INFORME	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO  
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO  
CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 PROGRAMA: 130 PROYECTOS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD EJECUTORA: 084 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD  
 SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (P.E.8.2)

TMM-F004

FECHA: 5-ene.-18

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
8.4.2	33. ESTABLECER ACCIONES Y CONTROLES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	COMPARATIVO PROGRAMÁTICO-PRESUESTAL	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	
8.4.2	33.1 Integrar y revisar los Avances de Gestión 2017 de la Dirección de Obras Públicas, tomando medidas preventivas y correctivas para ser entregadas en los tiempos establecidos en los lineamientos programáticos-presupuestales 2017.	AVANCE DE GESTIÓN	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	
8.4.2	33.2 Contar con instrumentos normativos vigentes, a través de la actualización e instrumentación de manuales.	MANUAL ADMINISTRATIVO VALIDADO	2			1	1	0	0	1	1	2	100%	
8.4.2	33.3 Eficientar el presupuesto autorizado a la Dirección de Obras Públicas, implementando medidas de ahorro para contribuir a la mejora de finanzas públicas.	COMPARATIVO PPTO AUTORIZADO/EJERCIDO	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
C.P. ADALBERTO BÁSACA CORDOVA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
C.P. ADALBERTO BÁSACA CORDOVA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO  
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO  
TECER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA  
UNIDAD EJECUTORA: 089 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL  
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (P.E. 8.1)

TMM-F004

FECHA: 5-ene.-18

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
8.6.3	35. OBTENER OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN OPORTUNA DE LA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXICALENSES.	EVALUACIÓN	88			25	25	33	29	30	34	88	100%	
8.6.3	35.1 Capacitar a Supervisores, a través de cursos en materia de Ejecución de Obra Pública.	SUPERVISOR	10			0	0	5	4	5	7	11	110%	
8.6.3	35.2 Verificar las medidas y colindancias con levantamientos topográficos.	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	88			25	25	33	33	30	30	88	100%	
8.6.3	35.3 Coadyuvar en la Integración de Expedientes de Obra, a través de la elaboración de catálogos y planos de Proyectos.	CATÁLOGOS DE PROYECTOS	88			25	25	33	29	30	34	88	100%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
ING. RICARDO ALONSO ORTEGA LEÓN

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
I.C. OSCAR HERNÁNDEZ MEDINA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO  
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017  
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO  
CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA  
UNIDAD EJECUTORA: 090 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES  
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL  
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD  
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (P.E.1.1)

TMM-F004

FECHA: 8-ene-17

LIA	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
1.1.5	36.- (PE 1.1) CONSERVAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS VIALIDADES QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO.	METRO CUADRADO	22,270,930			10,630,518	14,499,565	6,091,290	9,318,055	5,549,122	8,123,753	31,941,373	143%	Se conto con mayor disponibilidad de la maquinaria y equipo para la realización de los trabajos.
1.1.5	36-1.- ( P.E.1.1) Mejora la movilidad urbana mediante la colocación del Señalamiento Horizontal, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	KILÓMETRO	506			101	57	270	246	135	178	481	95%	En lo referente al porcentaje anual; en el primer semestre no se conto con el material requerido para alcanzar la meta.
1.1.5	36-2.- (P.E. 1.1) Mejorar la movilidad urbana, mediante la colocación de señalamiento vertical, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	PIEZA	1,967			567	659	720	720	680	747	2,126	108%	
1.1.5	36-3.- (P.E.1.1) Mejorar la superficie de rodamiento, mediante Riego y Motoconformado de Vialidades de la Zona Conurbana de Mexicali, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	METRO CUADRADO	22,103,432			10,605,932	14,469,629	5,998,500	9,223,799	5,499,000	8,055,963	31,749,391	144%	Se conto con mayor disponibilidad de la maquinaria y equipo para la realización de los trabajos.
1.1.5	36-4.- Mejorar la superficie de rodamiento, mediante la aplicación de Sello Slurry y Revestimiento en las Vialidades del Municipio.	METRO CUADRADO	101,668			8,706	13,681	64,000	71,743	28,962	52,193	137,617	135%	Se conto con mayor material del considerado, así como el equipo necesario para su ejecución.
1.1.5	36-5.- (P.E. 1.1) Ejecutar el mantenimiento preventivo de las vialidades, con la aplicación de Bacheo Manual y Mecánico, en atención a peticiones ciudadanas del Programa "YA ESTA".	METRO CUADRADO	65,830			15,880	16,255	28,790	22,513	21,160	15,597	54,365	83%	No se tuvo la disponibilidad del equipo, así como el suministro del material requerido para alcanzar la meta.

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
ING. CARLOS ALBERTO LUGO TORRES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
I.C. OSCAR HERNÁNDEZ MEDINA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO  
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ




AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017-2019  
 AVANCE FISICO PROGRAMATICO  
 CUARTO TRIMESTRE 2017


RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA  
 UNIDAD EJECUTORA: 088 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN  
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL  
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  
 SUB-FUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (P.E. 8.1)


TMM-F004

FECHA: 2-ene.-18

UA	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULAD O RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
8.6.3	34. GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCES DE OBRA	3			1	1	1	1	1	1	3	100%	META CUMPLIDA
8.6.3	34.1 Elaborar los contratos de Obra Pública, de acuerdo a la Normatividad establecida.	CONTRATO	88			29	31	42	23	17	37	91	103%	META CUMPLIDA
8.6.3	34.2 Verificar el cumplimiento de la Normatividad ambiental, mediante la obtención de la Licencia de Impacto.	LICENCIA	88			29	31	42	23	17	37	91	103%	META CUMPLIDA
8.6.3	34.3 Integrar Proyectos viables de Obras de Infraestructura, a través de la elaboración de expedientes técnicos con apego a la Normatividad aplicable.	EXPEDIENTE	88			29	31	42	23	17	37	91	103%	META CUMPLIDA

  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA  
 ING. CARLOS CESAR ESQUIVIES WILHELMY

  
 REVISÓ  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
 I.C. OSCAR HERNANDEZ MEDINA

  
 AUTORIZÓ  
 RESPONSABLE DEL RAMO  
 ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRÍZ