



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-054-2020 T-FAIS20-024

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-FAIS-054-2020 T-FAIS20-024

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., A LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2021, Y EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE FORMALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

" PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO SAN CARLOS (ENTRE AV. MAR DE ROCIO A AV. GOLFO DE BENGALA), COLONIA LOS GAVILANES 3RA SECCION, SAN FELIPE"

LA SE EJECUTO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO LP-MXL-FAIS-054-2020 T-FAIS20-024 POR FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.

ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN:

PAVIMENTACIÓN	
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA FORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MATERIAL TIPO "A".	592.10 M3
CARGA Y ACARREO CON MEDIOS MECÁNICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, EN SU PRIMER KILOMETRO.	592.10 M3
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES A BANCO DE TIRO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION).	592.10 M3/KM
FORMACIÓN DE TERRACERÍAS.	1,737.54 M2
CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PÉTREO T.M.A. 1-1/2" CON VRS MÍNIMO DE 100% TRITURADO.	1,737.54 M2
RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCIÓN DE 1.50 LTS/M2.	1,737.54 M2
RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 Ó SIMILAR EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA.	1,641.01 M2



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-054-2020 T-FAIS20-024

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO T.N.A. 1/2", ASFALTO MODIFICADO GRADO PG 76-22.	1,641.01 M2
OBRA COMPLEMENTARIA	
BAJADA POZO DE VISITA HASTA NIVEL INFERIOR DE LA CAPA SUBRASANTE.	4.00 PZA
BAJADA DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CON OPERADOR DE CUBO DE 2" X 2" HASTA NIVEL INFERIOR DE LA CAPA SUBRASANTE.	1.00 PZA
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA UNA ALTURA DE 0.80 M.	4.00 PZA
CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA TAPA DE 24" EN POZO DE VISITA.	4.00 PZA
RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS DE 100mm (4") A 300mm (12") EXISTENTE.	1.00 PZA
SUMINISTRO DE JUEGO BROCAL Y TAPA DE 24" DE DIÁMETRO DE FIERRO FUNDIDO.	4.00 PZA
SUMINISTRO DE JUEGO BROCAL Y TAPA DE 14" DE DIÁMETRO DE CONCRETO POLIMÉRICO.	1.00 PZA
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE 9.00 m. DE LONGITUD HASTA LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9 DE ¾" DE DIAMETRO CONECTADA A LINEA DE 4" DE DIAMETRO.	6.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS COMPLETAS DE 9.00 m. HASTA LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBERÍA PVC SDR-35 DE 6" DE DIÁMETRO.	6.00 PZA
SEÑALAMIENTO VIAL	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO (M-1) SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 10 CMS.	185.00 ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO (M-7) SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 40 CMS.	8.50 ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO (M-8) SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 20 CMS.	34.00 ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" 4 TABLEROS UN SOLO LADO, Y SEÑAL SR-6 "ALTO " DE 61 X 61 CM. CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE. ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	2.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 "LÍMITE DE VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. LÁMINA GALVANIZADA GAUGE .08" ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	2.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO VEHÍCULOS PESADOS" DE 61 X 61 CMS. LAMINA GALVANIZADO GAUGE .08" ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	2.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA COLOR AMARILLA/BLANCA DE UNA CARA REFLEJANTE.	90.00 PZA



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-054-2020 T-FAIS20-024

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA A BASE DE MELAMINA BLANCA DE DOS CARAS, BARROTES, TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS E IMPRESIÓN DIGITALIZADA.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 24"X20" CAL. 18.	1.00 PZA

EN ESTE ACTO, EL **C. JESÚS PACHECO RAUDALES**, REPRESENTANTE LEGAL DE **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.**, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO, LA **C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**, RECIBE DE **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, **C. JESÚS PACHECO RAUDALES**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2021 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA AL ACTA.

ENTREGA

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.

C. JESÚS PACHECO RAUDALES
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA

TESTIGO

C. ALBERTO IBARRA OJEDA

JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL

TESTIGO

C. JORGE RAMOS MARTINEZ

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS