



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-048-2022 T-PRON/2022/024

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 11 de abril de 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“MANTENIMIENTO 09 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 2022”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-PRON-048-2022 T-PRON/2022/024, por GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

		UNIDAD	CANDIDAD
A	BACHEO		
A 01	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUYE: RECORTE, PERFILADO, DEMOLICIÓN Y/O FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON EQUIPO, EN UN ESPESOR DE HASTA 10 CM, BARRIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA BASE HIDRÁULICA DESCUBIERTA, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA	M2	6725.75
A 04	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACION SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN CON EQUIPO BACHEADOR, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PROTECCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO	M2	6725.75
A 06	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 10 CM DE ESPESOR COMPACTO, EN CAPAS DE 5 CM DE ESPESOR, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE, CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22 Y MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4", CON EXCEPCIÓN PARA CARPETA DE 4 CM O MENOS DE ESPESOR COMPACTO, DEBERÁ UTILIZAR MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 1/2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M. CON EQUIPO MECÁNICO, COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE DOBLE RODILLO, VIBRATORIO, DE AL MENOS 700 KG DE PESO DE OPERACIÓN, CON SISTEMA DE ASPERCIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN; LIMPIEZA DEL ÁREA DEL TRABAJO; CARGAS Y ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS; AGUA; RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO EN EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA; MANO DE OBRA, EQUIPO	M3	480.83

1



En este acto, **C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, Representante Legal de la empresa **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 11 de abril de 2023 y previa lectura que se da al Acta.


ENTREGA

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V


C. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


C. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO


C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO


C. LUIS RODOLFO URBANO CRUZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS