



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-052-2022 T-PRON/2022/027

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 18 de abril del 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

" MANTENIMIENTO 13 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 2022"

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-PRON-052-2022 T-PRON/2022/027, por PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Bacheo.

Fresado con equipo mecánico de la carpeta asfáltica existente (volumen compacto).	1,132.52 M3
Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material de desperdicio producto del fresado a banco de tiro autorizado por la supervisión, medido en sección.	3,593.74 M3/KM
Perfilado y demolición de carpeta asfáltica existente de hasta 10 cm de espesor.	76.17 M2
Excavación en material existente base hidráulica y terracería.	523.14 M3
Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero de material producto de excavaciones, demoliciones y cortes, a banco de tiro autorizado en el ejido Hipólito Rentería, medido en sección.	2575.40 M3/KM
Construcción de base hidráulica en áreas reducidas, con material de banco pétreo triturado con VRS mínimo de 100%, tamaño máximo del agregado de 1 1/2", compactada al 100% de la prueba AASHTO modificada.	396.73 M3
Riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica, en proporción de 1.30 lt/m2.	694.04 M2
Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0.50 lt/m2.	29,058.40 M3/KM
Construcción de carpeta asfáltica con mezcla elaborada en planta y en caliente, cemento asfáltico modificado con polímero tipo i, grado pg 76-22 y material pétreo triturado de tamaño nominal del agregado de 3/4", tendido con equipo autopropulsado, compactado al 95% según diseño marshall, con rodillo y neumáticos; cargas y acarreo de todos los materiales al sitio de los trabajos; retiro del material sobrante a lugar de tiro autorizado en ejido Hipólito Rentería; limpieza del área del trabajo; mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución de acuerdo a las normas técnicas de proyecto y construcción para obras de vialidades del estado de baja california.	1,522.27 M3

Extraordinarios.

Compactación del terreno natural en áreas reducidas (con bailarina).	106.97 M2
Compactación del terreno natural en áreas reducidas (con rodillo).	560.88 M2
Suministro y colocación de breña seca para estabilizar bache saturado.	104.10 M3
Suministro y colocación de arena seca para estabilizar bache saturado y darle protección a tubería hidrosanitaria.	1.58 M3
Suministro y colocación de gravon y piedra bola para estabilizar bache saturado.	25.20 M3



En este acto, el Ing. Humberto Alfredo Guzmán Zamudio, presidente del consejo de gerentes de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V., a través de su presidente del consejo de gerentes, Ing. Humberto Alfredo Guzmán Zamudio, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 18 de abril del 2023 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

PAVIMENTOS INTERBAJA, S. DE R.L. DE C.V.

ING. HUMBERTO ALFREDO GUZMÁN ZAMUDIO.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GERENTES

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

ING. RAUL ERNESTO LÓPEZ VELASCO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS