



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-046-2023 T-FAISMUN23-006

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 16 de febrero de 2024, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. SARATOGA, DE CARRETERA ESTATAL No. 2 A AV. INTERNACIONAL, POBLADO VICENTE GUERRERO, ALGODONES, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAISMUN-046-2023 T-FAISMUN23-006, por el LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	ALUMBRADO	UNIDAD	CANTIDAD
A 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 135 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECCIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MCA. AMERICAN ELECTRIC.	PZA	28
A 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, f _c =210 KG/CM ² , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MCA. CENMEX O SIMILAR.	PZA	28
A 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.80 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR.	PZA	28
A 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICIÓN SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1, SISTEMA DE TIERRAS M-100, CANDADO, CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA AUTOSOPORTADO DE 70x140x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO.	PZA	1
A 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE: CONSIDERAR PÉRDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	1,194.70
A 17	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.	PZA	1

DK

1



A 18	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.	PZA	1
A 19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8'.	PZA	1
EXT	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT - 01	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CMS DE ESPESOR.	M2	5.77
EXT - 02	CONSTRUCCION DE BANQUETA ALREDEDOR DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR (DETALLE) CON CONCRETO HECHO EN OBRA NORMAL F'c=150 Kg/cm2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO.	M2	3.53
EXT - 03	DESMONTE Y RETIRO DE ARBONTANTE DE CONCRETO.	PZA	1

En este acto, el Lic. **David Alejandro Kadry Domínguez**, representado por Derecho Propio responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. **Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de Lic. **David Alejandro Kadry Domínguez** representado en este acto por Derecho Propio, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 16 de febrero de 2024 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

"CONTRATISTA

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. DAVID ALEJANDRO KADRY DOMÍNGUEZ

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO

ING. REMIGIO ACERO ULLOA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS