



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-FORTAMUN-026-2021 T-FORTAMUN/03/2021

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 02 de agosto del 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

“MANTENIMIENTO 03 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (2021).”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número IS-MXL-FORTAMUN-026-2021 T-FORTAMUN/03/2021, por el C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

1



<p>BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CORTE, PERFILADO, DEMOLICIÓN, BARRIDO, COMPACTACIÓN SUPERFICIAL DE BASE HIDRÁULICA EXISTENTE, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y CARGA Y ACARREO EN SU PRIMER KILOMETRO, MATERIAL MEDIDO EN SECCION, INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL PRECIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	<p>1,542.00 M2.</p>
<p>RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, PROPORCION SUJETA A VARIACION SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.</p>	<p>1,542.00 M2</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE CON MATERIAL PÉTRICO T.M.A. DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AR-8000 O SIMILAR ELABORADO EN PLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE SIDURT, INCLUYE; SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, ACARREO DE LA PLANTA A LA OBRA, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% SEGÚN DISEÑO MARSHALL, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	<p>115.65 M2.</p>
<p>ACARREO EN KILOMETRO SUBSECUENTE DE LOS MATERIALES PRODUCTOS DE CORTES, DEMOLICIONES PRODUCTOS DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y BASE HIDRÁULICA (INCLUIR ABUNDAMIENTO EN PRECIO UNITARIO).</p>	<p>1,965.66 M3/KM</p>

En este acto, el C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya, Representada en este acto por derecho propio, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.



En vista de lo anteriormente consignado, la **C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe del **C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya**, representado en este acto por derecho propio los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron. siendo las 10:30 hrs. del día 02 de agosto de 2021 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

C. Victor Manuel Valenzuela Montoya

Contratista

RECIBE

C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk

Directora de Obras Públicas

TESTIGO

C. Alberto Ibarra Ojeda

Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

TESTIGO

C. Julio Cesar Vigo Padilla

Residente de Supervisión Obras Públicas