



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-FORTAMUN-075-2021 T-FORTAMUN/012/2021

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 23 de marzo del 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

“MANTENIMIENTO 04 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (2021).”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número IS-MXL-FORTAMUN-075-2021 T-FORTAMUN/012/2021, por el C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

a

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



<p>BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CORTE, PERFILADO, DEMOLICIÓN, BARRIDO, COMPACTACIÓN SUPERFICIAL DE BASE HIDRÁULICA EXISTENTE, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y CARGA Y ACARREO Y RETIRO A BANCO AUTORIZADO POR L SUPERVISION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	<p>2,500.00 M2.</p>
<p>BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA EXISTENTE, EXTRACCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EXISTENTE, RETIRO A BANCO DE TIRO, TRATAMIENTO HASTA 30 CM DE ESPESOR EN EL ÁREA DESCUBIERTA AL CORTAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE SUPVSM, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE HASTA 30 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MATERIAL PÉTRICO T.M.A. 1 1/2" CON VRS DE 100% DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE SIDUE, BARRIDO, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	<p>83.20 M2.</p>
<p>RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCIÓN DE 1.50 LTS/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MAQUINARIA, APLICACIÓN CON CAMION PETROLIZADORA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD DE LA SIDUE.</p>	<p>83.20 M2.</p>
<p>RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MAQUINARIA, APLICACIÓN CON CAMION PETROLIZADORA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD DE LA SIDUE.</p>	<p>2583.20 M2.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA 10 cms DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADO EN PLANTA Y EN FRÍO CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO T.N.A. DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MC-800, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE SIDUE. INCLUYE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, ABUNDAMIENTO, ACARREO DE LA PLANTA A LA OBRA, TENDIDO, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% SEGÚN DISEÑO MARSHALL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

50.00 M3.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 cms. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO T.N.A. 3/4", CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 O SIMILAR, SEGÚN ESÉCIFICACIONES DE SIDUE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, ABUNDAMIENTO, ACARREO DE LA PLANTA A LA OBRA, TENDIDO, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% SEGÚN DISEÑO MARSHALL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

173.00 M3.

En este acto, el C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya, Representada en este acto por derecho propio, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, al C. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe del C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya, representado en este acto por derecho propio los trabajos anteriormente descritos.



Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron. siendo las 10:30 hrs. del día 23 de marzo de 2022 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

C. Victor Manuel Valenzuela Montoya

Contratista

RECIBE

C. Alberto Ibarra Ojeda

Director de Obras Públicas

TESTIGO

C. Alex Alberto Armenta Rendon

Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

TESTIGO

C. Julio Cesar Vigo Padilla

Residente de Supervisión Obras Públicas