



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-050-2021 T-FAIS21-028-2021

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 13 de diciembre del 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA POLONIA (DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALZADA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ), COLONIA POPULAR NACIONALISTA, EN MEXICALI "

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-FAIS-050-2021 T-FAIS21-028-2021, por FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Preliminares.

Excavación a máquina para formación de terracerías.	1,239.08 M3
Formación de terracerías de 20 cm de espesor.	3,953.97 M2
Construcción de base hidráulica de 20 cm de espesor.	3,953.97 M2
Riego de impregnación con asfalto MC-70 en proporción de 1.50 l/m2.	3,953.97 M2
Riego de liga con asfalto MC-800 en proporción de 0.50 l/m2.	3,742.83 M2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica tipo PG-76-22 de 4 cm de espesor compacto.	3,742.83 M2

Obra complementaria.

Bajada de pozo de visita tipo común.	7.00 PZA
Renivelación de pozo de visita tipo común.	7.00 PZA
Bajada de válvula de seccionamiento tipo compuerta.	2.00 PZA
Renivelación de válvula de seccionamiento tipo compuerta.	3.00 PZA
Construcción de octágono de concreto para pozo de visita.	7.00 PZA

Reposición de tubería de agua potable.

Sondeo mecánico y manual para localización de descargas domiciliarias.	17.00 PZA
Sondeo mecánico y manual para localización de tomas domiciliarias.	39.00 PZA
Excavación a máquina en material tipo "A" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	422.10 M3
Formación de plantilla compactada al 90% proctor de 10 cm de espesor.	28.14 M3
Instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería P.V.C. hidráulica de 4" Ø.	402.00 ML
Relleno acostillado desde la plantilla hasta 30 cm o rebasar el nivel freático	113.77 M3
Compactación de zanjas con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cm de espesor.	219.49 M3



Acarreo del material producto de los cortes a banco de tiro. 4,536.23 M3-KM

Suministro de hidrante contra incendio tipo barril seco. 1.00 PZA
Instalación de hidrante contra incendio tipo barril seco. 1.00 PZA
Suministro de válvula de seccionamiento tipo compuerta. 3.00 PZA
Suministro e instalación de toma domiciliaria conectada a línea de 4" de diámetro de 3.00 m. 39.00 PZA
Suministro e instalación de toma domiciliaria conectada a línea de 4" de diámetro de 9.00 m. 39.00 PZA

Recompactación de alcantarillado sanitario.

Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a" en seco de 0.00 a 6.00 m de profundidad. 651.33 M3
Relleno compactado en zanjas con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cm de espesor. 570.87 M3
Recompactación en zanja de descargas domiciliarias con material producto de la excavación. 70.00 PZA
Instalación de descargas domiciliarias completas de 6.00 m. hasta límite de propiedad del predio. 8.00 PZA

Señalamiento vial.

Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (M-1) de 10 cm de ancho. 1,088.31 ML
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (M-7) de 40 cm de ancho. 25.50 ML
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (M-8) de 20 cm de ancho. 175.00 ML
Suministro y colocación de señal informativa SII-6 "nomenclatura" 4 tableros un solo lado, y señal SR-6 6.00 PZA
Suministro y colocación de señal informativa SII-6 "nomenclatura" 4 tableros un solo lado, y señal SR-6 6.00 PZA
Suministro y colocación de señal informativa SII-6 "nomenclatura" 4 tableros un solo lado, y señal SR-6 6.00 PZA
Dispositivo reductor de velocidad sobre la vialidad, dimensión de 1.50 m de ancho por 0.07 m. 34.00 ML
Suministro y colocación de vialetas de plástico (amarilla y/o blanca con dos caras reflejantes). 209.00 PZA
Suministro y colocación de letrero de obra a base de melamina blanca de dos caras. 1.00 PZA
Suministro y colocación de lámina de 24"x20" cal. 18, con la leyenda del FAIS. 1.00 PZA

Obra Extraordinaria.

Excavación con maquina en material tipo "a", en seco, de 0.00 a 2.00 m para agua potable. 368.33 M3
Compactación de zanjas con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cm para agua potable. 306.94 M3
Limpieza y emplaste de pozo de visita, incluye: excavacion, emplaste interior y exterior con impermeabilizante de nivel de plantilla hasta 1.50 m. 7.00 PZA
Construcción de cuneta con concreto premezclado $f'c= 250 \text{ kg./cm}^2$ con fibra de polipropileno integrado, espesor de 20 cm de espesor. 12.60 M2
Construcción de banqueteta con concreto premezclado $f'c= 200 \text{ kg./cm}^2$, espesor de 10 cm. 16.00 M2
Construcción de coladera pluvial a base de concreto premezclado $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ con fibra e impermeabilizante integrado. 1.00 PZA



En este acto, el **C. Jesús Pacheco Raudales**, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, la **C. Alberto Ibarra Ojeda.**, en su carácter de **Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas**, recibe de **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.**, a través de su Representante Legal, **C. Jesús Pacheco Raudales**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 13 de diciembre del 2021 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA
CALIFORNIA S.C. DE R.L.**

C. JESÚS PACHECO RAUDALES.

REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

C. ALBERTO IBARRA OJEDA.

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS.**

TESTIGO

C. MARTIN ONOR ESPINOZA ROMERO.

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS.