



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No. LP-MXL-FORTAMUN-060-2021 T-FORTAMUN/010/2021**

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 02 de febrero de 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA MAR DE CORTÉZ SUR, EN EL PUERTO DE SAN FELIPE.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FORTAMUN-060-2021 T-FORTAMUN/010/2021, por GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1	Perfilado de banquetas a base de corte con disco para concreto a una profundidad de 2" pulgadas, incluye: trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	630.00
2	Demolición de banqueteta de concreto hidráulico de 10 cms de espesor, incluye: perfilado con maquina cortadora y disco, señalamiento de protección, extracción, carga y acarreo del material producto de la demolición a banco de tiro responsabilidad del contratista (previa autorización de la supervisión).	M2	2,721.78
3	Demolición de dentellón existente de concreto hidráulico, incluye: extracción, carga y acarreo del material fuera de la obra a banco de tiro responsabilidad del contratista (previa autorización de la supervisión).	M3	7.04
4	Extracción y retiro de base de concreto trapezoidal incluye: mano de obra, herramienta, señalamiento de protección, extracción, carga y acarreo del material fuera de la obra a banco de tiro responsabilidad del contratista (previa autorización de la supervisión).	PZA	10.00
5	Desmontaje y retiro arbotante metálico, incluye: grúa, mano de obra, herramienta, retiro al lugar de almacenamiento que indique la supervisión.	PZA	4.00
6	Retiro de señalamiento vertical existente de diferentes dimensiones, incluye; extracción con recuperación de material, entrega a la delegación, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00



**B CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS**

7	Construcción de <b>banqueta con concreto</b> premezclado normal $f_c=200$ kg/cm <sup>2</sup> de 10 cms. de espesor, armada con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado pulido integral, incluye: corte, afine, compactado de plantilla, colado, vibrado, curado con curacreto, cimbrado y descimbrado, juntas de expansión a cada 3 mts. con celotex 1/2" aceitado. incluye: capa compactada al 95% de su pvs m de 10 cms. de espesor compactos con material tucuru guay.	M2	2,564.37
8	Construcción de <b>banqueta con concreto premezclado normal <math>f_c=200</math> kg/cm<sup>2</sup> con color</b> de 10 cms. de espesor, armada con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado pulido integral, incluye: corte, afine, compactado de plantilla, colado, vibrado, curado con curacreto, cimbrado y descimbrado, juntas de expansión a cada 18 mts. con celotex 1/2" aceitado. incluye: capa compactada al 95% de su pvs m de 10 cms. de espesor compactos con material tucuru guay.	M2	244.83
10	Construcción de rampa para discapacitados a base de concreto premezclado normal $f_c=200$ kg/cm <sup>2</sup> de 10 cms. de espesor, armada con malla electrosoldada 6x6/10-10, acabado pulido integral, incluye: <b>demolición y retiro de sección trapesoidal de guarnición de concreto</b> , corte, afine, compactado de plantilla, colado, vibrado, llaneado, dobleces en el perímetro, curado con curacreto, textura con flota metálico ranurada antiderrapante, cimbrado y descimbrado, juntas de expansión con celotex 1/2" aceitado. incluye: capa compactada al 95% de su pvs m de 10 cms. de espesor compactos con material tucuru guay.	M2	39.52
11	Suministro y colocación de letrero de obra a base de melamina blanca de dos caras, barrotes, tuercas, rondanas, tornillos e impresión digitalizada; incluye: ( 1 ) hoja de tablacel con dos caras de melamina blanca de 3/4" x 4' x 8', ( 3 ) barrotes de 2" x 4" x 4', ( 2 ) barrotes de 4" x 4" x 14', tuercas, rondanas y tornillos de 3/8" x 8", y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00
12	Suministro caja para medidor de agua potable puesto en obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	16.00

**D SEÑALAMIENTO VIAL**

42	Suministro y colocación de señalamiento vial a base de pintura alquidálica color azul tránsito (pantone 7461U) marca comex o similar, lanzada con equipo para pintar sobre guarnición de concreto; incluye: materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	ML	121.50
----	--	----	--------

**OBRA EXTRAORDINARIA**

EXT-01	Demolición de banquetas de concreto hidráulico, incluye: extracción, carga y acarreo del material producto de la demolición a banco de tiro responsabilidad del contratista (previa autorización de la supervisión).	M3	168.98
EXT-02	Carga y acarreo de material producto de la excavación y corte por medios manuales y mecánicos, incluye: limpieza del área de trabajo, abundamiento y retiro a banco de tiro responsabilidad del contratista (previa autorización de la supervisión).	M3	116.05



EXT-03	Relleno a base material tucuruquay para áreas profundas, incluye: suministro de material, extendido, compactado al 95% de su PVSM, mano de obra, herramientas, equipo y limpieza.	M3	76.10
EXT-04	Limpieza, desasolve y emplaste de pozo de visita en operación, incluye: taponeo provisional del pozo de visita, retiro de sólidos, limpieza gruesa, aplanado interior de 2 cm de espesor con mortero cemento arena 1:2, aplanado interior con sikatop®-seal 107 de 2 mm (4.0 kg/m <sup>2</sup> ) en dos capas, limpieza fina, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad para ingresar dentro del pozo de visita y equipo.	PZA	1.00

En este acto, **C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, Representante Legal de la empresa **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 02 de febrero de 2022 y previa lectura que se da al Acta.

### ENTREGA

**GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.**

  
**C. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA**  
REPRESENTANTE LEGAL

### TESTIGO

  
**C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN**  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

### RECIBE

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**C. ALBERTO IBARRA OJEDA**  
DIRECTOR

### TESTIGO

  
**C. REMIGIO ACERO ULLOA**  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS