



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 07 de marzo de 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. LUNA, DE CALLE SATÉLITE A CALLE GALAXIA, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C., REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. VENUS, DE CALLE DE LA CORREGIDORA A CALLE DEL SOL, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ, DE AV. ANTARES A AV. CASTOR; Y EN CALLE GRAL. GILDARDO MAGAÑA, CALLE JUAN FELIPE RICO Y CALLE EPIGMENIO IBARRA, DE AV. SÁNCHEZ TABOADA A AV. ING. RAÚL SÁNCHEZ DÍAZ E., COL. LA ESTRELLA, MEXICALI, B.C.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número IS-MXL-FAIS-057-2022 T-FAIS22-014-2022, por CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

OB 1	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. LUNA		
A	AGUA POTABLE	UNIDAD	CANTIDAD
A 01	Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a", en seco, de 0.0 a 3.0 m de profundidad.	M3	252.84
A 05	Suministro, acarreo, descarga, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería PVC hidráulico de 4"Ø, TIPO RING TITE, CLASE 165, DR-25, según especificación AWWA C900.	M	258.00
A 10	Relleno acostillado con material fino granular (SM), hasta 30 cm sobre el lomo del tubo o rebasar el nivel freático, compactado al 90% de su PVSM.	M3	70.21
A 17	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4"Ø x 10.00 m con conexión a línea de 4"Ø hasta límite de propiedad del predio, con tubo de polietileno alta densidad SDR-9, piezas especiales de acuerdo a planos de proyecto, no incluye el registro.	PZA	12.00
A 18	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4"Ø x 5.00 m con conexión a línea de 4"Ø hasta límite de propiedad del predio, con tubo de polietileno alta densidad SDR-9, piezas especiales de acuerdo a planos de proyecto, no incluye el registro.	PZA	14.00
B	IDENTIFICACIÓN DE OBRA		
B 01	Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 4'x8'.	PZA	1.00



<b>OB 2</b>	<b>REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. VENUS</b>		
<b>C</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		
C 01	Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a", en seco, de 0.0 a 3.0 m de profundidad.	M3	414.00
C 03	Sondeo de tomas o descargas domiciliarias durante la excavación, para su localización y referencia.	PZA	47.00
C 05	suministro, acarreo, descarga, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería pvc hidráulico de 4"ø.	M	396.00
C 07	Suministro e instalación de válvula de seccionamiento tipo compuerta de 4"ø.	PZA	4.00
C 08	Suministro e instalación de hidrante contra incendio de 4"ø..	PZA	1.00
C 10	Relleno acostillado con material fino granular (SM), hasta 30 cm sobre el lomo del tubo o rebasar el nivel freático, compactado al 90% de su PVSM.	M3	118.47
C 16	Entronque con tubería existente de 4"ø de agua potable.	PZA	4.00
C 17	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4"ø x 10.00 m con conexión a línea de 4"ø hasta límite de propiedad del predio, con tubo de polietileno alta densidad SDR-9, piezas especiales de acuerdo a planos de proyecto, no incluye el registro.	PZA	22.00
C 18	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4"ø x 5.00 m con conexión a línea de 4"ø hasta límite de propiedad del predio, con tubo de polietileno alta densidad SDR-9, piezas especiales de acuerdo a planos de proyecto, no incluye el registro.	PZA	24.00
<b>D</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DE OBRA</b>		
D01	Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 4'x8', incluye: impresión digitalizada 4'x8'.	PZA	1.00
<b>H</b>	<b>OBRA EXTRAORDINARIA</b>		
E 06	Suministro, acarreo, descarga, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería PVC hidráulico de 10"ø.	ML	24.00
H EXT-012	Suministro e instalación de cruz de PVC 10" x 4"ø.	PZA	1.00
<b>OB 3</b>	<b>REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COL. LA ESTRELLA</b>		
<b>E</b>	<b>AGUA POTABLE</b>		
E01	Excavación con máquina para zanjas en material tipo "A", en seco, de 0.0 a 3.0 m de profundidad.	M3	1,266.61
E03	Sondeo de tomas o descargas domiciliarias durante la excavación, para su localización y referencia.	PZA	90.00
E05	Suministro, acarreo, descarga, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería PVC hidráulico de 4"ø.	M	1,062.50
E06	Suministro, acarreo, descarga, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería PVC hidráulico de 10"ø.	M	166.00
E10	Suministro e instalación de tee de pvc 10"x 4"ø, hidráulica DR-18 clase 150 RING-TITE AWWA C907 para agua potable.	PZA	2.00
E11	Suministro e instalación de válvula de seccionamiento tipo compuerta de 4"ø.	PZA	11.00
E12	Suministro e instalación de hidrante contra incendio de 4"ø.	PZA	2.00



E15	Relleno acostillado con material fino granular (SM), hasta 30 cm sobre el lomo del tubo o rebasar el nivel freático, compactado al 90% de su PVSM.	M3	379.68
E17	Relleno compactado al 95% de su PVSM, con material producto de la excavación, en capas de 20 cm de espesor, hasta nivel inferior de capa subrasante.	M3	422.86
<b>F</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DE OBRA</b>		
F01	Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 4'x8', incluye: impresión digitalizada 4'x8'.	PZA	4.00
<b>I</b>	<b>OBRA EXTRAORDINARIA</b>		
EXT-001	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4"Ø x 8.00 m con conexión a línea de 4"Ø hasta límite de propiedad del predio, con tubo de polietileno alta densidad SDR-9, piezas especiales de acuerdo a planos de proyecto, no incluye el registro.	PZA	50.00
EXT-002	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4"Ø x 4.00 m con conexión a línea de 4"Ø hasta límite de propiedad del predio, con tubo de polietileno alta densidad SDR-9, piezas especiales de acuerdo a planos de proyecto, no incluye el registro.	PZA	44.00
EXT-006	Suministro e instalación de válvula de seccionamiento tipo compuerta de 8"Ø.	PZA	2.00
EXT-013	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4"Ø x 10.00 m con conexión a línea de 10"Ø hasta límite de propiedad del predio, con tubo de polietileno alta densidad SDR-9, piezas especiales de acuerdo a planos de proyecto, no incluye el registro.	PZA	4.00
EXT-014	Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4"Ø x 4.00 m con conexión a línea de 10"Ø hasta límite de propiedad del predio, con tubo de polietileno alta densidad SDR-9, piezas especiales de acuerdo a planos de proyecto, no incluye el registro.	PZA	10.00

En este acto, **C. GERMAN BELTRÁN GÓMEZ**, Representante Legal de la empresa **CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.


En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. GERMAN BELTRÁN GÓMEZ**, los trabajos anteriormente descritos.



Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 07 de marzo de 2023 y previa lectura que se da al Acta.


**ENTREGA**

CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.

  
C. GERMAN BELTRÁN GÓMEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

**TESTIGO**

  
C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

**TESTIGO**

  
C. REMIGIO ACERO ULLOA  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS