



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-PRON-012-2022 T-PRON/2022/008

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 28 de septiembre de 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“MANTENIMIENTO 02 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 2022.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número IS-MXL-PRON-012-2022 T-PRON/2022/008, por ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	BACHEO	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUYE: RECORTE, PERFILADO, DEMOLICION Y/O FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON EQUIPO, EN UN ESPESOR DE HASTA 10 CM, BARRIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA BASE HIDRÁULICA DESCUBIERTA, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4,550.86
4	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 O SIMILAR, EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN CON BACHEADOR MANUAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA Y LAS NORMAS DE LA SIDUE.	M2	4,043.77



6	<p>CARPETA ASFÁLTICA EN UN ESPESOR COMPACTO DE HASTA 10 CMS, TENDIDA EN CAPAS DE 5 CMS MÁXIMO, ELABORADA CON MATERIAL TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 TIPO I O SIMILAR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE SIDUE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, CARGA Y ACARREO DE LA PLANTA A LA OBRA, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% SEGÚN DISEÑO MARSHALL, MANO DE OBRA, EQUIPO MECÁNICO, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA Y LAS NORMAS DE LA SIDUE.</p>	M3	310.35
---	--	----	--------

En este acto, **C. Rafael Pelayo Sánchez**, Representante Legal de la empresa **ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. Rafael Pelayo Sánchez**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 28 de septiembre de 2022 y previa lectura que se da al Acta.

**ENTREGA**

ASFALTOS Y AGREGADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

  
C. RAFAEL PELAYO SÁNCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

**TESTIGO**

  
C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

**TESTIGO**

  
C. REMIGIO ACERO ULLOA  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS