

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. IS-MXL-PRON-013-2022 T-PRON/2022/010

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 19 de septiembre del 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

“MANTENIMIENTO 03 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 2022.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número IS-MXL-PRON-013-2022 T-PRON/2022/010, por el C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

| | |
|---|--------------------|
| <p>TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUYE: RECORTE, PERFILADO, DEMOLICION Y/O FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON EQUIPO, EN UN ESPESOR DE HASTA 10 CM, BARRIDO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA BASE HIDRÁULICA DESCUBIERTA, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREOS, RETIRO DE ESCOMBRO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | <p>4,233.44 M2</p> |
| <p>RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 O SIMILAR, EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACION SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN CON BACHEADOR MANUAL, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA Y LAS NORMAS DE LA SIDUE.</p> | <p>4,233.44 M2</p> |



CARPETA ASFÁLTICA EN UN ESPESOR COMPACTO DE HASTA 10 CMS, TENDIDA EN CAPAS DE 5 CMS MAXIMO, ELABORADA CON MATERIAL TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 TIPO I O SIMILAR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE SIDUE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, CARGA Y ACARREO DE LA PLANTA A LA OBRA, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% SEGUN DISEÑO MARSHALL, MANO DE OBRA, EQUIPO MECÁNICO, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA Y LAS NORMAS DE LA SIDUE.

311.86 M3

En este acto, el C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya, Representado en este acto por derecho propio, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.


En vista de lo anteriormente consignado, al C. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe del C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron. siendo las 10:30 hrs. del día 19 de septiembre del 2022 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA


C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya
Contratista

RECIBE


C. Alberto Ibarra Ojeda
Director de Obras Públicas

TESTIGO


C. Alex Alberto Armenta Rendon

TESTIGO


C. Julio Rios Mora

Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

Residente de Supervisión Obras Públicas