



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Acta de Finiquito del Contrato

Contrato No. IS-MXL-PRON-013-2022 T-PRON/2022/010

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 12:00 hrs. del día 21 de septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**“MANTENIMIENTO 03 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 2022”**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Contratista	C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya
2.- Fecha del contrato	28 de abril de 2022
3.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 3,072,498.02
4.- Importe del contrato Asignado con I.V.A.	\$ 3,000,000.00
5.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 2,999,999.44
6.- Plazo de ejecución contractual	120 (ciento veinte) días naturales
7.- Fecha de inicio contractual	09 de mayo de 2022
8.- Fecha de terminación contractual	05 de septiembre de 2022
9.- Importe del anticipo con I.V.A	\$ 900,000.00
10.- Fecha de entrega del anticipo	05/mayo/2022
11.- Plazo de ejecución convenido	127 (ciento veintisiete) días naturales
12.- Fecha de terminación convenida	12 de septiembre de 2022

**II.- Modificaciones al Contrato:**

**1.- Primer Convenio Modificatorio**



Objeto del Convenio: Reducción al monto contratado y asignado, debido a la reducción y ampliación de volúmenes de obra, así como la ampliación al plazo de ejecución de los trabajos.

	Reducción	Convenido
Monto Contratado	\$ 72,498.58 (setenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 58/100 M.N.)	\$ 2,999,999.44
Monto Asignado	\$ 0.56 M.N. (cero pesos 56/100 M.N.)	

	Ampliación	Convenido
Plazo de Ejecución	07 (siete) días naturales	127( ciento veintisiete) días naturales 09/mayo/2022 al 12/septiembre/2022

Fecha: 18/agosto/2022

**III.- Fianzas:**

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por : **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta,:**

	Importe	Número	Fecha
1.- Cumplimiento	\$ 307,249.80	3355-02788-3	28/abril/2022
2.- Anticipo	\$ 900,000.00	3355-02787- 0	28/abril/2022

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	\$ 299,611.76	3355-02869-9	19/septiembre/2022	19/septiembre/2022 al 18/septiembre/2023

**IV.- Estimaciones:**



No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
1	09/mayo/2022 al 23/mayo/2022	\$ 369,371.24	\$ 102,603.12
2	24/mayo/2022 al 30/mayo/2022	\$ 189,060.25	\$ 52,516.74
3	31/mayo/2022 al 07/junio/2022	\$ 197,711.74	\$ 54,919.93
4	08/junio/2022 al 24/junio/2022	\$ 409,766.30	\$ 113,823.97
5	25/junio/2022 Al 07/julio/2022	\$ 303,059.11	\$ 84,183.09
6	08/julio/2022 al 21/julio/2022	\$ 315,696.16	\$ 87,693.38
7	22/julio/2022 al 05/agosto/2022	\$ 395,942.15	\$ 109,983.93
8	06/agosto/2022 al 18/agosto/2022	\$ 418,935.16	\$ 116,370.88
9	19/agosto/2022 al 05/septiembre/2022	\$ 378,556.65	\$ 105,154.63
10 Finiquito	06/septiembre/2022 al 12/septiembre/2022	\$ 18,018.82	\$ 6,083.66

**Total**

**\$ 2,996,117.58**

**\$ 833,333.33**

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya**, representado en este acto por derecho propio, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato no. **IS-MXL-PRON-013-2022 T-PRON/2022/010**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de



los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción III, punto 3, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 12:30 hrs. del día 21 de septiembre de 2022.

**C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya**

**Contratista**

**Dirección de Obras Públicas**

**C. Alberto Ibarra Ojeda**

**Director de Obras Públicas**

**C. Julio Rios Mora**

**Residente de supervisión**