



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-068-2022 T-PRON/2022/036

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 17 de abril del 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE CUARTA, DE CALLE BOLIVIA A CALLE CUBA, KM. 57, VALLE DE MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública No. LP-MXL-PRON-068-2022 T-PRON/2022/036, por ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

A PRELIMINARES

A 04 DEMOLICION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO "I" Y "L". 55.43 M3

A 07 BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR. 361.70 M2

B PAVIMENTACION

B 01 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2. 14,951.85 M2

B 02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA NIVELADORA), CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22. 6,551.20 M2

B 03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 1/2" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22. 8,400.65 M2

C OBRA COMPLEMENTARIA

C 01 RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR. 8.00 PZA



C 02 RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø.	14.00 PZA
C 03 RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	10.00 PZA

D SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA

D 01 RENTA POR SEMANA (24 HR/DIA) DE DELINEADOR DE PLASTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M.	130.40 PZA/SEM
D 05 RENTA POR SEMANA (24 HR/DIA) DE TRAFITAMBOS DE PLASTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M.	27.90 PZA/SEM

E SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

E 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	16.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	8.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	8.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	8.00 PZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN" DE 10 CM DE ANCHO.	1,238.06 M
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO.	117.79 M
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	515.12 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C-80 DE UNA CARA REFLEJANTES DE 11.6X8.1X1.8 CM DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	469.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C-80 DE DOS CARA REFLEJANTES DE 11.6X8.1X1.8 CM DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	305.00 PZA

En este acto, el **Ing. Emilio Enrique Dagdug Paredes**, representante legal de la empresa, **ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.




En vista de lo anteriormente consignado, al **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.**, a través de su representante legal, **Ing. Emilio Enrique Dagdug Paredes**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 hrs. del día 17 de abril del 2023 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.



Ing. Emilio Enrique Dagdug Paredes
 Representante Legal.

TESTIGO



C. Alex Alberto Armenta Rendon

Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

RECIBE


C. Alberto Ibarra Ojeda
 Director de Obras Públicas

TESTIGO


C. Julio Rios Mora

Residente de Supervisión Obras Públicas