



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ORDEN DE TRABAJO No. AD-MXL-PRON-012-2023 T-PRON/2022/039

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 17 de marzo de 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE ASENTAMIENTO SOBRE AV. CRISTÓBAL COLÓN ENTRE RÍO ELOTA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN, FRACC. HÍPICO, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo de la orden de trabajo número AD-MXL-PRON-012-2023 T-PRON/2022/039, por FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Rehabilitación de pavimento.

Perfilado de carpeta asfáltica de hasta 10 cm de espesor, con cortadora de disco.	27.00 m.
Ruptura de carpeta de concreto asfáltico con equipo mecánico.	10.00 m3.
Sondeo de líneas existentes del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial, gas, teléfono u otros.	6.00 pza.
Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a", húmedo, de 0.0 a 3.0 m de profundidad.	157.68 m3.
Carga y acarreo en su primer kilómetro del material con humedad de desperdicio producto de la excavación.	157.68m3.
Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero de material producto de excavaciones.	4,635.79 m3 km.
Estabilización de terreno por medio de relleno con piedra bola de 4" a 6" de diámetro, en capas de 50 cm.	118.80 m3.
Construcción de base hidráulica de 40 cm de espesor compacto, con material de banco pétreo triturado con vrs mínimo de 100%.	38.88 m3.
Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0.50 l/m2.	100.00 m2.
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor compacto, con mezcla elaborada en planta y en caliente con material pétreo triturado de tamaño nominal del agregado de 3/4" y cemento asfáltico modificado con polímero tipo I, grado pg 76-22.	100.00 m2.

Señalamiento de protección de obra.

Renta por jornada (8 hr/día) de delineador de plástico fluorescente de 1.05 m de alto.	66.00 pza/jor.
Renta por jornada (8 hr/día) de cinta de hule amarilla para delimitación de carril y zona de trabajo.	314.50 ml.
Renta por jornada (8 hr/día) de señalamiento para protección en obras de 1.78x0.55 m con leyendas.	6.00 pza/jor.



Renta por jornada (8 hr/día) de señalamiento luminoso de flecha secuencial de 25 luces.

4.00 pza/jor.

En este acto, el C. **Jesús Pacheco Raudales**, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C DE R.L.**, a través de su Representante Legal, **C. Jesús Pacheco Raudales**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 17 de marzo de 2023 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA:

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S. C. DE R.L.

C. JESÚS PACHECO RAUDALES

REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESTIGO:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL

TESTIGO:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MARTIN ONOR ESPINOZA ROMERO

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS