



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024

CONTRATO No. IS-MXL-PP-042-2024 T-PP/010/2024

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 11:00 horas del día 31 de enero de 2025, y en base a lo establecido en los Artículos 35 y 36 del Reglamento de Presupuesto Participativo del Municipio de Mexicali, Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final del presente acto, con motivo de la entrega - recepción de obra con cargo a los recursos del Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal 2024, de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL, FRACC. INFONAVIT CUCAPAH, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número IS-MXL-PP-042-2024 T-PP/010/2024 por CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

PRELIMINARES

RETIRO DE CERCO METÁLICO DE 1.5 M DE ALTURA APROXIMADA EN LATERALES DE CAMPOS, A BASE DE TUBULAR DE 3" Y LÁMINA LISA. 84.40 M

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, EN DIVERSOS ELEMENTOS COMO BANQUETAS, GUARNICIONES, DENTELLONES. 25.00 M3

REHABILITACIÓN DE CAMPOS Y DRENAJE PLUVIAL

EXCAVACIÓN EN CORTE EN MATERIAL TIPO "A" PARA FORMACIÓN DE TERRACERÍAS. 595.55 M3

TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 30 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO. 3,970.34 M2

CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL DE BANCO PÉTREO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%. 2,935.51 M2

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA, EN PROPORCIÓN DE 1.30 LT/M2. 2,935.51 M2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA ECOTURF MODELO SLIDE PRO ESPECIAL O SIMILAR. 2,921.21 M2

CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA DE CONCRETO  $f_c=180$  KG/CM2 DE 40 CM DE BASE Y ALTURA VARIABLE DE 40 A 68 CM. 166.60 M

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE LADRILLO COMÚN DE 7x14x28 CM. 3.00 PZA



### BACKSTOP, DUGOUTS Y CERCOS EN CAMPOS

SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PTR 3"x3" CAL. 14 EN ESTRUCTURA DE DUGOUTS.	85.00 M
CONSTRUCCIÓN DE BACKSTOP EN CAMPO 2, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 11.5 DE 63 MM DE APERTURA.	75.00 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 11.5 ABERTURA 63 MM DE ABERTURA, EN DUGOUTS Y BACKSTOP DE CAMPO 1.	200.00 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE 1.20 M DE ALTURA EN LATERALES DE CAMPOS, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 12.5 DE 64 MM DE APERTURA.	90.00 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE 1.80 M DE ALTURA PARA DELIMITACIÓN DE ZONA DE HOMERUN EN CAMPOS, A BASE DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 12.5 DE 64 MM DE APERTURA.	100.00 M

### ACABADOS, ACCESO Y ANDADORES

PINTURA VÍNILICA PARA EXTERIOR BASE AGUA EN MUROS, CON DIMENSIONES Y COLORES DE ACUERDO A PROYECTO.	200.00 M2
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO.	671.47 M2

### ALUMBRADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRELIMINARES

RETIRO DE ESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN EN MAL ESTADO O DESUSO A BASE DE LUMINARIA, BRAZO Y POSTE DE CONCRETO DE 9M-400KG O 12M-750KG, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL.	10.00 PZA
---	-----------

### CANCHA DE BEISBOL JUVENIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 500W.	22.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 10 M DE ALTURA, SECCIÓN CIRCULAR CÓNICA, METÁLICO CAL. 11.	4.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR, CON SECCIÓN UNIFORME DE 50x50 CM Y 170 CM DE ALTURA TOTAL $f_c=210$ KG/CM2, CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø.	4.00 PZA

### CANCHA DE BEISBOL INFANTIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 500W.	10.00 PZA
--	-----------



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 10 M DE ALTURA, SECCIÓN CIRCULAR CÓNICA, METÁLICO CAL. 11. 2.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR, CON SECCIÓN UNIFORME DE 50x50 CM Y 170 CM DE ALTURA TOTAL  $f_c=210$  KG/CM<sup>2</sup>, CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø. 2.00 PZA

### ALIMENTADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2, 90 °C, 600 VOLTS. 214.00 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2. 56.00 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO POLÍMÉRICO DE 0.45x0.45x0.65 m. 6.00 PZA

### TABLEROS Y CONTROLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN ARMADO NORMA M-5, CON BASE DE MEDICION INTEGRAL 3F-4H, 100A, 120/240V. 1.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 3F-4H, 240/120 V, 200 AMP, 30 CIRCUITOS TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 1, MCA. SQUARE-D. 1.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO DE 2 POLOS, 40 AMP. 4.00 PZA

CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN TIPO "H" DE 1.60 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO Y 1.89 M DE ALTO. 1.00 PZA

### EXTRAORDINARIOS

REPOSICIÓN DE TUBO DE ARRASTRE DE BACKSTOP DE CAMPO 1, CON TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 DE 1-1/2". 42.00 M

EMPLASTE CON CEMENTBOND DE MURO DE BLOCK APARENTE EXISTENTE HASTA 2.50 METROS DE ALTURA. 40.00 M2





En este acto, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, hace entrega al representante de la comunidad beneficiada, la obra en cuestión.

En vista de lo anteriormente consignado, **Ing. José Humberto Jiménez Hernández**, en su carácter de Representante de la comunidad beneficiada, recibe de la **Dirección de Obras públicas**, los trabajos anteriormente descritos.

Siendo las 12:00 horas del día 31 de enero de 2025, se da por concluido el presente acto y sabedores de su alcance y contenido, firman los que en el intervinieron.

ENTREGA

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA

DIRECTOR

RECIBE

COMUNIDAD BENEFICIADA

ING. JOSÉ HUMBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN

JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL

TESTIGO

LIC. IVANNA GABRIELA ARMENTA GUERRERO

CONTRALORÍA SOCIAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL