



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS


CONTRATO NO. LP-MXL-FAISMUN-023-2025 T-FAISMUN25-008

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 09:00 horas del día 06 de diciembre de 2025, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA VILLAS DEL PARAÍSO, MEXICALI, B.C."

Los cuales consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
B	AGUA POTABLE		
B 02	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1,874.36
B 03	PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL FINO GRANULAR (SM), COMPACTADA AL 90% DE SU PVSM.	M2	1,303.24
B 04	SUMINISTRO, ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 4"Ø, TIPO RING TITE, CLASE 165, DR-25.	M	2,172.07
B 05	SUMINISTRO, ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 8"Ø, TIPO RING TITE, CLASE 165, DR-25.	M	12.00
B 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE TRANSICIÓN RANGO AMPLIO DE 4"Ø, MARCA ROMAC ESTILO 501 O SIMILAR.	PZA	4.00
B 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE TRANSICIÓN RANGO AMPLIO DE 8"Ø, MARCA ROMAC ESTILO 501 O SIMILAR.	PZA	6.00
B 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC 4"x4"Ø, HIDRÁULICA DR-18 CLASE 150 RING-TITE AWWA C907 PARA AGUA POTABLE.	PZA	7.00
B 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC 8"x4"Ø, HIDRÁULICA DR-18 CLASE 150 RING-TITE AWWA C907 PARA AGUA POTABLE.	PZA	4.00
B 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC 90"x4"Ø, HIDRÁULICA DR-18 CLASE 150 RING-TITE AWWA C907 PARA AGUA POTABLE.	PZA	1.00
B 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 4"Ø.	PZA	12.00
B 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE CONTRA INCENDIO DE 4"Ø, TIPO DE COLUMNA HÚMEDA PARA UNA PRESIÓN DE 200 PSI.	PZA	2.00


1







ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO NO. LP-MXL-FAISMUN-023-2025 T-FAISMUN25-008

B 15	CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PARA 4"Ø (0.032 m3) f'c=200 KG/CM2.	PZA	24.00	✓
B 17	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL FINO GRANULAR (SM), HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO O REBASAR EL NIVEL FREÁTICO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM.	M3	499.57	✓
B 19	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	815.15	✓
B 22	ENTRONQUE CON TUBERÍA EXISTENTE DE 4"Ø DE AGUA POTABLE.	PZA	2.00	✓
B 23	ENTRONQUE CON TUBERÍA EXISTENTE DE 8"Ø DE AGUA POTABLE.	PZA	4.00	✓
B 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4"Ø Y DE HASTA 4.00 M DE LONGITUD.	PZA	125.00	✓
B 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4"Ø Y DE HASTA 9.00 M DE LONGITUD.	PZA	108.00	✓
C	OBRA COMPLEMENTARIA			
C 06	CONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø.	PZA	13.00	✓
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	PZA	13.00	✓
C 08	REPOSICIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2 O ELABORADO EN OBRA.	M2	4.30	✓
EXT	EXTRAORDINARIOS DE OBRA			
EXT-001	RELLENO A VOLTEO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	407.59	✓
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN BREÑA EN VIALIDADES EN TODO EL ANCHO DE LA VIALIDAD.	M3	274.50	✓
EXT-007	AFINE Y MOTOCONFORMADO DEL MATERIAL SOBRANTE A LO ANCHO DE LA VIALIDAD.	M2	17,711.46	✓
EXT-009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CACHUCHA DE 4" Ø, HIDRÁULICO DR-18 CLASE 150 RING-TITE AWWA C907 PARA AGUA POTABLE.	PZA	2.00	✓
EXT-010	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS CON TUBO PVC HIDRAULICO C-900 CLASE 165 DR 25 DE 12".	PZA	13.00	✓

En este acto, la Ing. **Daniela Salazar Galaviz**, representante legal de la empresa **Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.


2









En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.**, a través de su representante legal, **Ing. Daniela Salazar Galaviz** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:00 hrs. del día 06 de diciembre de 2025 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S.
DE R.L.**


ING. DANIELA SALAZAR GALAVIZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO


ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
**JEFE DEPTO. DE EJECUCION Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

TESTIGO


ING. EDWAR GUEVARA LEÓN
RESIDENTE DE SUPERVISION