



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS


CONTRATO NO. LP-MXL-PRON-011-2025 T-PRON25-008

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 09:00 horas del día 18 de julio de 2025, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**"CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL
POR CALZ. DE LOS PRESIDENTES, MEXICALI, B.C."**

Los cuales consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
A	PAVIMENTACIÓN		
A 05	FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.09
A 08	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	469.78
A 09	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	406.22
A 10	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA IMPREMAX 400, EN PROPORCIÓN DE 1.30 LT/M2.	M2	406.21
A 11	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	429.81
A 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 6 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M.	M2	429.81
B	OBRA COMPLEMENTARIA		
B 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 70 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	116.75
B 03	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO.	M2	340.06
B 04	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SEGÚN PROYECTO DE CONCRETO HIDRÁULICO $f'_c=200$ KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR.	M2	9.79





B 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, $f'c=210$ KG/CM ² , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MCA. CENMEX O SIMILAR.	PZA	1.00
B 06	REUBICACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 02 BRAZOS TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS.	PZA	1.00
C	SEÑALAMIENTO VIAL		
C 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
C 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO ESTACIONAR" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
C 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
C 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 60x122 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	1.00
C 05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	155.10
C 06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	21.10
C 08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	PZA	2.00
C 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	30.00
C 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	15.00
EXT	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO (PIEDRA BOLA 4" A 8").	M3	165.42
EXT-07	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 101 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM ² .	M	82.55
EXT-08	MOVIMIENTO Y REUBICACIÓN DE PIEDRAS EXISTENTES DE DIVERSOS TAMAÑOS.	PZA	16.00
EXT-10	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO PROFUNDO), INCLUYE: RUPTURA Y PERFILEO DE CARPETA EXISTENTE, EXCAVACIÓN HASTA 30 CMS. CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CMS. COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M., RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M ² , COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS COMPACTADO AL 95% DE PVSM, CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22	M2	36.94

2

N M

X



En este acto, el **Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, representante legal de la empresa **Grupo De Urbanismo Y ordenación Del Territorio, S.A. De C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **Grupo De Urbanismo Y ordenación Del Territorio, S.A. De C.V.**, a través de su representante legal, **Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:00 hrs. del día 18 de julio de 2025 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION
DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.**

ING. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
**JEFE DEPTO. DE EJECUCION Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

RECIBE

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA

DIRECTOR

TESTIGO

ING. EDWAR GUEVARA LEÓN
RESIDENTE DE SUPERVISION