



<b>DATOS DEL CONTRATO</b> ORDEN DE TRABAJO No. : FIDUM-2023-005 IMPORTE (CIVA): \$40,600.00 INCLUYE I.V.A. OBRA: "TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA DAR SERVICIO A LOS LOTES RESULTANTES DE LA SUBDIVISION DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES CATASTRALES WW-001-067 Y WW-001-100 UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA DEL CAMPO, MEXICALI, B.C."		<b>DATOS DE LA ESTIMACION</b> ESTIMACION : UNICA HOJA: 1 DE 1 PERIODO DEL: 25 DE JULIO DEL 2023 REAL: 100%		<b>AVANCE FINANCIERO A LA FECHA</b> PROGRAMADO: 100%	
CONTRATISTA: JACK ABEL CYRIER MARTINEZ FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DEL 2023 PRORROGA AUTORIZADA: NINGUNA		AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FECHA DE ESTIMACION: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		REAL: 100.00%	
PROGRAMA: NORMAL					

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			ESTA ESTIMACION
		DE CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	
1	"TRABAJOS DE ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA DAR SERVICIO A LOS LOTES RESULTANTES DE LA SUBDIVISION DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON LAS CLAVES CATASTRALES WW-001-067 Y WW-001-100 UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA DEL CAMPO, MEXICALI, B.C."	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	35,000.00
	SUB TOTAL=	\$35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$35,000.00
	IVA=	\$5,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$5,600.00
	TOTAL=	\$40,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$40,600.00
		TOTAL:			\$40,600.00

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION: \$40,600.00 CON LETRA: (CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		<b>ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO (SIVA)</b>	
<b>EJERCICIO DEL CONTRATO (SIVA)</b> EJERCICIO DEL CONTRATO: \$35,000.00 AMPLIACIONES AUTORIZADAS: \$0.00 AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS: \$0.00 REDUCCIONES AUTORIZADAS: \$0.00 IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$35,000.00		<b>ANTICIPOS (SIVA)</b> ANTICIPO: \$0.00 AMORTIZADO HASTA ESTIMACION: \$0.00 ANTERIOR: \$35,000.00 AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION: \$35,000.00 SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00	
ARQ. JOSE GILBERTO GAMEZ DURAN SUPERVISOR DE OBRA		LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE DIRECTOR DEL FIDUM	
JACK ABEL CYRIER MARTINEZ CONTRATISTA		ING. ALFONSO SILVA SILVA JEFE DEL DEPTO. TECNICO DEL FIDUM.	
FECHA DE FIRMA: 29 SEPTIEMBRE 2023		FECHA DE FIRMA: 29 SEPTIEMBRE 2023	





