



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
SEGUNDO TRIMESTRE


RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 130 PROYECTOS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD EJECUTORA: 083 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

TMM-F004

FECHA: 7-jul.-17


L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A				
1.1.1	32. COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS APROBADOS DE OBRAS PÚBLICAS, EN MATERIA DE URBANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO, LOGRANDO AL 100% EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO	100			29	31	30			41		31	31%	
1.1.1	32.1 Rendir informes a la ciudadanía de los avances de los Programas, a través de presentaciones ante las Comisiones del COPLADEMM.	PRESENTACIÓN	3			1	1	1			1		1	33%	
1.1.1	32.2 Dar seguimiento al Programa de Mantenimiento de Vialidades, a través de la evaluación de los avances mensuales.	EVALUACIÓN	9			3	3	3			3		3	33%	
1.1.1	32.3 Evaluar los avances del Programa de Obras Públicas, a través de reuniones mensuales de trabajo.	INFORME	3			1	1	1			1		1	33%	

ELABORÓ




RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

REVISÓ



RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

AUTORIZÓ



RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 130 PROYECTOS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD EJECUTORA: 084 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (P.E.8.2)

TMM-F004

FECHA: 7-jul.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
8.4.2	33. ESTABLECER ACCIONES Y CONTROLES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	COMPARATIVO PROGRAMÁTICO-PRESUESTAL	3			1	1	1				1	33%	
8.4.2	33.1 Integrar y revisar los Avances de Gestión 2017 de la Dirección de Obras Públicas, tomando medidas preventivas y correctivas para ser entregadas en los tiempos establecidos en los lineamientos programáticos-presupuestales 2017.	AVANCE DE GESTIÓN	3			1	1	1				1	33%	
8.4.2	33.2 Contar con instrumentos normativos vigentes, a través de la actualización e instrumentación de manuales.	MANUAL ADMINISTRATIVO VALIDADO	2			1	1	0				1	50%	
8.4.2	33.3 Eficientar el presupuesto autorizado a la Dirección de Obras Públicas, implementando medidas de ahorro para contribuir a la mejora de finanzas públicas.	COMPARATIVO PPTO AUTORIZADO/ EJERCIDO	3			1	1	1				1	33%	

ELABORÓ

 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 C.P. ADALBERTO BASACA CORDOVA

REVISÓ

 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 C.P. ADALBERTO BASACA CORDOVA

AUTORIZÓ

 RESPONSABLE DEL RAMO
 ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
 AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
 SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
 UNIDAD EJECUTORA: 088 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (P.E. 8.1)

TMM-F004

FECHA: 3-jul.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
8.6.3	34. GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCE DE OBRA	3			1	1	1			1	33%	NINGUNA	
8.6.3	34.1 Elaborar los contratos de Obra Pública, de acuerdo a la Normatividad establecida.	CONTRATO	88			29	31	42			31	35%	NINGUNA	
8.6.3	34.2 Verificar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental, mediante la obtención de la Licencia de Impacto.	LICENCIA	88			29	31	42			31	35%	NINGUNA	
8.6.3	34.3 Integrar Proyectos viables de Obras de Infraestructura, a través de la elaboración de expedientes técnicos con apego a la Normatividad aplicable.	EXPEDIENTE	88			29	31	42			31	35%	NINGUNA	

ELABORÓ

 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 ING. CARLOS CESAR ESQUIVIES WILHELMY

REVISÓ

 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 ING. CARLOS CESAR ESQUIVIES WILHELMY

AUTORIZÓ

 RESPONSABLE DEL RAMO
 ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRÍZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA: 089 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (P.E. 8.1)

TMM-F004

FECHA: 7-jul.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES	
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic					
				P	A	P	A	P	A	P	A				
8.6.3	35. OBTENER OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN OPORTUNA DE LA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXICALENSES.	EVALUACIÓN	88			25	25	33			30		25	28%	
8.6.3	35.1 Capacitar a Supervisores, a través de cursos en materia de Ejecución de Obra Pública.	SUPERVISOR	10			0	0	5			5		0	0%	
8.6.3	35.2 Verificar las medidas y colindancias con levantamientos topográficos.	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	88			25	25	33			30		25	28%	
8.6.3	35.3 Coadyuvar en la Integración de Expedientes de Obra, a través de la elaboración de catálogos y planos de Proyectos.	CATÁLOGOS DE PROYECTOS	88			25	25	33			30		25	28%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. BENJAMÍN LIMÓN MARTÍNEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. BENJAMÍN LIMÓN MARTÍNEZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRÍZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA: 090 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (P.E.1.1)

TMM-F004

FECHA: 7-jul.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
1.1.5	36. (PE 1.1) CONSERVAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS VIALIDADES QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO.	METRO CUADRADO	22,268,330			10,630,518	14,499,565	6,089,990			5,547,822	14,499,565	65%	Se conto con mayor disponibilidad de la maquinaria y equipo, para la realización de los trabajos.
1.1.5	36.1 (P.E.1.1) Mejora la movilidad urbana mediante la colocación del Señalamiento Horizontal, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	KILÓMETRO	611			101	57	270			240	57	9%	Se presentaron problemas en el suministro de materiales por parte del proveedor.
1.1.5	36.2 (P.E. 1.1) Mejorar la movilidad urbana, mediante la colocación de señalamiento vertical, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	PIEZA	1,967			567	659	720			680	659	34%	Se logro contar con material adicional a lo esperado.
1.1.5	36.3 (P.E.1.1) Mejorar la superficie de rodamiento, mediante Riego y Motoconformado de Vialidades de la Zona Conurbana de Mexicali, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	METRO CUADRADO	22,103,432			10,605,932	14,469,629	5,998,500			5,499,000	14,469,629	65%	Se conto con mayor disponibilidad de la maquinaria y equipo, para la realización de los trabajos.
1.1.5	36.4 Mejorar la superficie de rodamiento, mediante la aplicación de Sello Slurry y Revestimiento en las Vialidades del Municipio.	METRO CUADRADO	101,668			8,706	13,681	64,000			28,962	13,681	13%	Se logro contar con material adicional a lo esperado.
1.1.5	36.5 (P.E. 1.1) Ejecutar el mantenimiento preventivo de las vialidades, con la aplicación de Bacheo Manual y Mecánico, en atención a peticiones ciudadanas del Programa "YA ESTA".	METRO CUADRADO	63,230			15,880	16,255	27,490			19,860	16,255	26%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. CARLOS ALBERTO LUGO TORRES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. CARLOS ALBERTO LUGO TORRES

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
SEGUNDO TRIMESTRE

TMM-F004

FECHA: 3-jul.-17

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA: 088 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1.1.2 EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL
1.1.3 EDIFICIOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS
1.1.4 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES (P.E.1.1)

JUL 19 2017
RECEBIDO POR

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
1.1.1	37. AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA. (RF)	OBRA	82			0	0	0			82	0	0%	NINGUNA
1.1.1	37.1 EJERCER LOS GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS EN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	INFORME	3			1	1	1			1	1	33%	NINGUNA
1.1.3	37.2 REALIZAR OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN. (RF)	OBRA	15			0	0	0			15	0	0%	NINGUNA
1.1.1	37.3 EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN. (RF)	OBRA	6			0	0	0			6	0	0%	NINGUNA
1.1.2	37.4 EJECUTAR OBRAS PARA AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN. (RF)	OBRA	20			0	0	0			20	0	0%	NINGUNA
1.1.4	37.5 REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN. (RF)	OBRA	41			0	0	0			41	0	0%	NINGUNA

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. CARLOS CÉSAR ESQUIVIES WILHELMY

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ