



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 130 PROYECTOS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD EJECUTORA: 083 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

TMM-F004

FECHA: 9-oct.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
1.1.1	32. COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS APROBADOS DE OBRAS PÚBLICAS, EN MATERIA DE URBANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES QUE REQUIERA EL MUNICIPIO, LOGRANDO AL 100% EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO	100			29	31	30	32	41		63	63%	
1.1.1	32.1 Rendir informes a la ciudadanía de los avances de los Programas, a través de presentaciones ante las Comisiones del COPLADEMM.	PRESENTACIÓN	3			1	1	1	1	1		2	67%	
1.1.1	32.2 Dar seguimiento al Programa de Mantenimiento de Vialidades, a través de la evaluación de los avances mensuales.	EVALUACIÓN	9			3	3	3	3	3		6	67%	
1.1.1	32.3 Evaluar los avances del Programa de Obras Públicas, a través de reuniones mensuales de trabajo.	INFORME	3			1	1	1	1	1		2	67%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 130 PROYECTOS APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA
 UNIDAD EJECUTORA: 084 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.4.2 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (P.E.8.2)

TMM-F004

FECHA: 6-oct.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
8.4.2	33. ESTABLECER ACCIONES Y CONTROLES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	COMPARATIVO PROGRAMÁTICO-PRESUESTAL	3			1	1	1	1	1		2	67%	
8.4.2	33.1 Integrar y revisar los Avances de Gestión 2017 de la Dirección de Obras Públicas, tomando medidas preventivas y correctivas para ser entregadas en los tiempos establecidos en los lineamientos programáticos-presupuestales 2017.	AVANCE DE GESTIÓN	3			1	1	1	1	1		2	67%	
8.4.2	33.2 Contar con instrumentos normativos vigentes, a través de la actualización e instrumentación de manuales.	MANUAL ADMINISTRATIVO VALIDADO	2			1	1	0	0	1		1	50%	
8.4.2	33.3 Eficientar el presupuesto autorizado a la Dirección de Obras Públicas, implementando medidas de ahorro para contribuir a la mejora de finanzas públicas.	COMPARATIVO PPTO AUTORIZADO/EJERCIDO	3			1	1	1	1	1		2	67%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
C.P. ADALBERTO BÁSACA CORDOVA

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
C.P. ADALBERTO BÁSACA CORDOVA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017-2019
 AVANCE FISICO PROGRAMATICO
 TERCER TRIMESTRE 2017

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
 UNIDAD EJECUTORA: 088 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 SUB-FUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (P.E. 8.1)

TMM-F004

FECHA: 2-oct.-17

U/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
8.6.3	34. GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCES DE OBRA	3			1	1	1	1	1		2	67%	NINGUNA
8.6.3	34.1 Elaborar los contratos de Obra Pública, de acuerdo a la Normatividad establecida.	CONTRATO	88			29	31	42	23	17		54	61%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES, EN ESPERA DE LA APROBACION DE RECURSOS PARA OBRA
8.6.3	34.2 Verificar el cumplimiento de la Normatividad ambiental, mediante la obtención de la Licencia de Impacto.	LICENCIA	88			29	31	42	23	17		54	61%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES, EN ESPERA DE LA APROBACION DE RECURSOS PARA OBRA
8.6.3	34.3 Integrar Proyectos viables de Obras de Infraestructura, a través de la elaboración de expedientes técnicos con apego a la Normatividad aplicable.	EXPEDIENTE	88			29	31	42	23	17		54	61%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES, EN ESPERA DE LA APROBACION DE RECURSOS PARA OBRA

ELABORÓ

 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 ING. CARLOS CESAR ESQUIVIES WILHELMY

REVISÓ

 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

AUTORIZÓ

 RESPONSABLE DEL RAMO
 ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
TECER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
 UNIDAD EJECUTORA: 089 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL
 FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 8.6.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (P.E. 8.1)

TMM-F004

FECHA: 6-oct.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
8.6.3	35. OBTENER OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CALIDAD, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN OPORTUNA DE LA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXICALENSES.	EVALUACIÓN	88			25	25	33	29	30		54	61%	
8.6.3	35.1 Capacitar a Supervisores, a través de cursos en materia de Ejecución de Obra Pública.	SUPERVISOR	10			0	0	5	4	5		4	40%	
8.6.3	35.2 Verificar las medidas y colindancias con levantamientos topográficos.	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	88			25	25	33	33	30		58	66%	
8.6.3	35.3 Coadyuvar en la Integración de Expedientes de Obra, a través de la elaboración de catálogos y planos de Proyectos.	CATÁLOGOS DE PROYECTOS	88			25	25	33	29	30		54	61%	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. BENJAMÍN LIMÓN MARTÍNEZ

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
TERCER TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA: 090 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 1. URBANIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.5 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (P.E. 1.1)

TMM-F004

FECHA: 3-oct.-17

LIA	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
1.1.5	36-.- (PE 1.1) CONSERVAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS VIALIDADES QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO.	METRO CUADRADO	22,270,930			10,630,518	14,499,565	6,091,290	9,318,055	5,549,122	23,817,620	107%	Se conto con mayor disponibilidad de la maquinaria y equipo, de la que se tenia prevista para la realización de los trabajos.	
1.1.5	36-1.- (P.E.1.1) Mejora la movilidad urbana mediante la colocación del Señalamiento Horizontal, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	KILÓMETRO	611			101	57	270	246	240	303	50%	Se presentaron problemas en el suministro de materiales.	
1.1.5	36-2.- (P.E. 1.1) Mejorar la movilidad urbana, mediante la colocación de señalamiento vertical, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	PIEZA	1,967			567	659	720	720	680	1,379	70%		
1.1.5	36-3.- (P.E.1.1) Mejorar la superficie de rodamiento, mediante Riego y Motoconformado de Vialidades de la Zona Conurbana de Mexicali, en atención a peticiones del Programa "YA ESTA".	METRO CUADRADO	22,103,432			10,605,932	14,469,629	5,998,500	9,223,799	5,499,000	23,693,428	107%	Se conto con mayor disponibilidad de la maquinaria y equipo, de la que se tenia prevista para la realización de los trabajos.	
1.1.5	36-4.- Mejorar la superficie de rodamiento, mediante la aplicación de Sello Sturry y Revestimiento en las Vialidades del Municipio.	METRO CUADRADO	101,668			8,706	13,681	64,000	71,743	28,962	85,424	84%	Se logro contar con material adicional a lo esperado.	
1.1.5	36-5.- (P.E. 1.1) Ejecutar el mantenimiento preventivo de las vialidades, con la aplicación de Bacheo Manual y Mecánico, en atención a peticiones ciudadanas del Programa "YA ESTA".	METRO CUADRADO	65,830			15,880	16,255	28,790	22,513	21,160	38,768	59%	No se suministro el material por parte del proveedor.	

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. CARLOS ALBERTO LUGO TORRES

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRÍZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRÍZ



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017-2019
AVANCE FISICO PROGRAMATICO
TERCER TRIMESTRE 2017

RAMO: 13 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 131 SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA
UNIDAD EJECUTORA: 088 EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACIÓN
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN: 1 URBANIZACIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN: 1.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1.1.2 EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL
1.1.3 EDIFICIOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS
1.1.4 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES(P.E.1.1)

TMM-F004

FECHA: 2-oct.-17

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
1.1.1	37. AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, A TRAVEZ DE LA EJECUCION DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA.	OBRA	95			0	0	0	28	95		28	29%	NINGUNA
1.1.1	37.1 EJERCER LOS GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	INFORME	3			1	1	1	1	1		2	67%	NINGUNA
1.1.3	37.2 REALIZAR OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, A TRAVES DE LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSION. (RF)	OBRA	14			0	0	0	8	14		8	57%	NINGUNA
1.1.1	37.3 EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, A TRAVES DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSION. (RF)	OBRA	7			0	0	0	0	7		0	0%	NINGUNA
1.1.2	37.4 EJECUTAR OBRAS PARA AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA, A TRAVES DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSION. (RF)	OBRA	21			0	0	0	4	21		4	19%	NINGUNA
1.1.4	37.5 REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES, A TRAVES DE LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSION. (RF)	OBRA	46			0	0	0	14	46		14	30%	NINGUNA
1.1.1	37.6 EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, A TRAVES DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSION. (PRON)	OBRA	5			0	0	0	0	5		0	0%	NINGUNA
1.1.4	37.7 REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE VIALIDADES, A TRAVES DE LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSION. (PRON)	OBRA	2			0	0	0	2	2		2	100%	NINGUNA

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
ING. CARLOS CESAR ESQUIVIES WILHELMY

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
ING. JOSÉ FRANCISCO REYNOSO AMBRIZ