



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	74	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						90	74	90	74	90	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

SEGUNDO PERIODO

JUNIO EL RESULTADO DE LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ESTA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, YA QUE EL EQUIPAMIENTO PROGRAMADO Y OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG	REAL	1		2		3		4	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						1	1	1	1	1	0
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES	3.5.1	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA								
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES										



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:
 19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS(*) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90	99	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
						90	98	90	99	90	0
PRIMER PERIODO	MARZO SIN OBSERVACIONES	1.3.2	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES								
SEGUNDO PERIODO	JUNIO SIN OBSERVACIONES										



AYUNTAMIENTO MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		100	99	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100	99	100	99	100	0	100	0

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
 SEGUNDO PERIODO JUNIO NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO DEBIDO A LAS CONDICIONES MECÁNICAS DE LA MAQUINARIA, REFLEJÁNDOSE EN LA ACTIVIDAD DE MOTOCOFORMADO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

86 Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal en el renglon de construccion, modernizacion, remodelacion de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRA	90	82	68	58	17	24	5	0	0	0

1.3.1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES

MARZO PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN 1 DOS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN MARZO SE DECLARARON DESIERTAS Y OTRA DE ELLAS SE ENCUENTRA EN REVISIÓN SU CONTINUIDAD POR LO CUAL NO SE HA INICIADO SU CONTRATACIÓN. PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN 2 SE REPORTA MAS DE LO PROGRAMADO CONSIDERANDO LAS OBRAS PENDIENTES QUE NO FUERON REPORTADAS EN MESES ANTERIORES. ADICIONALMENTE UNA OBRA PROGRAMADA EN FEBRERO Y UNA DE MARZO NO SE HAN CERRADO ADMINISTRATIVAMENTE, Y DOS DE ELLAS AUN SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN 3 LA PLATAFORMA DE BIENESTAR SE HABILITÓ HASTA EL 25 DE MARZO, POR LO CUAL NO SE HABÍA INICIADO EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS CON RECURSO FAIS. Y UNA DE LAS OBRAS DE RECURSO FORTAMUN SE DECLARÓ DESIERTA, POR LO CUAL NO SE CUMPLIÓ CON SU PROGRAMACIÓN.

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

JUNIO SE SUPERÓ LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, YA QUE NO SE TENÍA PROGRAMADO LA ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS.

Ramon Aguirre



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA: 131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

86 Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal en el renglon de construccion, modernizacion, remodelacion de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	2	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCE DE OBRA	4	2	1	1	1	1	1	0	1	0

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

PRIMER PERIODO MARZO SIN OBSERVACIONES
SEGUNDO PERIODO JUNIO SIN OBSERVACIONES



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 000 - ADMINISTRATIVO

Meta: 2 - DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - INTEGRAR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTIÓN 2021 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES 2021.	AVANCE DE GESTION	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
3 - ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2022 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN COORDINACIÓN CON CADA DEPARTAMENTO.	ANTEPROYECTO	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	PROGRAMADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	0	VARIACION
4 - APOYAR A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE TRAMITES Y/O SOLICITUDES.	REPORTE DE SOLICITUDES	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION

Programa: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

Meta: 1 - COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - ASISTIR A REUNIONES CON LAS DIFERENTES ÁREAS QUE DIRIGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN.	INFORME DE REUNIONES	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
3 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.	INFORME	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 3 - MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VIALIDADES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE BACHEO, SELLO SLURRY, REVESTIMIENTO Y CALAFATEO.	METRO CUADRADO	297,850		5,200	7,400	10,735	38,721	25,794	26,000	56,000	67,600	26,400	14,400	14,400	5,200	PROGRAMADO
		135,747		23,547	9,577	14,394	23,864	26,085	38,280	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
	(162,103)		18,347	2,177	3,659	(14,857)	291	12,280	(56,000)	(67,600)	(26,400)	(14,400)	(14,400)	(5,200)		VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 3 - MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 - MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MEDIANTE EL CONFORMADO DE VIALIDADES EN LA ZONA CONURBANA DE MEXICALI.	TRAMOS DE CALLES	13,296	1,000	1,000	1,108	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,108	1,108	1,000	932	PROGRAMADO
		4,594	702	986	1,241	786	657	222	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(8,702)	(298)	(14)	133	(422)	(551)	(986)	(1,208)	(1,208)	(1,108)	(1,108)	(1,000)	(932)	VARIACION
4 - REGAR LAS CALLES DE LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON TERRACERIA CONTRIBUYENDO A DISMINUCIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD.	TRAMOS DE CALLES	32,390	2,000	2,000	2,607	3,675	2,823	3,329	2,907	2,907	2,907	2,607	2,607	2,021	PROGRAMADO
		22,995	1,937	3,836	4,962	4,425	3,585	4,250	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9,395)	(63)	1,836	2,355	750	762	921	(2,907)	(2,907)	(2,907)	(2,607)	(2,607)	(2,021)	VARIACION
5 - MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL.	SEÑALAMIENTO	2,590	50	186	186	578	270	270	200	200	200	200	200	50	PROGRAMADO
		1,734	232	222	246	429	348	257	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(856)	182	36	60	(149)	78	(13)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(50)	VARIACION
6 - MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA SUPERFICIE DE LAS VIALIDADES.	KILOMETRO	500	20	40	70	40	40	40	40	40	70	40	40	20	PROGRAMADO
		279	43	33	78	43	34	48	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(221)	23	(7)	8	3	(6)	8	(40)	(40)	(70)	(40)	(40)	(20)	VARIACION

Meta: 4 - RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS(*) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - ATENDER DE MANERA SATISFATORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS DE REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL REQUERIDOS, RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APP "YO PARTICIPO".	SOLICITUD ATENDIDA	936	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	PROGRAMADO
		404	57	86	69	81	50	61	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(532)	(21)	8	(9)	3	(28)	(17)	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	VARIACION
2 - NOTIFICAR AL CIUDADANO DE LA ATENCIÓN DE SU SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APP "YO PARTICIPO".	NOTIFICACION	936	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	PROGRAMADO
		404	57	86	69	81	50	61	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(532)	(21)	8	(9)	3	(28)	(17)	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	VARIACION

Programa: 130 - OBRA PUBLICA

Meta: 6 - CONSTRUIR ALBERGUE DE MASCOTAS TEMPORAL QUE BRINDE ATENCIÓN Y CUIDADOS A LOS ANIMALES QUE SEAN RESCATADOS DE SITUACIÓN DE CALLE.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - EJECUTAR LA EDIFICACIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL ALBERGUE DE MASCOTAS.	OBRA ADJUDICADA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	VARIACION

Meta: 7 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICALI Y SU VALLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EXISTENTES.	OBRA ADJUDICADA	20	0	0	6	14	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		19	0	0	3	1	9	6	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	0	(3)	(13)	9	6	0	0	0	0	0	0	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 130 - OBRA PUBLICA

Meta: 7 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2 - DAR CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EDIFICACIONES MUNICIPALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE AÑOS ANTERIORES	OBRA	62	16	20	19	2	0	0	5	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		56	2	7	42	3	2	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(6)	(14)	(13)	23	1	2	0	(5)	0	0	0	0	0	VARIACION
3 - EJECUTAR OBRAS PARA AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y LAS EDIFICACIONES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN	OBRA ADJUDICADA	8	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		7	0	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(1)	0	(3)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
4 - EJERCER LOS GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS EN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REPORTE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION

Programa: 131 - SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

Meta: 5 - GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
2 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
3 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)	VARIACION
4 - LOGRAR LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU EJECUCIÓN.	EXPEDIENTE TECNICO	47	8	3	0	18	7	8	0	3	0	0	0	0	PROGRAMADO
		38	0	15	11	2	9	1	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(9)	(8)	12	11	(16)	2	(7)	0	(3)	0	0	0	0	VARIACION
5 - REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, APLICANDO PUNTUALMENTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES APLICABLES EN BASE A LA NATURALEZA DE LOS FONDOS FINANCIEROS UTILIZADOS.	CONTRATO	11	0	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMADO
		28	0	0	9	2	11	6	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		17	0	(4)	5	(1)	11	6	0	0	0	0	0	0	VARIACION
6 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.	SUPERVISION	180	20	10	5	60	5	5	5	20	15	5	15	15	PROGRAMADO
		124	30	34	11	0	31	18	0	0	0	0	0	0	REALIZADO
		(56)	10	24	6	(60)	26	13	(5)	(20)	(15)	(5)	(15)	(15)	VARIACION