



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 000 ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE: 002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

253 APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	84	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	90	84	90	74	90	74	90	82	90	84

4.5.3 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO EN LA EFICIENCIA PROGRAMÁTICA SE OBTUVO UN 95% DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL FUE DE 73%. ESTO ÚLTIMO EN PARTE COMO RESULTADO DE LAS ECONOMÍAS QUE SE FUERON PRESENTADO AL CONCLUIR LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL TRANSCURSO DEL AÑO; SE AUTORIZÓ UN ÚLTIMO PAQUETE DE OBRAS LAS CUALES FUERON CONTRATADAS EN EL MES DE DICIEMBRE, MOTIVO POR EL CUAL SE TUVO SALDO SIN DEVENGAR, EL CUAL FUE REFRENDADO PARA SER EJERCIDO EN EL 2022 EN FUNCIÓN DEL AVANCE DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES. DE IGUAL MANERA EN EL EJERCICIO 2021 NO SE PUDO LLEVAR A CABO LA LICITACION PÚBLICA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, ASÍ COMO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MISMA QUE DEJÓ SALDO DISPONIBLE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 001 OFICINA DEL TITULAR

ACTIVIDAD

254 PROGRAMAR, ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR LA EJECUCION Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DEPENDENCIA,ASI COMO COADYUVAR

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE								
		PROG.	REAL	1		2		3		4		
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	
COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021.	INFORME DE ACTIVIDADES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA											

9.

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PROYECTO:
 19 YO PARTICIPO

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
		90	99	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS(*) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90	99	90	98	90	99	90	94	90	85
	1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES										

a.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 006 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

ACTIVIDAD

87 Conservación y mantenimiento de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		100	99	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			100	99	100	99	100	87	100	92	100	93

1.3.2 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO DEBIDO A CONTINGENCIA POR COVID-19 NO SE ALCANZÓ EL 100 POR CIENTO DE LO PROGRAMADO.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

PROYECTO:
 21 ALBERGUE DE MASCOTAS

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
CONSTRUIR ALBERGUE DE MASCOTAS TEMPORAL QUE BRINDE ATENCIÓN Y CUIDADOS A LOS ANIMALES QUE SEAN RESCATADOS DE SITUACIÓN DE CALLE.	OBRA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
3.5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA											

a.

1/2

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA: 130 OBRA PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

86 Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal en el renglon de construccion, modernizacion, remodelacion de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
				Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.	OBRA	132	123	68	58	17	24	32	24	15	17

1.3.1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES

OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN

CIERRE DEL EJERCICIO NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA YA QUE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS SE DECLARARON DESIERTOS. EN LA ACCION 2 EL FONDO MINERO NO ESTA SESIONANDO POR LO QUE NO SE ALCANZA LO PROGRAMADO. DE IGUAL MANERA EN LA ACCIÓN 3 NO SE ALCANZARON A LICITAR UNAS OBRAS POR PARTE DE CFE.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 TESORERIA MUNICIPAL
 AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

RAMO: 13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA: 131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

UNIDAD RESPONSABLE: 004 EJECUCION Y CONTROL DE OBRA DE EDIFICACION

ACTIVIDAD

86 Planear, programar, ejecutar y controlar la obra pública municipal en el renglon de construccion, modernizacion, remodelacion de vialidades

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACION		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE									
		PROG.	REAL	1		2		3		4			
		4	4	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real		
GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.	AVANCE DE OBRA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.5.3	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS											



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 000 - ADMINISTRATIVO

Meta: 2 - DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - INTEGRAR Y REVISAR LOS AVANCES DE GESTIÓN 2021 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES 2021.	AVANCE DE GESTION	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
3 - ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2022 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN COORDINACIÓN CON CADA DEPARTAMENTO.	ANTEPROYECTO	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	PROGRAMADO
		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	REALIZADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	1	0	0	VARIACION
4 - APOYAR A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE TRAMITES Y/O SOLICITUDES.	REPORTE DE SOLICITUDES	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION

Programa: 001 - GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES

Meta: 1 - COORDINAR Y DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO COADYUVAR EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2021.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - ASISTIR A REUNIONES CON LAS DIFERENTES ÁREAS QUE DIRIGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR ESTA ADMINISTRACIÓN.	INFORME DE REUNIONES	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
3 - COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS SEA VERAZ Y OPORTUNA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES.	INFORME	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 3 - MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VIALIDADES, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE BACHEO, SELLO SLURRY, REVESTIMIENTO Y CALAFATEO.	METRO CUADRADO	297,850		5,200	7,400	10,735	38,721	25,794	26,000	56,000	67,600	26,400	14,400	14,400	5,200	PROGRAMADO
		320,116		23,547	9,577	14,394	23,864	26,085	38,280	30,731	53,449	68,696	11,175	10,824	9,494	REALIZADO
		22,266		18,347	2,177	3,659	(14,857)	291	12,280	(25,269)	(14,151)	42,296	(3,225)	(3,576)	4,294	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 081 - PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

Meta: 3 - MEJORAR LAS VIALIDADES EN LA CIUDAD, TANTO EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO COMO EN SEÑALAMIENTO VIAL, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD URBANA Y AL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3 - MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MEDIANTE EL CONFORMADO DE VIALIDADES EN LA ZONA CONURBANA DE MEXICALI.	TRAMOS DE CALLES	13,296	1,000	1,000	1,108	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,108	1,108	1,000	932	PROGRAMADO
		8,926	702	986	1,241	786	657	222	557	919	716	925	611	604	REALIZADO
		(4,370)	(298)	(14)	133	(422)	(551)	(986)	(651)	(289)	(392)	(183)	(389)	(328)	VARIACION
4 - REGAR LAS CALLES DE LAS COLONIAS QUE CUENTAN CON TERRACERÍA CONTRIBUYENDO A DISMINUCIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD.	TRAMOS DE CALLES	32,390	2,000	2,000	2,607	3,675	2,823	3,329	2,907	2,907	2,907	2,607	2,607	2,021	PROGRAMADO
		48,369	1,937	3,836	4,962	4,425	3,585	4,250	5,199	4,044	2,284	3,559	5,422	4,866	REALIZADO
		15,979	(63)	1,836	2,355	750	762	921	2,292	1,137	(623)	952	2,815	2,845	VARIACION
5 - MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL.	SEÑALAMIENTO	2,590	50	186	186	578	270	270	200	200	200	200	200	50	PROGRAMADO
		3,059	232	222	246	429	348	257	217	264	183	216	239	206	REALIZADO
		469	182	36	60	(149)	78	(13)	17	64	(17)	16	39	156	VARIACION
6 - MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA SUPERFICIE DE LAS VIALIDADES.	KILOMETRO	500	20	40	70	40	40	40	40	40	70	40	40	20	PROGRAMADO
		643	43	33	78	43	34	48	57	61	50	57	65	74	REALIZADO
		143	23	(7)	8	3	(6)	8	17	21	(20)	17	25	54	VARIACION

Meta: 4 - RESOLVER LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE OBRAS PÚBLICAS(*) EN UN TIEMPO NO MAYOR A 48 HORAS CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR CIUDADANO.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - ATENDER DE MANERA SATISFATORIA LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS DE REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL REQUERIDOS, RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APP "YO PARTICIPO".	SOLICITUD ATENDIDA	936	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	PROGRAMADO
		760	57	86	69	81	50	61	59	43	65	104	56	29	REALIZADO
		(176)	(21)	8	(9)	3	(28)	(17)	(19)	(35)	(13)	26	(22)	(49)	VARIACION
2 - NOTIFICAR AL CIUDADANO DE LA ATENCIÓN DE SU SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA APP "YO PARTICIPO".	NOTIFICACION	936	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	PROGRAMADO
		760	57	86	69	81	50	61	59	43	65	104	56	29	REALIZADO
		(176)	(21)	8	(9)	3	(28)	(17)	(19)	(35)	(13)	26	(22)	(49)	VARIACION

Programa: 130 - OBRA PUBLICA

Meta: 6 - CONSTRUIR ALBERGUE DE MASCOTAS TEMPORAL QUE BRINDE ATENCIÓN Y CUIDADOS A LOS ANIMALES QUE SEAN RESCATADOS DE SITUACIÓN DE CALLE.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - EJECUTAR LA EDIFICACIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL ALBERGUE DE MASCOTAS.	OBRA ADJUDICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	PROGRAMADO
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meta: 7 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICALI Y SU VALLE, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES EXISTENTES.	OBRA ADJUDICADA	42	0	0	6	14	0	0	0	5	9	0	0	8	PROGRAMADO
		43	0	0	3	1	9	6	2	3	5	2	0	12	REALIZADO
		1	0	0	(3)	(13)	9	6	2	(2)	(4)	2	0	4	VARIACION



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
ESTIMACIÓN Y AVANCES DE ACCIÓN 2021

Ramo: 13 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Programa: 130 - OBRA PUBLICA

Meta: 7 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA MOVILIDAD URBANA.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2 - DAR CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EDIFICACIONES MUNICIPALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE AÑOS ANTERIORES	OBRA	62	16	20	19	2	0	0	0	0	0	5	0	0	PROGRAMADO
		57	2	7	42	3	2	0	0	1	0	0	0	0	REALIZADO
		(5)	(14)	(13)	23	1	2	0	0	1	0	(5)	0	0	VARIACION
3 - EJECUTAR OBRAS PARA AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y LAS EDIFICACIONES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN	OBRA	22	0	3	4	1	0	0	0	8	5	0	0	1	PROGRAMADO
	ADJUDICADA	17	0	0	4	1	2	0	9	1	0	0	0	0	REALIZADO
		(5)	0	(3)	0	0	2	0	9	(7)	(5)	0	0	(1)	VARIACION
4 - EJERCER LOS GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS EN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	REPORTE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
5 - EJECUTAR OBRAS DE URBANIZACIÓN TALES COMO TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL, DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, PARA AMPLIAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE OBRAS CON FONDOS DE INVERSIÓN	OBRA	6	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	PROGRAMADO
	ADJUDICADA DE URBANIZACION	6	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	1	1	0	VARIACION

Programa: 131 - SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

Meta: 5 - GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA GARANTIZADO, A TRAVÉS DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LAS OBRAS, PARA TRANSPARENTAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
2 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
3 - SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	PROGRAMADO
		4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REALIZADO
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VARIACION
4 - LOGRAR LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SU EJECUCIÓN.	EXPEDIENTE TECNICO	71	8	3	0	18	7	8	8	19	0	0	0	0	PROGRAMADO
		83	0	15	11	2	9	1	13	12	5	0	11	4	REALIZADO
		12	(8)	12	11	(16)	2	(7)	5	(7)	5	0	11	4	VARIACION
5 - REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, APLICANDO PUNTUALMENTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES APLICABLES EN BASE A LA NATURALEZA DE LOS FONDOS FINANCIEROS UTILIZADOS.	CONTRATO	48	0	4	4	3	0	0	17	12	8	0	0	0	PROGRAMADO
		61	0	0	9	2	11	6	2	7	7	3	1	13	REALIZADO
		13	0	(4)	5	(1)	11	6	(15)	(5)	(1)	3	1	13	VARIACION
6 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.	SUPERVISION	180	20	10	5	60	5	5	5	20	15	5	15	15	PROGRAMADO
		213	30	34	11	0	31	18	20	21	15	15	8	10	REALIZADO
		33	10	24	6	(60)	26	13	15	1	0	10	(7)	(5)	VARIACION