



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2017 del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Montos que reciban del FAIS :

\$ 25,560,411.00

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE FRANCISCO MUJICA, DE CALLE FELIPA VIUDA DE ARELLANO A CALLE DAVID RUBIO, EN EL POBLADO COLONIA CARRANZA.	2,747,981.69	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. CARRANZA (VALLE))	9,000.00 M2	1299
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 18 DE ABRIL, DE CALLE OCTAVA A CALLE DIECISIETEAVA, EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA.	1,921,634.68	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. GUADALUPE VICTORIA	5,310.00 M2	4032
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE SEGUNDA, DE CALLE BOLIVIA A CALLE COSTA RICA, EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA.	1,385,532.59	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. CIUDAD COAHUILA	4,200.00 M2	2004
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE CONTINENTE EUROPEO, DE CAMINO NACIONAL A CALLE ELIOTH OESTE, EN LA COLONIA EL COLOSO.	1,849,318.25	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. EL COLOSO	5,250.00 M2	3654
CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MATERIAL TIPO REVESTIMIENTO EN CALLE ZACATECAS DE CARRETERA ESTATAL NO. 6 A CANAL ÁLAMO, Y EN CAMINO SOBRE CANAL	476,735.50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. EL ÁLAMO	7,610.72 M2	207
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. ALAMEDA, DELEG. CD. MORELOS	240,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. ALAMEDA, DELEG. CD. MORELOS	OBRA	52
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE QUINTA, DE CALLE ECUADOR A CALLE SONORA, EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA.	3,606,725.27	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. CIUDAD COAHUILA	10,140.00 M2	2004
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA FRACC. FLORES CÓRDOVA, DELEG. CD. MORELOS	795,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	FRACC. FLORES CÓRDOVA, DELEG. CD. MORELOS	OBRA	140
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. VILLA GALICIA, DELEG. PROGRESO	400,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. VILLA GALICIA, DELEG. PROGRESO	OBRA	105
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POB. VILLA ZAPATA, DELEG. HECHICERA	130,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. VILLA ZAPATA, DELEG. HECHICERA	OBRA	218
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POB. GUADALUPE VICTORIA, DELEG. GPE. VICTORIA	210,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. GUADALUPE VICTORIA, DELEG. GPE. VICTORIA	OBRA	806
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POBL. ESTACION COAHUILA KM. 57, DELEG. COL. NUEVAS	890,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBL. ESTACION COAHUILA KM. 57, DELEG. COL. NUEVAS	OBRA	2946
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POB. VILLA ZAPATA, DELEG. HECHICERA	985,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. VILLA ZAPATA, DELEG. HECHICERA	OBRA	200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POB. OVIEDO MOTA REACOMODO, DELEG. CARRANZA	898,835.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. OVIEDO MOTA REACOMODO, DELEG. CARRANZA	OBRA	1579

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016 del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Montos que reciban del FAIS :

\$ 28,718,277.54

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO QUINTANA ROO	1,118,247.18	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUINTANA ROO	1 OBRA	612
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TEHUANTEPEC	1,334,046.55	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TEHUANTEPEC	1 OBRA	930
REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ASBESTO Y GALVANIZADO POR TUBERIA DE PVC EN EL EJIDO HERMOSILLO	1,535,205.41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO HERMOSILLO	1 OBRA	3541
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RANCHO HECHICERA	2,823,610.83	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO RANCHO HECHICERA	1 OBRA	650
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TAMAULIPAS	3,825,519.45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TAMAULIPAS	1 OBRA	601
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SONORA	6,885,258.29	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO SONORA	1 OBRA	1507
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TABASCO	619,990.87	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TABASCO	1 OBRA	1039
REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ASBESTO Y GALVANIZADO POR TUBERIA DE PVC EN EL EJIDO QUERETARO	1,069,551.78	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUERETARO	1 OBRA	1600
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIAPAS I	607,848.05	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO CHIAPAS I	1 OBRA	918
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO QUINTANA ROO (SEGUNDA ETAPA).	2,100,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUINTANA ROO	1 OBRA	2287
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESTACIÓN DELTA.	1,165,023.50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO ESTACION DELTA	1 OBRA	1388
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MEZQUITAL.	1,165,023.50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MEZQUITAL	1 OBRA	865
REVESTIMIENTO EN C SAN SALVADOR DE SANTA MARIA A AV SANTA LUCIA C SAN FELIPE DE JESUS DE C SANTA MARIA A SANTA LUCIA COL SANTO NIÑO EN MEXICALI	739,019.79	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	1 OBRA	507
REVESTIMIENTO DE CALLES SIMON BOLIVAR DE AV OBREGON A AV EMILIANO ZAPATA C DEL CAMPO DE C HECHICERA A AV EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO OAXACA	9.33	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO OAXACA	1 OBRA	798
REVESTIMIENTO DE AV JOSE MA PINO SUAREZ AV LUIS B SANCHEZ AV VENUSTIANO CARRANZA C PONCIANO ARRIAGA HASTA UNIDAD DEPORTIVA EN EL EJIDO V CARRANZA	20,342.33	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	1 OBRA	1042



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ 28,718,277.54

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PAVIMENTO ECONOMICO EN AV GRAL GILDARDO MAGAÑA AV IGNACIO RAMIREZ AV SIN NOMBRE EN EL EJIDO OVIEDO MOTA	51,227.46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO OVIEDO MOTA	1 OBRA	1388
PAVIMENTO ECONOMICO EN LA COLONIA VALLE NUEVO, EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO 43)	1,443,057.02	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	GUADALUPE VICTORIA	1 OBRA	300
PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE FRESNO DE AV DE LOS PIRULES A AV DE LA TIERRA AV DE LA TIERRA DE CALLE 14VA AC FRESNO COL VALLE NUEVO	47,090.59	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	GUADALUPE VICTORIA	1 OBRA	1088
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA ZONA DE LOS SANTORALES	13,302.31	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	1 OBRA	9870
EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CON SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO EN EL ASILO DE ANCIANOS DEL EJIDO JANITZIO.	36,388.01	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO JANITZIO	1 OBRA	156
GASTOS INDIRECTOS	2,118,515.30	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015 del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ 5,334,533.12

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NETZAHUALCOYOTL, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	5,087,386.04	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACION BENITO JUAREZ	1 OBRA	CIUDADANIA
GASTOS INDIRECTOS	247,147.08	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA
 del 01 de enero al 31 de Marzo de 2017



SECRETARIADO EJECUTIVO
 DEL SISTEMA NACIONAL DE
 SEGURIDAD PUBLICA



PROGRAMA	CAPITULO	ANEXO TECNICO/PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL	FINANCIAMIENTO CONJUNTO														
			IMPORTE CONVENIO			COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			SALDO POR EJERCER		
			FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
1		DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD	11,473,912.05		11,473,912.05	-		-									
	1000	Servicios personales															
	3000	Servicios Generales	11,473,912.05		11,473,912.05	-		-		-		-		-		-	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles															
	6000	Inversion Publica															
2		DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	3,983,000.00		3,983,000.00	-		-									
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros															
	3000	Servicios Generales	3,983,000.00		3,983,000.00	-		-		-		-		-		-	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	6000	Inversion Publica															
3		TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	53,546,560.25		53,546,560.25	-		-									
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros	14,706,113.60		14,706,113.60	-		-		-		-		-		-	
	3000	Servicios Generales	28,581,206.65		28,581,206.65	-		-		-		-		-		-	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,259,240.00		10,259,240.00	-		-		-		-		-		-	
4		IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	7,489,274.70		7,489,274.70	-		-									
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros	780,000.00		780,000.00	-		-		-		-		-		-	
	3000	Servicios Generales	1,000,000.00		1,000,000.00	-		-		-		-		-		-	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,709,274.70		5,709,274.70	-		-		-		-		-		-	
TOTAL GENERAL			76,492,747.00	-	76,492,747.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2017
del 01 Enero al 31 de Marzo de 2017

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Aportaciones patronales (IMSS,ISSSTECALI)	72,636,804.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,141,521.00
Energía eléctrica	22,629,178.00
TOTAL	\$ 99,407,503.00

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2016
del 01 Enero al 31 de Marzo de 2017

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Energía eléctrica	4,800,000.00
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	91,985.19
TOTAL	\$ 4,891,985.19

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS, ALUMBRADO PÚBLICO, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE VÍAS; CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES; CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, ENTRE OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL.	0.00	OBRA	65,833,199.91	65,833,199.91		0%	0%
TOTAL				\$ 65,833,199.91	\$ 65,833,199.91			

Nota: Las obras se encuentran en proceso de autorización

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN AVENIDA DE LA PAZ Y AVENIDA MAR DE CORTEZ, EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	1.00	OBRA	5,984,472.00	5,984,472.00	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
2	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO UNIVERSITARIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UABC, EN EL EJIDO NUEVO LEÓN.	1.00	OBRA	2,818,650.00	2,818,650.00	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	89%
3	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CETIS NO. 18).	1.00	OBRA	831,608.33	874,753.45	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	95%
4	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COBACH PLANTEL SAN FELIPE.	1.00	OBRA	818,328.13	874,753.45	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
5	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COBACH PLANTEL GUADALUPE VICTORIA.	1.00	OBRA	841,679.49	874,753.45	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	91%
6	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y CERCO PERIMETRAL EN COBACH PLANTEL CIUDAD MORELOS.	1.00	OBRA	2,362,488.50	2,362,488.50	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	96%
7	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PLANTEL CECYTE.	1.00	OBRA	831,608.33	874,753.45	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	95%
8	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO RENACIMIENTO DEL VALLE.	1.00	OBRA	1,664,136.81	1,772,836.93	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	0%
9	RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL, DE CALLE NEPTUNO A CALLE BERNARDO REYES.	1.00	OBRA	4,854,423.38	4,859,741.38	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	91%
10	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL EJ. NETZAHUALCOYOTL.	1.00	OBRA	1,457,922.41	1,457,922.41	GEODATA, S.C.	100%	22%
11	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN EL POBLADO BENITO JUÁREZ.	1.00	OBRA	481,910.14	485,974.14	GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	30%
12	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN EL EJIDO YUCATÁN.	1.00	OBRA	748,228.48	748,228.48	DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	59%
13	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL EJIDO QUERÉTARO.	1.00	OBRA	424,526.78	430,994.26	CEPS, S.A. DE C.V.	100%	30%
TOTAL				\$ 24,119,982.78	\$ 24,420,321.90			

Nota: En los recursos programados se considero el descuento del uno al millar asignado al Auditoria Superior de la Federación, el importe del 1% correspondiente a la SHCP, así como los gastos indirectos de conformidad a la normatividad aplicable.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

No DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL No. 2.	221.00	M2	489,601.54	491,379.31	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES No. 56 Y SAN MIGUEL EL GRANDE.	2,808.00	M2	1,099,970.63	1,101,579.05	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	30%
3	RECONSTRUCCION DE CALLE DEL REFUGIO, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA LA AVENIDA PLUTON.	7,360.00	M2	5,043,936.52	5,062,169.11	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	30%
4	RECONSTRUCCION DE CALLE CAMINO NACIONAL, DE CALLE SAN BASILIO (ENTRONQUE BULEVAR LAZARO CARDENAS) HASTA LA AVENIDA PLUTON.	6,880.00	M2	4,098,548.42	4,131,975.14	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	30%
TOTAL				\$ 10,732,057.11	\$ 10,787,102.61			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN MINERA A TRAVÉS DE INVERSIONES FÍSICAS CON IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO	19,256,861.60	-	19,256,861.60
TOTAL	\$ 19,256,861.60	\$ -	\$ 19,256,861.60

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO CON IMPACTO EN EL DESARROLLO REGIONAL.	0.00	OBRA	43,229,089.00	43,229,089.00		0%	0%
TOTAL				\$ 43,229,089.00	\$ 43,229,089.00			

Nota: Las obras se encuentran en proceso de autorización

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO DE CULTURA 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE CENTRO DE CULTURA MEYIBO	2,000,000.00	-	2,000,000.00
RED MUNICIPAL DE FESTIVALES COMUNITARIOS	3,000,000.00	-	3,000,000.00
TOTAL	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE AVENIDA ALVARO OBREGON "DE GLORIETA JOSE MARIA MORELOS A CALLE JULIAN CARRILLO" EN CENTRO HISTORICO (SEGUNDA ETAPA).	18,578,604.37	-	18,578,604.37
TOTAL	\$ 18,578,604.37	\$ -	\$ 18,578,604.37

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2016
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SAN CARLOS Y COLONIA AMPLIACION SANTO NIÑO.	1,546,650.00	291,204.37	1,255,445.63
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN VALLE DEL PEDREGAL V SECCION, PRADERAS DEL SOL Y MONARCAS.	1,660,657.55	477,855.97	1,182,801.58
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA PORTALES V SECCION, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA ENCANTADA, COLONIA PORTALES I SECCION Y COLONIA PORTALES II SECCION.	2,149,099.76	445,624.70	1,703,475.06
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	3,000,000.00	881,231.83	2,118,768.17
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL EJIDO JIQUILPAN, EN EXPLANADA DE CONALEP PLANTEL EJIDO PUEBLA, EN ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 21 Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE MEXICALI.	4,375,365.26	-	4,375,365.26
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA #11 Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS.	2,272,776.40	426,663.96	1,846,112.44
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO COMUNITARIO WA-KIÑUL.	2,574,452.61	772,335.78	1,802,116.83
RECONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS Y CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN INSTALACIONES DEL DIF, EN SAN FELIPE, B.C.	3,433,464.12	1,030,039.24	2,403,424.88
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR HECTOR TERAN TERAN	5,000,000.00	4,688,546.07	311,453.93
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y PAVIMENTO EN BOSQUE DE LA CIUDAD	5,216,772.53	880,078.95	4,336,693.58
RECONSTRUCCION DE AVENIDA GALICIA, DE CALLE SALAMANCA A CALLE CADIZ, EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO ESPERANZA.	4,349,183.12	973,442.43	3,375,740.69
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FUENTE DE LA LUNA, ENTRE FUENTE DE JUPITER Y FUENTE DE MERCURIO, EN LA COLONIA VOLUNTAD.	178,695.00	53,362.37	125,332.63
TOTAL	\$ 35,757,116.35	\$ 10,920,385.67	\$ 24,836,730.68

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO METROPOLITANO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO	12,086,991.00	-	12,086,991.00
TOTAL	\$ 12,086,991.00	\$ -	\$ 12,086,991.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"