



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Modernización de Alumbrado Público en la Colonia Rio Hardy, Mexicali, B.C.	43.00	LUMINARIAS	\$ 6,718.46	\$ 288,893.87	Teletec de México, S.A.P.	100.00%	100.00%
2	Modernización de Alumbrado Público en Fraccionamiento Los Arcos, Mexicali, B.C.	65.00	LUMINARIAS	\$ 7,895.84	\$ 513,229.85		100.00%	100.00%
3	Modernización de Alumbrado Público en Fraccionamiento Villa Lomas Altas, Mexicali, B.C.	215.00	LUMINARIAS	\$ 6,079.68	\$ 1,307,131.29		100.00%	100.00%
4	Modernización de Alumbrado Público en Fraccionamiento Villa Las Lomas, Mexicali, B.C.	238.00	LUMINARIAS	\$ 6,252.11	\$ 1,488,002.41		100.00%	100.00%
5	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Hidalgo, Mexicali, B.C.	610.00	LUMINARIAS	\$ 6,700.31	\$ 4,087,187.41		100.00%	100.00%
6	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Felipe Angeles, Mexicali, B.C.	22.00	LUMINARIAS	\$ 6,737.11	\$ 148,216.33		100.00%	100.00%
7	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Gonzalez Ortega Poniente, Mexicali, B.C.	129.00	LUMINARIAS	\$ 6,705.44	\$ 865,001.88		100.00%	100.00%
8	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Venustiano Carranza, Mexicali, B.C.	341.00	LUMINARIAS	\$ 6,170.41	\$ 2,104,110.35		100.00%	100.00%
9	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Nueva 18 de Marzo, Mexicali, B.C.	104.00	LUMINARIAS	\$ 5,161.10	\$ 536,754.30		100.00%	100.00%
10	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Lazaro Cardenas, Mexicali, B.C.	200.00	LUMINARIAS	\$ 6,703.13	\$ 1,340,625.94		100.00%	100.00%
11	Modernización de Alumbrado Público en Fraccionamiento Valle de Puebla, Mexicali, B.C.	141.00	LUMINARIAS	\$ 6,704.89	\$ 945,389.05	100.00%	100.00%	
12	Modernización de Alumbrado Público en Ciudad Guadalupe Victoria Kilometro Cuarenta y Tres, Mexicali, B.C.	392.00	LUMINARIAS	\$ 8,717.59	\$ 3,417,294.37	Teletec de México, S.A.P.	100.00%	100.00%
13	Modernización de Alumbrado Público en Ciudad Coahuila Kilometro Cincuenta y Siete, Mexicali, B.C.	441.00	LUMINARIAS	\$ 6,700.83	\$ 2,955,068.17		100.00%	100.00%



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
14	Rehabilitación de Calz. Heroico Colegio Militar, de Calz. Héctor Terán Terán a Calle Gral. José Mariano Salas, Col. Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	19,898.00	M2	\$ 575.65	\$ 11,454,369.53	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
15	Construcción de Alumbrado Público en Av. San Ignacio, de Calz. Campesinos a Calz. Manuel Gómez Morín, Mexicali, B.C.	19.00	LUMINARIAS	\$ 48,090.01	\$ 913,710.13	C. Salvador Fonseca Sánchez	100.00%	100.00%
16	Construcción de Alumbrado Público en Calle Colonos, de Carretera a Santa Isabel a Av. Misión Santa Inés, Mexicali, B.C.	29.00	LUMINARIAS	\$ 51,068.88	\$ 1,480,996.93		100.00%	100.00%
17	Construcción de Alumbrado Público en Calle Cocorit, de Carretera a Santa Isabel a Av. San Juan de Dios, Mexicali, B.C.	31.00	LUMINARIAS	\$ 51,588.68	\$ 1,596,588.43		100.00%	100.00%
<b>TOTAL \$</b>					<b>35,442,570.24</b>			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2025**  
**del 01 Enero al 31 de marzo del 2025**

<b>Destino de las Aportaciones</b>	<b>Monto pagado</b>
<b>(Rubro específico en que se aplica)</b>	
Aportaciones patronales	96,180,493.51
Combustibles	17,207,770.67
Arrendamiento de equipo de transporte	9,614,051.63
<b>SUMA DE EGRESOS</b>	<b>\$ 123,002,315.81</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	RECURSO	RECURSOS PROGRAMADOS	AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 74,468,833.00	0%	0%
<b>TOTAL \$</b>		<b>74,468,833.00</b>		

**NOTA:** DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 DEL REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTARÁN LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS COMO PRIORITARIAS Y DE MAYOR IMPACTO COMUNITARIO.



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de Calle Gral. Emiliano Zapata, de Carretera Estatal No. 6 a Av. Leonardo Guillen, Ciudad Morelos, B.C.	5,391.00	M2	\$ 1,169.94	\$ 6,307,127.35	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	100.00%	62.29%
2	Reconstrucción de Calle México Sur, de Carretera Estatal No. 6 a Av. 5 de Mayo, Ciudad Morelos, B.C.	4,092.00	M2	\$ 1,585.85	\$ 6,489,302.40	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Rehabilitación de Calle Segunda, de Carretera Estatal No. 6 a Av. Emiliano Zapata, Poblado Paredones, B.C.	3,974.00	M2	\$ 897.53	\$ 3,566,797.19	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
6	Rehabilitación de Parque y Campo de Fútbol, Fracc. Villas del Colorado, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 3,723,073.45	\$ 3,723,073.45	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
10	Rehabilitación de Campo de Beisbol Infantil, Fracc. Infonavit Cucapah, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 6,492,748.08	\$ 6,492,748.08	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
11	Rehabilitación de Unidad Deportiva Independencia, Col. Independencia, Mexicali, B.C.	4.00	CAMPO	\$ 1,624,357.17	\$ 6,497,428.66	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
<b>TOTAL \$</b>					<b>33,076,477.13</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**PROGRAMA NORMAL 2021**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
<b>TOTAL \$</b>					<b>405,455.75</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**PROGRAMA NORMAL 2023**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Revisión y detección trimestral de deformaciones en el puente vehicular ubicado en crucero de Blvr. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morín	1.00	PROYECTO	\$ 155,520.00	\$ 155,520.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100.00%	0.00%
<b>TOTAL \$</b>					<b>155,520.00</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**PROGRAMA NORMAL 2024**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Modernización de Alumbrado Público en diversas colonias de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C.	18,787.00	LUMINARIAS	\$ 6,387.40	\$ 119,999,998.84	Teletec de México, S.A.P.I. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Control de calidad de los materiales que se utilizan en las obras que realiza la Dirección de Obras Públicas (2024) en la ciudad de Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 534,060.00	\$ 534,060.00	Ing. Gerardo Ruiz Perez	100.00%	59.88%
4	Reconstrucción de Av. Benito Juárez, de Calle Leyes de Reforma a Calle 27 de Enero, Ciudad Morelos, B.C.	11,828.00	M2	\$ 1,173.32	\$ 13,878,077.37	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Rehabilitación de Calz. Heroico Colegio Militar, de Calz. Héctor Terán Terán a Calle Gral. José Mariano Salas, Col. Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	19,898.00	M2	\$ 1,159.04	\$ 23,062,657.81	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Rehabilitación y reconstrucción de losa de concreto armado superior del túnel del distribuidor vial de Blvr. Lázaro Cárdenas y Blvr. Adolfo López Mateos, Mexicali, B.C.	182.00	M	\$ 60,547.60	\$ 11,019,662.81	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	77.00%	47.95%
<b>TOTAL \$</b>					<b>168,494,456.83</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2024**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Pavimento con concreto asfáltico en Calz. Cuauhtémoc entre Calz. Justo Sierra y Calle Río Culiacán, Col. Cuauhtémoc, Mexicali, B.C.	34,420.00	M2	\$ 537.37	\$ 18,496,265.46	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	87.01%
2	Rehabilitación de Pavimento con concreto asfáltico en Calz. Cuauhtémoc entre Calle Río Culiacán y Calz. Cety's, Col. Cuauhtémoc, Mexicali, B.C.	20,497.00	M2	\$ 545.83	\$ 11,187,839.65	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Reconstrucción de Pavimento con concreto asfáltico en Av. Atotonilco entre Carretera a Santa Isabel y Calle Ayutla, Col. San José, Mexicali, B.C.	4,354.00	M2	\$ 1,875.71	\$ 8,166,822.66	Norbaja Infraestructura, S.A. de C.V.	61.28%	51.69%
<b>TOTAL \$</b>					<b>37,850,927.77</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
<b>TOTAL \$</b>					<b>4,918,400.00</b>			